

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	30.09.2018

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Виконано на звітній період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	117 895,92	90 838,56	97 532,03	60 767,10	107,37%	-6 693,47
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	24 689,57	24 643,07	23 792,45	10 773,52	96,55%	850,62
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 816,36	1 739,27	1 787,06	1 787,06	102,75%	-47,79
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 976,87	3 611,58	3 382,46	490,59	93,66%	229,12
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	4 555,40	4 555,40	1 605,33	0,00	35,24%	2 950,06
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 333,20	3 100,00	3 091,67	3 091,67	0,00%	8,33
7	Інше	7 355,68	4 476,13	2 332,48	443,55	0,00%	2 143,65
	Усього	164 623,00	132 964,01	133 523,48	77 353,48	100,42%	-559,48

Заступник Голови Правління

Костюк В. В.

"__" _____ 20__ року

М. П.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)						Виконано										Результат документа, який застосовується при прийнятті в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або опублікована дата прийняття в експлуатацію перебудованого об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавця робіт, послуг, продавця товару, визначеного на тендері чи без	Причини невиконання плану									
			дислокація фінансування	вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ	к-сть, шт	вартість, тис. грн	Кількість			Вартість, тис. грн.			вартість одиниці продукції	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн.																	
							всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер		пост													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23				24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж, у т.ч.:						117895,92			90838,56	90838,56	0		97532,03	97532,03	0								60767,10	60767,10	0												
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:						47345,18	36,38	36,38	0	33219,51	33219,51	0	43,33	43,33	0	39773,74	39773,74	0	34,21	34,21	0	28357,94	28357,94	0		-6,95	-6554,23										
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-35 кВ						8,84	10066,33	6,48	6,48	0	7558,99	7558,99	0	7,35	7,35	0	8567,68	8567,68	0	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0		-0,87	-1008,69									
1.1.1.1	Технічне переоснащення ділянки ПЛ-10 кВ пр. "Чорні Ослави" від "ПС-110/10 Десятин" в прогонах опор №79-140-330 в с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області	км	власні кошти	1147,87	4,35	4987,50	2,82	2,82	0	3241,88	3241,88	0		3,70	3,70	0	4244,76	4244,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		-0,87	-1002,89					ТзОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"					
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Загіздя до РП-14 в м. Івано-Франківськ	км	власні кошти	1648,37	0,96	1574,19	0,96	0,96	0	1574,19	1574,19	0		0,96	0,96	0	1580,02	1580,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	-5,83					ПП "Альфа Енерго Груп"					
1.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр. ТП-409-ТП-488 с. Угоринки	км	власні кошти	1309,45	0,30	390,22	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0	1309,45	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0	0,30	0,30	0	390,22	390,22	0		0,00	0,00	0						ПП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.1.4	Встановлення реклоузера на ЛЕП-6кВ пр. Бухівців від ПС 35кВ "Розтока" (Надвірнянський РЕМ)	шт	власні кошти	467,43	1,00	467,43	0,66	0,66	0	308,51	308,51	0		0,66	0,66	0	308,51	308,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00							ПП "Альфа Енерго Груп"			
1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-35 кВ Огніня-Виноград	шт	власні кошти	1205,57	1,00	1205,57	0,50	0,50	0	602,78	602,78	0		0,50	0,50	0	602,78	602,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00							ТзОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"			
1.1.1.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр. ТП-331-ТП-296 с. Опришці (дачний масив) Івано-Франківської області	км	власні кошти	1162,43	1,24	1441,42	1,24	1,24	0	1441,42	1441,42	0		1,24	1,24	0	1441,38	1441,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,03							ТОВ "Експерт Колонія"			
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ						44,02	37278,85	29,90	29,90	0	25660,52	25660,52	0	35,98	35,98	0	31206,07	31206,07	0	33,91	33,908	0	27967,72	27967,72	0			-5545,54									
1.1.2.1	Технічне переоснащення електромереж 0,4(10) кВ з використанням самонесучих ізоляційних проводів в смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	км	власні кошти	863,85	24,30	20991,54	15,00	15,00	0	12957,74	12957,74	0	875,51	21,08	21,08	0	18454,24	18454,24	0	20,91	20,91	0	18305,22	18305,22	0		-6,08	-5496,50							ТзОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"			
1.1.2.2	Технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ із застосуванням СП в с. Устерки Верховинського району Івано-Франківської області. Коригування	км	власні кошти	739,50	13,00	9613,46	13,00	13,00	0	9613,46	9613,46	0	743,27	13,00	13,00	0	9662,50	9662,50	0	13,00	13,00	0	9662,50	9662,50	0		0,00	-49,04	0,51						ТзОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"			
1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 10, 12, 14	км	власні кошти	2133,74	0,54	1143,68	0,54	0,54	0	1143,68	1143,68	0		0,54	0,54	0	1143,68	1143,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00								ПП "Альфа Енерго Груп"		
1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 Л-12 м. Івано-Франківськ, вул. Бобиківна 8, 10	км	власні кошти	2047,64	0,72	1464,06	0,72	0,72	0	1464,06	1464,06	0		0,72	0,72	0	1464,06	1464,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00								ПП "Альфа Енерго Груп"		
1.1.2.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с. Брустури Косівського р.	км	власні кошти	743,37	5,47	4066,11	0,65	0,65	0	481,58	481,58	0		0,65	0,65	0	481,58	481,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00								ПП "Альфа Енерго Груп"		
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:						29	13974,88	18	18	0	10296,77	10296,77	0	22	22	0	10473,50	10473,50	0	16	16	0	6464,85	6464,85	0			-176,74									
1.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них						29	13974,88	18	18	0	10296,77	10296,77	0	22	22	0	10473,50	10473,50	0	16	16	0	6464,85	6464,85	0		-4,00	-176,74									
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-141, 36 в с. Стари Богородчані Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,268 км), ПЛ-0,4 кВ (0,206 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	457,39	1	457,39	0	0	0	0,00	0,00	0		1	1	0	392,65	392,65	0	1	1	0	457,39	457,39	0		-1,00	-392,65								ПП "Альфа Енерго Груп"		
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86, 176 в с. Грабовець Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,420 км), ПЛ-0,4 кВ (0,350 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	780,33	1	780,33	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00										
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-6 в с. Красноділля Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,045 км), ПЛ-0,4 кВ (0,165 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	440,61	1	440,61	1	1	0	440,61	440,61	0	443,88	1	1	0	443,88	443,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	-3,27							ПП "Альфа Енерго Груп"			
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-185 в с. Голови Верховинського району та ПЛ-10 кВ (2,2 км), ПЛ-0,4 кВ (1,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	1400,04	1	1400,04	1	1	0	1400,04	1400,04	0	1410,16	1	1	0	1410,16	1410,16	0	1	1	0	1410,16	1410,16	0		0,00	-10,12	0,72							ПП "Альфа Енерго Груп"		
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ясенів Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	205,99	1	205,99	1	1	0	205,99	205,99	0	207,35	1	1	0	207,35	207,35	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	-1,36								ПП "Альфа Енерго Груп"		
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-336 в с. В. Тура Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,32 км), ПЛ-0,4 кВ (0,036 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	466,50	1	466,50	1	1	0	466,50	466,50	0	466,50	1	1	0	466,50	466,50	0	1	1	0	466,50	466,50	0		0,00	0,00	0								ПП "Альфа Енерго Груп"	

1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-177 в с.Новичка в Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	250,81	1	250,81	1	1	0	250,81	250,81	0	250,81	1	1	0	250,81	250,81	0	1	1	0	250,81	250,81	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-213 в с.Ріпка Калузького району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,099 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	212,92	1	212,92	1	1	0	212,92	212,92	0	214,13	1	1	0	214,13	214,13	0	1	1	0	214,13	214,13	0	Акт виконаних робіт	0,00	-1,21	0,57	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-112 в с.Перевозець Калузького району та ПЛ-10 кВ (0,1 км), ПЛ-0,4 кВ (0,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	474,64	1	474,64	1	1	0	474,64	474,64	0	475,45	1	1	0	475,45	475,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0	Акт виконаних робіт	0,00	-0,81		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-353 в с.Княздир Коломийський МРЕМ та ПЛ-10 кВ (0,52 км), ПЛ-0,4 кВ (0,328 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	570,08	1	570,08	1	1	0	570,08	570,08	0	570,08	1	1	0	570,08	570,08	0	1	1	0	575,48	575,48	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-110 в с.П'ядики Коломийського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,108 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	220,76	1	220,76	1	1	0	220,76	220,76	0	220,76	1	1	0	220,76	220,76	0	1	1	0	222,31	222,31	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в с.Снідака Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71 км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	невикористані кошти 2016 року	642,61	1	642,61	1	1	0	642,61	642,61	0	642,61	1	1	0	642,61	642,61	0	1	1	0	642,61	642,61	0	Акт №567 від 08.08.2018р	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-165 в с.Безрівка Тисменицького району ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,224 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	261,37	1	261,37	0	0	0	0,00	0,00	0	261,37	1	1	0	261,37	261,37	0	1	1	0	261,37	261,37	0	Акт виконаних робіт	-1,00	-261,37	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-462 в с.Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,23 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	295,76	1	295,76	0	0	0	0,00	0,00	0	295,76	1	1	0	295,76	295,76	0	1	1	0	295,76	295,76	0	Акт виконаних робіт	-1,00	-295,76	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с.Липівка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,058 км), ПЛ-0,4 кВ (0,054 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	202,79	1	202,79	0	0	0	0,00	0,00	0	202,79	1	1	0	202,79	202,79	0	1	1	0	202,79	202,79	0	Акт виконаних робіт	-1,00	-202,79	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-5 в с.Лисець Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,065 км), ПЛ-0,4 кВ (0,088 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	239,09	1	239,09	0	0	0	0,00	0,00	0	239,09	1	1	0	239,09	239,09	0	1	1	0	239,09	239,09	0	Акт виконаних робіт	-1,00	-239,09	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-159 с.Радка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,01 км), ПЛ-0,4 кВ (0,092 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	243,34	1	243,34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-148,132 в с.Добротів Надвірнянського району ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	330,24	1	330,24	1	1	0	330,24	330,24	0	330,24	1	1	0	330,24	330,24	0	1	1	0	330,24	330,24	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-461 в с.Пінь Надвірнянського ПЛ-6 кВ (0,097 км), ПЛ-0,4 кВ (0,176 км) для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	власні кошти	333,30	1	333,30	1	1	0	333,30	333,30	0	333,30	1	1	0	333,30	333,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-224 в с.Ланчин Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	461,51	1	461,51	1	1	0	461,51	461,51	0	461,51	1	1	0	461,51	461,51	0	0	0	0	0,00	0,00	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89,67 в с.Степева Снятинського району ПЛ-10 кВ (0,047 км), ПЛ-0,4 кВ (0,109 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	256,82	1	256,82	0	0	0	0,00	0,00	0	243,34	1	1	0	243,34	243,34	0	1	1	0	256,82	256,82	0	Акт виконаних робіт	-1,00	-243,34		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.22	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89 в с.Олеша Тлумачького району ПЛ-10 кВ (0,154 км), ПЛ-0,4 кВ (0,022 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	246,08	1	246,08	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2.1.23	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-10 в с.Гуменів Калузького району та ПЛ-0,4 кВ (0,3 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	392,65	1	392,65	1	1	0	392,65	392,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	Акт виконаних робіт	1,00	392,65		

1.2.1.24	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-53 с Драгомирцями в Тисменецького району , ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	302,99	1	302,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	1	1	0	302,99	302,99	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПП "Алфа Енерго Груп"			
1.2.1.25	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-175, 144 в с.Парище Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,06 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	336,40	1	336,40	1	1	0	336,40	336,40	0	336,40	1	1	0	336,40	336,40	0	1	1	0	336,40	336,40	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00	0	ПП "Алфа Енерго Груп"	
1.2.1.26	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-447 м. Надвірна Надвірнянського КЛ-10 кВ (0,5 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	1097,92	1	1097,92	1	1	0	1097,92	1097,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		1,00	1097,92		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.2.1.27	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-214 с. Черник Надвірнянського ПЛ-0,4 кВ (0,05 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	392,16	1	392,16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.2.1.28	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-96 с. Яворів Косівського району ПЛ-10 кВ (1,8 км), ПЛ-0,4 кВ (0,5 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	936,73	1	936,73	1	1	0	936,73	936,73	0	936,73	1	1	0	936,73	936,73	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.2.1.29	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-18 с.Яремче Яремчанської міської ради ПЛ-10 кВ (0,7 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	1523,06	1	1523,06	1	1	0	1523,06	1523,06	0	1538,61	1	1	0	1538,61	1538,61	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	-15,54		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:				1	7340,86	1	1	0	7340,86	7340,86	0	0,84	0,84	0	6176,36	6176,36	0	0,49	0,49	0	3626,56	3626,56	0			1164,50				
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ "Яворів", с.Яворів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області	шт	власні кошти	7340,86	1	7 340,86	1	1	0	7340,86	7340,86	0	0,84	0,84	0	6176,36	6176,36	0	0,49	0,49	0	3626,56	3626,56	0	Акт виконаних робіт	0,16	1164,50		ТЗОВ "Ювілейні Програми"		
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:				44	20573,34	44	44	0	18626,92	18626,92	0	44	44	0	19299,99	19299,99	0	30	30	0	18123,51	18123,51	0			-371,95				
1.4.1	Модернізація ПС, ТП та РП 35-110 кВ			44	20573,34	44	44	0	18626,92	18626,92	0	44	44	0	19299,99	19299,99	0	30	30	0	18123,51	18123,51	0			-673,07					
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Делатин з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	власні кошти	1134,75	3	3404,24	3	3	0	3404,24	3404,24	0	1134,75	3	3	0	3404,24	3404,24	0	0	0	0	3158,80	3158,80	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТЗОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"	
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ "Шкірзавод" з заміною КРП-10 кВ в м.Івано-Франківськ	шт	власні кошти / бюджетні статті	9732,10	1	9732,10	1	1	0	7785,68	7785,68	0	8458,75	1	1	0	8458,75	8458,75	0	1	1	0	8458,75	8458,75	0	Акт №568 від 28.09.2018р	-0,20	-673,07		ТЗОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"	ЕКОНО-МІЯ
1.4.1.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною вимикачів 10 кВ (11 шт)	шт	власні кошти	185,93	11	2045,18	11	11	0	2045,18	2045,18	0	185,93	11	11	0	2045,18	2045,18	0	0	0	0	1114,14	1114,14	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТЗОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"	
1.4.1.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	невикористані кошти 2016 року	185,93	10	1859,25	10	10	0	1859,25	1859,25	0	185,93	10	10	0	1859,25	1859,25	0	10	10	0	1859,25	1859,25	0	Акт №565 від 03.08.2018р	0,00	0,00		ТЗОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"	
1.4.1.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Джурів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	власні кошти	185,93	10	1859,25	10	10	0	1859,25	1859,25	0	185,93	10	10	0	1859,25	1859,25	0	10	10	0	1859,25	1859,25	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТЗОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"	
1.4.1.6	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною вимикачів 10 кВ та модернізацією пристроїв РЗА (9 шт)	шт	власні кошти	185,93	9	1673,33	9	9	0	1673,33	1673,33	0	185,93	9	9	0	1673,33	1673,33	0	9	9	0	1673,33	1673,33	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ТЗОВ "Ювілейні Енергетичні Програми"	
1.4.2	Модернізація ПС, ТП та РП 6-20 кВ			126	9289,84	122	122	0	8019,37	8019,37	0	99	99	0	7718,89	7718,89	0	14	14	0	995,20	995,20	0			300,48					
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт	власні кошти	73	3892,56	73	73	0	3892,56	3892,56	0	47	47	0	2758,75	2758,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		26,00	1133,81				
1.4.2.1.1	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	39,64	19	753,24	19	19	0	753,24	753,24	0	41,58	19	19	0	790,06	790,06	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	-36,83		ТЗОВ "Еліт"	
1.4.2.1.2	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	46,80	28	1310,51	28	28	0	1310,51	1310,51	0	49,09	28	28	0	1374,61	1374,61	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	-64,10		ТЗОВ "Еліт"	
1.4.2.1.3	Силовий трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	58,75	14	822,49	14	14	0	822,49	822,49	0	0	0	0	594,08	594,08	0	0	0	0	0,00	0,00	0		14,00	228,41		ТЗОВ "Еліт"		
1.4.2.1.4	Силовий трансформатор ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	78,85	10	788,50	10	10	0	788,50	788,50	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		10,00	788,50				
1.4.2.1.5	Силовий трансформатор ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	-/-	108,92	2	217,83	2	2	0	217,83	217,83	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		2,00	217,83				
1.4.2.2	Модернізація комплексних трансформаторних підстанцій 10,0,4 кВ	шт	власні кошти	49	4126,80	49	49	0	4126,80	4126,80	0	49	49	0	4126,80	4126,80	0	14	14	0	995,20	995,20	0			0,00	0,00				
1.4.2.2.1	Заміна цюглової трансформаторної підстанції ЩТП-100/10/0,4 кВ (з балансу юрним обліком)	шт	-/-	69,45	20	1388,96	20	20	0	1388,96	1388,96	0	0	20	20	0	1388,96	1388,96	0	6	6	0	416,69	416,69	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПП "Алфа Енерго Груп"	
1.4.2.2.2	Заміна комплексної трансформаторної підстанції КТП-160/10/0,4 кВ (з балансу юрним обліком)	шт	-/-	72,31	10	723,14	10	10	0	723,14	723,14	0	0	10	10	0	723,14	723,14	0	8	8	0	578,51	578,51	0	Акт виконаних робіт	0,00	0,00		ПП "Алфа Енерго Груп"	
1.4.2.2.3	Заміна комплексної трансформаторної підстанції КТП-250/10/0,4 кВ (з балансу юрним обліком)	шт	-/-	106,04	19	2014,70	19	19	0	2014,70	2014,70	0	0	19	19	0	2014,70	2014,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		ПП "Алфа Енерго Груп"	
1.4.2.3	Модернізація ЗТП з заміною панелей 0,4 кВ на РШНН	шт	власні кошти	4	1270,47	0	0	0	0,00	0,00	0	2,6	2,6	0	833,33	833,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-2,65	-833,33			
1.4.2.3.1	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-4 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	301,68	1	301,68	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,7	0,7	0	208,33	208,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		-0,69	-208,33		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.4.2.3.2	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-59 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	301,68	1	301,68	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,7	0,7	0	208,33	208,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		-0,69	-208,33		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.4.2.3.3	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-5 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	292,37	1	292,37	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,7	0,7	0	208,33	208,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		-0,71	-208,33		ПП "Алфа Енерго Груп"		
1.4.2.3.4	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-17 м. Івано-Франківськ	шт	-/-	374,74	1	374,74	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,6	0,6	0	208,33	208,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		-0,56	-208,33		ПП "Алфа Енерго Груп"		

