

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	31.03.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітній період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	130 328,63	15 916,08	33 095,43	6 054,77	207,94%	-17 179,35
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	26 685,68	7 681,46	0,00	0,00	0,00%	7 681,46
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	14 374,49	12 520,72	4 691,60	0,00	37,47%	7 829,12
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 537,37	1 268,69	1 268,69	0,00	100,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	6 889,13	0,00	1 666,67	1 666,67	0,00%	-1 666,67
	Усього	188 217,00	37 386,94	40 722,38	7 721,44	108,92%	-3 335,44

Заступник Голови Правління

"___" _____ 2019 року

_____ М. П.

Костюк В. В.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість тис. грн.			
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																		
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:					64244,38	7522,27				18625,20		6054,77			-11102,93			
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ				20,34	25607,75	0,00	3522,27		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3522,27			
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ	км			18,93	23490,21	0,00	3522,27		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3522,27			
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ ТП-538-ТП-539, ПС-110 Височанка РП-2 (№1_№2) (Калузький РЕМ)	км	амортизація	3191,94	1,15	3670,73		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр.Буркут (двоколова)	км	амортизація	1604,65	2,60	4175,30		1000,00			0,00		0,00		0,00	1000,00			перерозподіл коштів
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (ділянка оп. 1139-1303)	км	амортизація	1017,54	11,90	12108,67		2522,27			0,00		0,00		0,00	2522,27			перерозподіл коштів
1.1.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (II черга)	шт	амортизація	929,80	3,28	3051,88		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр.Буркут від ПС 110кВ "Ільці"(Верховина РЕМ) (встановлення пункту комутаційного стовпового (реклоузер) ПКС-10)	шт	амортизація	483,63	1	483,63		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км			1,41	2117,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ між ЗТП-43 м. Яремче і опорною 49.	км	амортизація	1545,42	0,96	1475,87		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-137-ТП-331 с.Опришівці, вул.Василюшини Івано-Франківської міської ради	км	амортизація	1425,91	0,45	641,66		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ				50,78	38636,63	0,00	4000,00		22,49	18625,20	8,18	6054,77		-17,09	-14625,20			
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізоляованих проводів	км			49,49	35294,68	0,00	4000,00		21,20	15283,25	8,18	6054,77		-15,80	-11283,25			
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського району	км	амортизація	740,47	20,02	14827,91		1500,00	740,47	12,38	9166,67	8,18	6054,77	Акт виконаних робіт	-12,38	-7666,67	0		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.2.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-604 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	638,01	5,53	3528,19		1000,00	628,09	2,19	1375,00		0,00		-2,19	-375,00	-1,6		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.2.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-198 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	1023,48	3,53	3616,99		0,00	1011,33	1,24	1250,00		0,00		-1,24	-1250,00	-1,2		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.2.1.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-173, 610 с. Прокурава Косівського району	км	амортизація	711,80	10,03	7140,02		500,00	706,98	3,40	2405,75		0,00		-3,40	-1905,75	-0,7		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	564,72	1,99	1124,92		0,00	545,64	1,99	1085,83		0,00		-1,99	-1085,83	-3,4		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.2.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	602,99	8,39	5056,66		1000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	1000,00			перерозподіл коштів
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км			1,29	3341,95	0,00	0,00		1,29	3341,95	0,00	0,00		-1,29	-3341,95			
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення зовнішніх електричних мереж до ж/б №34а по вул.Галицька в м.Івано-Франківськ	км	амортизація	3843,30	0,16	614,93		0,00	3843,30	0,16	614,93		0,00		-0,16	-614,93	0		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.1.2.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-171, ТП-176, ТП-94 вул.В.Ветеранів За, 4, 6, 10а, вул.Галицька, 26, 28а в м.Івано-Франківську	км	амортизація	2011,34	0,72	1448,17		0,00	2011,34	0,72	1448,17		0,00		-0,72	-1448,17	0		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.1.2.2.3	Технічне переоснащення кабельних мереж (розукрупнення) для розвантаження ТП-62 у м.Коломия	км	амортизація	3126,79	0,41	1278,86		0,00	3126,79	0,41	1278,86		0,00		-0,41	-1278,86	0		ПП "Альфа Енерго Груп"
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:					19177,72	0,00				4321,58		0,00		-4321,58				
1.2.1	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ					19177,72	0,00				4321,58		0,00		-4321,58				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість тис. грн.			
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них				22	19177,72	0	0,00		6	4321,58	0	0,00		-6	-4321,58			
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-99, 139 в с. Стари Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	725,95	1	725,95		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-155, 136 в с. Кривопілля Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	3202,22	1	3202,22		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-72 в с. Львів, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	468,84	1	468,84		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-3 в с. Красноілля, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,79	1	397,79		0,00	397,79	1	397,79		0,00		-1,00	-397,79	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-102 в прис. Бобилинець, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	390,39	1	390,39		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-54 в с. Шепарівці, Коломийського району ПЛ-6 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	377,45	1	377,45		0,00	377,45	1	377,45		0,00		-1,00	-377,45	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-612 в с. Спас, Коломийського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	826,20	1	826,20		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-473 в с. Воскресінці, Коломийського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	588,01	1	588,01		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (2х400 кВА) для розвантаження ТП-3, ТП-11, ТП-91, ТП-28 в м. Коломия, Коломийського району КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	2336,13	1	2336,13		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-199 в с. С.Березів Косівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1263,72	1	1263,72		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-134 в с. Жовчів, Рогатинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	767,66	1	767,66		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-131 в с.Данильче, Рогатинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	457,12	1	457,12		0,00	457,12	1	457,12		0,00		-1,00	-457,12	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-202 в с.В.Струтин, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1457,99	1	1457,99		0,00	1457,99	1	1457,99		0,00		-1,00	-1457,99	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-400та ТП-54 в с.Лоп'янка, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	449,89	1	449,89		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість тис. грн.			
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-86 в с.Прутівка, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	752,13	1	752,13		0,00	752,13	1	752,13		0,00		-1,00	-752,13	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-88 в с.Княже, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	618,92	1	618,92		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-105 в с.Красне, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,01	1	397,01		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-283 в с.Молодьків, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	255,79	1	255,79		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-116 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	316,47	1	316,47		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-143, ТП-149 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	506,81	1	506,81		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-60 в с.Нижнів, Тлумачького району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	879,11	1	879,11		0,00	879,11	1	879,11		0,00		-1,00	-879,11	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	
1.2.1.22	Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для розвантаження ТП-64 пл. Міщевича м. Івано-Франківськ КЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1742,16	1	1742,16		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:					1183,96		600,00			819,65		0,00			-219,65			
1.3.1	Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ					1183,96		600,00			819,65		0,00			-219,65			
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Цуцилів"	шт	амортизація	1183,96	1	1183,96		600,00	1183,79	0,69	819,65		0,00		-0,69	-219,65	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:					41861,26		7553,81			9329,00		0,00			-1775,19			
1.4.1	Модернізація ПС 35-110 кВ					34951,78		7553,81			9329,00		0,00			-1775,19			
1.4.1.1	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові	шт				8107,61		4053,81			3314,39		0,00			739,42			
1.4.1.1.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	амортизація	4793,21	1	4793,21		2396,60			0,00		0,00		0,00	2396,60			перерозподіл коштів
1.4.1.1.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Яблунів з заміною СМВ-110 кВ на ЕГВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	амортизація	3314,41	1	3314,41		1657,20	3314,39	1	3314,39		0,00		-1,00	-1657,19	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	
1.4.1.2	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні	шт				16478,00		3500,00			0,00		0,00			3500,00			
1.4.1.2.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	6952,19	1	6952,19		1000,00			0,00		0,00		0,00	1000,00			проведення відкритих торгів

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість тис. грн.				
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість							вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.1.2.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Тлумач з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1360,83	7	9525,81		2500,00			0,00		0,00		0,00	2500,00			проведення відкритих торгів
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні	шт				10366,17		0,00			6014,61		0,00		-6014,61				
1.4.1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Виноград з заміною вимикачів 10 кВ (5шт)	об'єкт	амортизація	1801,02	1	1801,02		0,00	1801,02	0,5	958,33		0,00		-0,53	-958,33	0		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.4.1.3.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ П'ядики з заміною вимикачів 10 кВ (7шт)	об'єкт	амортизація	2735,97	1	2735,97		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.1.3.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Гвіздець з заміною вимикачів 10 кВ (2шт)	об'єкт	амортизація	1386,58	1	1386,58		0,00	1386,58	0,7	1000,00		0,00		-0,72	-1000,00	0		ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.4.1.3.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Побережжя з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25		0,00	193,16	8	1545,25		0,00		-8,00	-1545,25	0		ТОВ "ІМС-Україна"
1.4.1.3.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Лисець з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	5	965,78		0,00	193,16	5	965,78		0,00		-5,00	-965,78	0		ТОВ "ІМС-Україна"
1.4.1.3.6	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Космач з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	2	386,31		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.1.3.7	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Ковалівка з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25		0,00	193,16	8	1545,25		0,00		-8,00	-1545,25	0		ТОВ "ІМС-Україна"
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ					6909,48		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е		43	3244,41		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГС0-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	64,65	19	1228,27		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГС0-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	71,89	12	862,66		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	78,53	7	549,72		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	116,13	4	464,52		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.1.5	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	за перетоки реактивної е/е	139,24	1	139,24		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.2	Модернізація ТП із заміною шафи	шт			44	3665,08	0	0,00		0	0,00	0	0,00		0	0,00			
1.4.2.2.1	Модернізація ТП із заміною шафи 100 кВа	шт	за перетоки реактивної е/е	68,18	15	1022,70		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.2.2	Модернізація ТП із заміною шафи 160 кВа	шт	за перетоки реактивної е/е	72,96	17	1240,24		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.4.2.2.3	Модернізація ТП із заміною шафи 250 кВа	шт	за перетоки реактивної е/е	116,85	12	1402,14		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5	Інше					3861,31		240,00			0,00		0,00			240,00			
1.5.1	ПКД та експертиза ПЛ (КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:					3440,72		0,00			0,00		0,00			0,00			
1.5.1.1	Проектування КЛ-0,4 кВ	км	інше		1,53	247,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.5.1.1.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ЖБ Львівська 7а до Коновальця 90 м. Івано-Франківськ	км	інше	129,15	0,20	25,83		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-36 до Матейки 29,33 м. Івано-Франківськ	км	інше	150,82	0,90	135,74		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-122 до К Данила 1,2,3,4,5,6,7 м. Івано-Франківськ	км	інше	182,70	0,20	36,54		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.1.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-187 до Франка 3,5,7 м. Івано-Франківськ	км	інше	210,03	0,12	25,20		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.1.5	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-59 до Чорновола 1,2,3,4,5,6,7,9 м. Івано-Франківськ	км	інше	216,24	0,11	23,79		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.2	Проектування КЛ-6-10 кВ	км	інше		3,86	636,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.5.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	інше	154,35	1,80	277,83		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	інше	172,73	0,58	100,18		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	інше	190,36	0,34	64,72		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість тис. грн.				
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість							вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.5.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	інше	181,39	0,42	75,28		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	інше	164,48	0,72	118,43		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.3	Проектування ПЛ-6-10 кВ	км	інше		2	119,38	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0,00			
1.5.1.3.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровляни від ПС 35 кВ "Новиця" (відновлення пошкодженого переходу через р.Черва)	км	інше	56,62	1	56,62		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.3.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегінськ від ПС 35 кВ "Перегінськ" (відновлення пошкодженого переходу через р.Лівниця)	км	інше	62,76	1	62,76		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.4	Проектування ПС 35-110 кВ				4	2437,80	0	0,00		0,00	0,00	0	0,00		0	0,00			
1.5.1.4.1	Розробка ПКД "Будівництво ПС 110/35/20(10) кВ "Поляниця"	шт	інше	702,96	1	702,96		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.4.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 110/35/10кВ "Крихівці"	шт	інше	902,80	1	902,80		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.4.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 110/6 кВ "Сільмаш"	шт	інше	620,51	1	620,51		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.1.4.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"	шт	інше	211,53	1	211,53		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
1.5.2	Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обґрунтування					420,59		240,00			0,00		0,00			240,00			
1.5.2.1	Розробка ТЕО "Вибір проходження траси лінії 110кВ на ПС 110кВ Поляниця в Івано-Франківській області")	шт	інше	1282,79	0,33	420,59		240,00			0,00		0,00		0,00	240,00			перерозподіл коштів
Усього по розділу 1:						130 328,63		15 916,08			33 095,43		6 054,77		-17 179,35				
2.	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																		
2.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ					8960,75		3285,65			0,00		0,00			3285,65			
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електролічильників з вбудованим GSM модемом в районних центрах: Косівський, Калуський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Яремчанський	шт	за перетоки реактивної е/е	18,02	221	3982,42	44	796,48			0,00		0,00		44,20	796,48			проведення відкритих торгів
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ у споживачів в центральній частині м. Івано-Франківськ в районі вулиць Василянок - пл. Міцкевича	об'єкт	за перетоки реактивної е/е	4978,33	1	4978,33	0,5	2489,17			0,00		0,00		0,50	2489,17			
2.1.2	Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів					216,03		46,01			0,00		0,00			46,01			
2.1.2.1	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Uном = 58-415В)	шт	за перетоки реактивної е/е	14,00	4	56,00	1	14,00			0,00		0,00		1,00	14,00			
2.1.2.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за перетоки реактивної е/е	4,88	20	97,60	4	19,52			0,00		0,00		4,00	19,52			проведення відкритих торгів
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за перетоки реактивної е/е	2,36	15	35,43	3	7,09			0,00		0,00		3,00	7,09			
2.1.2.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт	за перетоки реактивної е/е	4,50	6	27,00	1	5,40			0,00		0,00		1,20	5,40			
2.1.3	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)					17 508,90		4 349,81			0,00		0,00			4 349,81			
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	19,17	85	1629,45	17	325,89			0,00		0,00		17,00	325,89			
2.1.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	1,30	7020	9125,97	1404	1825,20			0,00		0,00		1404,00	1825,20			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно				кількість	вартість тис. грн.			
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за перетоки реактивної е/е	2,84	1695	4805,33	339	961,07			0,00		0,00		339,00	961,07			
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за перетоки реактивної е/е	3,70	140	518,00	28	103,60			0,00		0,00		28,00	103,60			
2.1.3.5	Щит монтажний ЦМП	шт	за перетоки реактивної е/е	3,25	85	276,25	17	55,25			0,00		0,00		17,00	55,25			
2.1.3.6	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коэф. 200...2000/5)	шт	за перетоки реактивної е/е	0,364	255	92,72	51	17,61			0,00		0,00		51,00	17,61			
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	75	25,13	18	6,03			0,00		0,00		18,00	6,03			
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	126	42,21	27	9,05			0,00		0,00		27,00	9,05			
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,335	18	6,03	3	1,01			0,00		0,00		3,00	1,01			
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,510	18	9,18	3	1,53			0,00		0,00		3,00	1,53			
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,565	18	10,17	0	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
2.1.3.7	Сервер БД 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 6128 6x3.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 ECC x 4 шт. / 2x1GbE / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 4шт. / 960GB SSD x 4 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s /	шт	за перетоки реактивної е/е	511,16	1	511,16	1	511,16			0,00		0,00		1,00	511,16			
2.1.3.8	Сервер КС кордон 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 5115 10x2.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 x 4 шт. / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 2 шт. / 960GB SSD x 2 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s / Broadcom SuperCap Module 02-8G / WinServ 2016 Stand/ MSoffice 2016	шт	за перетоки реактивної е/е	550,03	1	550,03	1	550,03			0,00		0,00		1,00	550,03			
Усього по розділу 2						26 685,68	7 681,46			0,00		0,00		7 681,46					
3	Впровадження та розвиток АСДТК																		
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:						14374,49	12520,72			4691,60		0,00		7829,12				
3.1.1	Система керування й отримання даних						10487,44	10445,31			2844,75		0,00		7600,56				
3.1.1.1	Шафа серверна з обладнанням телемеханіки	шт	прибуток на виробничі інвестиції	26,50	2	52,99	1	26,50	26,50	1	26,50		0,00		0,00	0,00	0		ТОВ "Комі'ютери та комунікації"
3.1.1.2	Сервера ТМ для SCADA системи	шт	прибуток на виробничі інвестиції	62,13	1	62,13	1	62,13	62,13	1	62,13		0,00		0,00	0,00	0		ТОВ "Комі'ютери та комунікації"
3.1.1.3	ДБЖ 1500VA RM	шт	прибуток на виробничі інвестиції	17,01	1	17,01	1	17,01	16,99	1	16,99		0,00		0,00	0,02	0		ТОВ "Комі'ютери та комунікації"
3.1.1.4	Монітор 27" для АРМ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	15,63	2	31,27	1	15,63	15,63	1	15,63		0,00		0,00	0,00	0		ТОВ "Комі'ютери та комунікації"
3.1.1.5	ПЗ "сервер системи SINDIS RV SCADA для ЦДС та філій	шт	інше	564,00	7	3948,00	7	3948,00	564,00	5	2723,50		0,00		2,00	1224,50	0		ТзОВ "Інтелексерво"
3.1.1.6	ПЗ "Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV "	шт	інше	196,13	7	1372,91	7	1372,91			0,00		0,00		7,00	1372,91			
3.1.1.7	Віртуальний концентратор SYNDIS RV для збору даних SCADA	шт	інше	449,14	8	3593,10	8	3593,10			0,00		0,00		8,00	3593,10			

проведення відкритих торгів

проведення відкритих торгів

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість тис. грн.				
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість							вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.1.8	Модуль зв'язку з ПС, по протоколу IEC 870-5-101/104	шт	інше	21,56	65	1410,02	65	1410,02			0,00		0,00		65,40	1410,02			
3.1.2	Телемеханізація ПС					3887,05		2075,41			1846,85		0,00			228,56			
3.1.2.1	Реконструкція ПС 35/10 ТП ГЕС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	813,01	1	813,01		444,44	813,01	0,55	444,44		0,00		-0,55	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	
3.1.2.2	Реконструкція ПС 35/10 Шкірзавод	шт	прибуток на виробничі інвестиції	886,60	1	886,60		422,97	886,60	0,48	422,97		0,00		-0,48	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	
3.1.2.3	Телемеханізація ПС 110/10кВ Семаківці	шт	прибуток на виробничі інвестиції	697,32	1	697,32		348,66	697,32	0,50	348,66		0,00		-0,50	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	
3.1.2.4	Реконструкція ПС 35/10 Делятин	шт	прибуток на виробничі інвестиції	458,45	1	458,45		229,23	458,45	0,50	229,23		0,00		-0,50	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	
3.1.2.5	Реконструкція ПС 110/10 ДСП РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	371,61	1	371,61		185,81	371,61	0,50	185,81		0,00		-0,50	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	
3.1.2.6	Реконструкція ПС 35/10 Джурів 10 РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	431,50	1	431,50		215,75	431,50	0,50	215,75		0,00		-0,50	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	
3.1.2.7	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	45,71	5	228,56	5	228,56			0,00		0,00		5,00	228,56			перерозподіл коштів
Усього по розділу 3:						14 374,49	12 520,72			4 691,60	0,00				7829,12				
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:																		
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій																		
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	28,41	57	1 619,64		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 20"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	5,81	55	319,50		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
4.1.3	інші засоби інформатизації																		
4.1.3.1	Закупівля принтерів	шт	прибуток на виробничі інвестиції	92,90	8	743,18		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
4.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:																		
4.3.2	Білінгових систем																		
4.3.2.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	інше	600,00	1	600,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
4.3.4	Інше програмне забезпечення																		
4.3.4.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	інше	500,00	1	500,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
Усього по розділу 4:						3 782,31	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																		
5.1	Системи зв'язку, у т.ч.:																		
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)																		
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	інше	804,10	1	804,10		402,05	804,10	0,50	402,05				-0,50	0,00	0	ТОВ "Анагта профіт"	
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)																		
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	км	прибуток на виробничі інвестиції	62,90	28	1 733,27		866,64	62,90	14	866,64				-13,78	0,00	0	ПП "Інтеренерго-інвест"	
Усього по розділу 5:						2 537,37	1 268,69			1 268,69	0,00				0,00				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість тис. грн.			
									питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн.	кількість	вартість, тис.грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																		
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:																		
6.1.1	Підійомник телескопічний АГП-18 на базі Iveco Eurocargo 4x2	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 800,00	1	1800,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
6.1.2	Автомобіль Renault Master DBL CAB	шт	прибуток на виробничі інвестиції	909,69	2	1819,39		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
Усього по розділу 6:						3 619,39		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
7	Інше																		
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж																		
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,29	5747,96		0,00	20162,89	0,08	1666,67	0,08	1666,67	Акт виконаних робіт	-0,08	-1666,67	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	
7.1.2	Тепловізор FLIR T660 з об'єктивом 25° і 15° та сумкою для переноски	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1141,17	1	1141,17		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
Усього по розділу 7:						6 889,13		0,00			1 666,67		1 666,67		-1 666,67				
Усього по програмі:						188 217,00		37 386,94			40 722,38		7 721,44		-3 335,44				

Заступник Голови Правління

Костюк В.В.

"__" _____ 2019 року

М.П.