

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	30.09.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	130 328,63	86 271,33	107 060,90	62 038,93	124,10%	-20 789,57
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	26 685,68	18 016,70	19 072,12	11 412,62	105,86%	-1 055,43
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	14 374,49	14 103,41	14 152,99	8 976,01	100,35%	-49,58
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 782,31	2 649,89	2 861,20	2 018,69	107,97%	-211,31
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 537,37	2 537,37	2 537,37	2 407,37	100,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 619,39	3 619,39	1 798,50	1 798,50	49,69%	1 820,89
7	Інше	6 889,13	5 141,17	7 030,65	5 890,97	136,75%	-1 889,48
	Усього	188 217,00	132 339,25	154 513,74	94 543,09	116,76%	-22 174,48

Заступник Голови Правління

"18" "10" 2019 року

[Handwritten signature]



Костюк В.В.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиної продукції та плановою, %	Виконавсь робіт, послуг, продавсь товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість		вартість, тис.грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:					64237,21		44206,26			54522,72		37986,42			-10316,46				
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ				18,43	23795,52	4,01	15906,06		14,75	19755,51	5,97	7878,15		-10,74	-3849,46				
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ	км			17,02	21677,98	2,60	13788,52		13,34	17637,98	5,51	7236,49		-10,74	-3849,46				
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ ТП-538-ТП-539, ПС-110 Височанка РП-2 (№1,№2) (Калузької РЕМ)	км	амортизація	3191,94	1,15	3670,73		1400,00	3191,94	1,15	3670,73		1658,30	Акт виконаних робіт № 132 від 27.09.2019	-1,15	-2270,73	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-04-16-002357-а
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр. Буркут (двоколова)	км	амортизація	1599,16	2,60	4161,02	2,60	4161,02	1599,16	2,00	3200,00		0,00		0,60	961,02	0	ПП "Інтеренергоінвест"	перерозподіл коштів	UA-2019-02-22-000693-с
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (дільнка оп. 1139-1303)	км	амортизація	1017,54	11,90	12108,67		7765,00	1011,55	10,19	10304,75	5,51	5578,19	Акт виконаних робіт №111 від 30.08.2019, №143 від10.09.2019, 145 від 27.09.2019	-10,19	-2539,75	-0,6	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-05-10-000498-б
1.1.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (II черга)	шт	амортизація	929,80	1,37	1275,06		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр Буркут від ПС 110кВ "Львів"(Верховина РЕМ) (встановлення пункту комутаційного стовпового (реклоузер) ПКС-10)	шт	амортизація	462,50	1	462,50	1	462,50	462,50	1	462,50		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Інтеренергоінвест"		UA-2019-02-22-000693-с
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км			1,41	2117,54	1,41	2117,54		1,41	2117,54	0,45	641,66		0,00	0,00				
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ між ЗТП-43 м. Ярмечі і опорою 49	км	амортизація	1545,42	0,96	1475,87	0,96	1475,87	1545,42	0,96	1475,87		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000537-а
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-137-ТП-331 с. Опришків, вул.Василишини Івано-Франківської міської ради	км	амортизація	1419,60	0,45	641,66	0,45	641,66	1419,60	0,45	641,66	0,45	641,66	Акт виконаних робіт №119 від 29.08.2019	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000909-с
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ				51,64	40441,69	25,14	28300,21		45,30	34767,21	38,51	30108,27		-15,50	-6467,01				
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів	км			49,49	35058,74	23,85	23937,75		44,01	31425,26	38,51	30108,27		-15,50	-7487,51				
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського району	км	амортизація	740,33	20,02	14827,91	8,69	10936,92	740,33	20,02	14827,91	20,02	14827,91	Акт № 19 від 12.07.2019 р.	-11,33	-3890,99	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2018-05-15-000950-а
1.1.2.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-604 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	628,09	5,53	3473,33	2,40	2500,00	628,09	5,53	3473,33	5,53	3473,33	Акт виконаних робіт № 85 від 27.06.2019; № 102 від 30.07.2019; № 113 від 30.08.2019; № 133 від 27.09.2019	-3,13	-973,33	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-05-000906-а
1.1.2.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-198 в с. Космач Косівського району	км	амортизація	1008,77	3,53	3565,00	2,38	2400,00	1008,77	3,42	3450,00		2446,82	Акт виконаних робіт № 134 від 27.03.2019	-1,04	-1050,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-05-000906-а
1.1.2.1.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-173, 610 с. Прокурава Косівського району	км	амортизація	706,98	10,03	7091,67	0,00	2000,00	706,98	7,20	5088,19	7,16	5061,76	Акт виконаних робіт №72 від 31.05.2019; № 86 від 27.06.2019; № 116 від 30.08.2019; № 139 від 27.09.2019	-7,20	-3088,19	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-06-001918-с
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	545,10	1,99	1085,83	1,99	1085,83	545,10	1,99	1085,83		829,54	Акт виконаних робіт № 144 від 27.03.2019	0,00	0,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-07-000965-с
1.1.2.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с.Яворів Косівського району	км	амортизація	598,02	8,39	5015,00	8,39	5015,00	598,02	5,85	3500,00	5,80	3468,90	Акт виконаних робіт №100 від 30.07.2019; № 117 від 30.08.2019; № 129 від 27.09.2019;	2,53	1515,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	перерозподіл коштів	UA-2019-02-07-000965-с
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км			2,15	5382,95	1,29	4362,45		1,29	3341,95	0,00	0,00		0,00	1020,50				
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення зовнішніх електричних мереж до ж/б №34а по вул.Галицька в м.Івано-Франківськ	км	амортизація	3843,30	0,16	614,93	0,16	614,93	3843,30	0,16	614,93		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000032-а
1.1.2.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-171, ТП-176, ТП-94 вул.В.Ветеранів 3а, 4, 6, 10а, вул.Галицька, 26, 28а в м.Івано-Франківську	км	амортизація	2005,77	0,72	1448,17	0,72	1448,17	2005,77	0,72	1448,17		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000869-с
1.1.2.2.3	Технічне переоснащення кабельних мереж (розукрупнення) для розвантаження ТП-62 у м.Колямия	км	амортизація	3126,79	0,41	1278,86	0,41	1278,86	3126,79	0,41	1278,86		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000020-а

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавсь робіт, послуг, продажів товару, виснажено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість тис. грн.					
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість							вартість, тис. грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ вул. Чорновола 134, вул. Довженка 1А, вул. Довженка 3А в м. Івано-Франківську	км	амортизація	2331,07	0,47	1102,60		551,30			0,00		0,00			551,30			перерозподіл коштів	UA-2019-09-24-001008-a
1.1.2.2.5	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ вул. Довженка 3, вул. Довженка 5, вул. Довженка 5А в м. Івано-Франківську	км	амортизація	2431,09	0,39	938,40		469,20			0,00		0,00			469,20			перерозподіл коштів	UA-2019-09-24-001182-b
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:					19177,72		14139,31			12576,77		5917,19			1562,55				
1.2.1	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ					19177,72		14139,31			12576,77		5917,19			1562,55				
1.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них				22	19177,72	16	14139,31		15	12576,77	6	5917,19		1	1562,55				
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-99, 139 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	725,95	1	725,95	1	725,95	725,95	1	725,95	1	725,95	Акт виконаних робіт №123 від 20.09.2019	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-001412-c
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-155, 136 в с. Кривопілля Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	3202,22	1	3202,22	1	3202,22	3202,22	1	3202,22	1	3202,22	Акт виконаних робіт №104 від 31.07.2019	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-003334-a
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-72 в с. Ільці, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	468,84	1	468,84	1	468,84			0,00		0,00		1,00	468,84			перерозподіл коштів	UA-2019-03-26-001031-b
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-3 в с. Красноділля, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,79	1	397,79	1	397,79	397,79	1	397,79		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-001375-b
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-102 в прис. Бобилинець, Верховинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	390,39	1	390,39	1	390,39	390,39	1	390,39		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000803-a
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-54 в с. Шепарівці, Коломийського району ПЛ-6 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	377,45	1	377,45	1	377,45	377,45	1	377,45		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-001526-b
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-612 в с. Спас, Коломийського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	826,20	1	826,20		0,00	826,20	1	826,20		0,00		-1,00	-826,20	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-001615-b
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-473 в с. Воскресінці, Коломийського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	588,01	1	588,01	1	588,01			0,00		0,00		1,00	588,01			перерозподіл коштів	UA-2019-03-28-000627-a
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (2х400 кВА) для розвантаження ТП-3, ТП-11, ТП-91, ТП-28 в м. Коломия, Коломийського району КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	2336,13	1	2336,13	1	2336,13			0,00		0,00		1,00	2336,13			перерозподіл коштів	UA-2019-03-14-000508-b
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-199 в с. С.Березів Косівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1263,72	1	1263,72	1	1263,72	1263,72	1	1263,72		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-27-000851-a
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-134 в с. Жовчів, Рогатинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	767,66	1	767,66		0,00	767,66	1	767,66		0,00		-1,00	-767,66	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-26-000672-a
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-131 в с. Данильче, Рогатинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	457,12	1	457,12	1	457,12	457,12	1	457,12	1	457,12	Акт № 23 від 21.08.2019 р.	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000504-a
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-202 в с.В.Струтин, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1457,99	1	1457,99	1	1457,99	1457,99	1	1457,99		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-003157-a
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-400та ТП-54 в с.Лоп'юнка, Рожнятівського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	449,89	1	449,89	1	449,89	449,89		109,81		0,00		1,00	340,08	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	перерозподіл коштів	UA-2019-03-25-000694-a

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавсь робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.		кількість	вартість, тис. грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-86 в с.Прутівка, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	752,13	1	752,13	1	752,13	752,13	1	752,13		0,00		0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-22-000566-a
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-88 в с.Княже, Снятинського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	618,92	1	618,92	1	618,92			0,00		0,00		1,00	618,92		перерозподіл коштів		UA-2019-03-26-001449-b
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-105 в с.Красне, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	397,01	1	397,01	1	397,01	397,00	1	397,00	1	397,00	Акт виконаних робіт №122 від 17.09.2019	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-001674-b
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-283 в с.Молодьків, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	255,79	1	255,79	1	255,79	255,79	1	255,79	1	255,79	Акт виконаних робіт №120 від 30.08.2019	0,00	0,00	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-14-000627-c
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-116 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	316,47	1	316,47		0,00	316,47	1	316,47		0,00		-1,00	-316,47	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-28-000039-c
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-143, ТП-149 в с.Білі Ослави, Надвірнянського району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	506,81	1	506,81		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-26-000337-a
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-60 в с.Нюків, Тлумачького району ПЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	879,11	1	879,11		0,00	879,11	1	879,11	1	879,11	Акт № 28 від 09.09.2019 р.	-1,00	-879,11	0	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2019-03-25-000972-c
1.2.1.22	Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для розвантаження ТП-64 пл. Мішкенича м. Івано-Франківськ КЛ-10 кВ , ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1742,16	1	1742,16		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00				UA-2019-03-14-000715-c
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:					1183,96		600,00			1183,79		1183,79			-583,79				
1.3.1	Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ					1183,96		600,00			1183,79		1183,79			-583,79				
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Цуцелів"	шт	амортизація	1183,96	1	1183,96		600,00	1183,79	1	1183,79	1	1183,79	Акт виконаних робіт № 91 від 27.06.2019; № 118 від 30.08.2019	-1,00	-583,79	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-001969-a
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:					41500,57		24331,31			36024,52		15762,01			-11693,22				
1.4.1	Модернізація ПС 35-110 кВ					34713,07		18679,48			30313,33		15762,01			-11633,85				
1.4.1.1	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові	шт				8026,91		4053,81			6869,53		1738,29			-2815,72				
1.4.1.1.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	амортизація	4712,50	1	4712,50		2396,60	4712,50		3555,14		1738,29	Акт виконаних робіт № 131 від 27.09.2019	0,00	-1158,53	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-04-000717-c
1.4.1.1.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Яблунів з заміною СМВ-110 кВ на ЕГВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	амортизація	3314,41	1	3314,41		1657,20	3314,39	1	3314,39		0,00		-1,00	-1657,19	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-001164-b
1.4.1.2	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні	шт				16320,00		7350,00			13077,63		3657,55			-5727,63				
1.4.1.2.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та модернізацією пристроїв РЗА	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	6845,00	1	6845,00		2350,00	6845,00		5515,90		2689,52	Акт виконаних робіт № 135 від 27.09.2019	0,00	-3165,90	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-05-000830-c
1.4.1.2.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Тлумач з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1353,57	7	9475,00		5000,00	1353,57		7561,73		968,03	Акт виконаних робіт № 130 від 27.09.2019	0,00	-2561,73	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-13-002134-a
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні	шт				10366,17		7275,67			10366,16		10366,16			-3090,50				
1.4.1.3.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Виноград з заміною вимикачів 10 кВ (Sum)	об'єкт	амортизація	1801,02	1	1801,02	1	1801,02	1801,02	1	1801,02	1	1801,02	Акт виконаних робіт № 114 від 30.08.2019; № 127 від 27.09.2019	0	0,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-002674-a
1.4.1.3.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ П'ядики з заміною вимикачів 10 кВ (Sum)	об'єкт	амортизація	2735,97	1	2735,97	1	2735,97	2735,97	1	2735,97	1	2735,97	Акт виконаних робіт № 112 від 30.08.2019; №126 від 27.09.2019	0	0,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-002302-a

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4.1.3.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Гвіздець з заміною вимикачів 10 кВ (2шт)	об'єкт	амортизація	1386,58	1	1386,58	1	1386,58	1386,58	1	1386,58	1	1386,58	Акт виконаних робіт № 101 від 30.07.2019, №128 від 27.09.2019	0	0,00	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-03-12-000727-с
1.4.1.3.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Побережжя з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25		0,00	193,16	8	1545,25	8	1545,25	Акт виконаних робіт № 115 від 30.08.2019	-8	-1545,25	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-22-001120-б
1.4.1.3.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Лисець з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	5	965,78	5	965,78	193,16	5	965,78	5	965,78	Акт виконаних робіт № 138 від 27.09.2019	0	0,00	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-26-000484-с
1.4.1.3.6	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Космач з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	2	386,31	2	386,31	193,16	2	386,31	2	386,31	Акт № 26 від 27.08.2019 р.	0	0,00	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-26-000184-а
1.4.1.3.7	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Ковалівка з заміною вимикачів 10 кВ	шт	амортизація	193,16	8	1545,25		0,00	193,16	8	1545,25	8	1545,25	Акт № 27 від 27.08.2019 р.	-8	-1545,25	0	ТОВ "ІМС-Україна"		UA-2019-03-22-000805-с
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ					6787,50		5651,83			5711,20		0,00			-59,37				
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт	за переток реактивної е/е		43	3187,50	33	2486,31		0	2575,13		0,00		33,00	-88,82				
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО 100/100,4-У1, У/Ун-0	шт	за переток реактивної е/е	63,51	19	1206,73	14	915,19	63,51		974,32		0,00		14,00	-59,13	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО 160/100,4-У1, У/Ун-0	шт	за переток реактивної е/е	70,63	12	847,52	10	706,27	70,63		684,95		0,00		10,00	21,32	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	перерозподіл коштів	UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/100,4-У1, У/Ун-0	шт	за переток реактивної е/е	77,15	7	540,07	5	385,77	77,15		436,48		0,00		5,00	-50,71	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/100,4-У1, У/Ун-0	шт	за переток реактивної е/е	114,09	4	456,37	3	342,28	114,09		368,83		0,00		3,00	-26,55	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.1.5	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-630/100,4-У1, У/Ун-0	шт	за переток реактивної е/е	136,80	1	136,80	1	136,80	136,80		110,56		0,00		1,00	26,24	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	перерозподіл коштів	UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.2	Модернізація ТП із заміною шафи	шт			44	3600,00	38	3165,52		0	3136,07	0	0,00		38	29,46				
1.4.2.2.1	Модернізація ТП із заміною шафи 100 кВ	шт	за переток реактивної е/е	66,97	15	1004,54	13	899,81	66,97		875,09		0,00		13,00	24,73	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	перерозподіл коштів	UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.2.2	Модернізація ТП із заміною шафи 160 кВ	шт	за переток реактивної е/е	71,66	17	1218,21	14	1003,24	71,66		1061,22		0,00		14,00	-57,99	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2019-02-22-001189-а
1.4.2.2.3	Модернізація ТП із заміною шафи 250 кВ	шт	за переток реактивної е/е	114,77	12	1377,24	11	1262,47	114,77		1199,76		0,00		11,00	62,72	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	перерозподіл коштів	UA-2019-02-22-001189-а
1.5	Інше					4229,17		2994,45			2753,09		1189,52			241,35				
1.5.1	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:					3808,58		2754,45			2332,50		1189,52			421,95				
1.5.1.1	Проектування КЛ-0,4 кВ	км	інше		1,53	247,10	1,53	247,10		1,07	172,50	0,00	0,00		0,46	74,60				
1.5.1.1.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ЖБ Львівська 7а до Коновальця 90 м. Івано-Франківськ	км	інше	129,15	0,20	25,83	0,20	25,83	129,15	0,14	18,03		0,00		0,06	7,80	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-36 до Матейки 29,33 м. Івано-Франківськ	км	інше	150,82	0,90	135,74	0,90	135,74	150,82	0,63	94,76		0,00		0,27	40,98	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-122 до К.Данила 1,2,3,4,5,6,7 м. Івано-Франківськ	км	інше	182,70	0,20	36,54	0,20	36,54	182,70	0,14	25,51		0,00		0,06	11,03	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-187 до Франка 3,5,7 м. Івано-Франківськ	км	інше	210,03	0,12	25,20	0,12	25,20	210,03	0,08	17,59		0,00		0,04	7,61	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.1.5	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-59 до Чорновола 1,2,3,4,5,6,7,9 м. Івано-Франківськ	км	інше	216,24	0,11	23,79	0,11	23,79	216,24	0,08	16,61		0,00		0,03	7,18	0	ПП "Альфа Енерго Груп"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-24-000039-с
1.5.1.2	Проектування КЛ-6-10 кВ	км	інше		3,86	636,44	3,86	636,44		2,84	467,50	0,00	0,00		1,02	168,94				
1.5.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	інше	154,35	1,80	277,83	1,80	277,83	154,35	1,32	204,08		0,00		0,48	73,75	0	ТОВ "ЕлектроПолос-Ір"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	інше	172,73	0,58	100,18	0,58	100,18	172,73	0,43	73,59		0,00		0,15	26,59	0	ТОВ "ЕлектроПолос-Ір"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	інше	190,36	0,34	64,72	0,34	64,72	190,36	0,25	47,54		0,00		0,09	17,18	0	ТОВ "ЕлектроПолос-Ір"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	інше	179,23	0,42	75,28	0,42	75,28	179,23	0,31	55,29		0,00		0,11	19,98	0	ТОВ "ЕлектроПолос-Ір"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	інше	164,48	0,72	118,43	0,72	118,43	164,48	0,53	86,99		0,00		0,19	31,43	0	ТОВ "ЕлектроПолос-Ір"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-18-000270-б
1.5.1.3	Проектування ПЛ-6-10 кВ	км	інше		2	119,38	2	119,38		1,00	60,00		119,38		1	59,38				
1.5.1.3.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровляни від ПС 35 кВ "Новий" (відновлення пошкодженого переходу через р.Черва)	км	інше	56,62	1	56,62	1	56,62	56,62	0,50	28,33	1	56,62	Акт виконаних робіт № 124 від 25.09.2019	0,50	28,29	0	ПРАТ ПБНДКП "Укрзахіденерго-проект"	перерозподіл коштів	UA-2019-05-20-000072-с
1.5.1.3.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегіньск від ПС 35 кВ "Перегіньск" (відновлення пошкодженого переходу через р.Лівонця)	км	інше	62,76	1	62,76	1	62,76	62,76	0,50	31,67	1	62,76	Акт виконаних робіт № 125 від 25.09.2020	0,50	31,09	0	ПРАТ ПБНДКП "Укрзахіденерго-проект"	перерозподіл коштів	UA-2019-05-20-000103-а

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниць продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість тис. грн.					
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість							вартість, тис. грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.5.1.4	Проектування ПС 35-110 кВ				4	2805,66	1	1751,53		2,37	1632,50	1	1070,15		-1	119,03				
1.5.1.4.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Полянці" с.Полянці, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області"	шт	інше	1070,82	1	1070,82		550,00	1070,82	0,81	867,50	1	1070,15	Акт виконаних робіт № 147 від 30.09.2020	-0,81	-317,50	0	ТОВ "Південьенергомерек-проект"		UA-2019-09-20-000670-a
1.5.1.4.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 110/35/10кВ "Крихівці"	шт	інше	902,80	1	902,80		700,00	902,80	0,33	300,00		0,00		-0,33	400,00	0	ТОВ "Львівенергомерек-проект"	перерозподіл коштів	UA-2019-06-26-001175-c
1.5.1.4.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 110/6 кВ "Сільмаш"	шт	інше	620,51	1	620,51		290,00	620,51	0,50	310,00		0,00		-0,50	-20,00	0	ПАТ ІВНІДКП "Українськеенерго-проект"		UA-2019-05-20-000173-c
1.5.1.4.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"	шт	інше	211,53	1	211,53	1,00	211,53	211,53	0,73	155,00		0,00		0,27	56,53	0	ТОВ "ЕлектроПоліс-ІФ"	перерозподіл коштів	UA-2019-04-18-000359-b
1.5.2	Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обґрунтування					420,59		240,00			420,59		0,00			-180,59				
1.5.2.1	Розробка ТЕО "Вибір проходження траси лінії 110кВ на ПС 110кВ Полянці в Івано-Франківській області"	шт	інше	1282,79	0,33	420,59		240,00	1282,79	0,33	420,59		0,00		-0,33	-180,59	0	ТОВ "Південьенерго-мерекпроект"		UA-2018-12-13-000263-a
Усього по розділу 1:						130 328,63		86 271,33			107 060,90		62 038,93			-20 789,57				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
2.1.1	Побудова АСКОВЕ на ТП 10/0,4 кВ					8960,75		5276,86			5282,27		0,00			-5,41				
2.1.1.1	Побудова АСКОВЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електролічильників з вбудованим GSM модемом в районних центрах: Косівський, Калуський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Яремчанський	шт	за переток реактивної е/с	18,02	221	3982,42	155	2787,69	18,02	155	2793,10		0,00		-0,30	-5,41	0	ТОВ "ЗахідніЕнергоТех-нології"		UA-2019-04-22-000471-a
2.1.1.2	Побудова АСКОВЕ у споживачів в центральній частині м. Івано-Франківськ в районі вулиць Василянок - пл. Міцкевича	об'єкт	за переток реактивної е/с	4978,33	1	4978,33	0,5	2489,17	4975,00	0,5	2489,17		0,00		0,00	0,00	0	ІПІ "Інтеренергоінвест"		UA-2019-03-15-000505-b
2.1.2	Побудова АСКОВЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів					216,03		154,02			156,46		74,22			-2,44				
2.1.2.1	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Uном = 58÷415В)	шт	за переток реактивної е/с	14,00	4	56,00	3	42,00	14,00	3	42,00	2	28,00	Акти ОЗ-І	0,00	0,00	0	ТОВ "Мегатсервіс"		UA-2019-09-26-000293-c
2.1.2.2	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за переток реактивної е/с	4,88	20	97,60	14	68,32	3,30	20	66,00	9	29,70	Акти ОЗ-І	-6,00	2,32	-32,4	ТОВ "Мегатсервіс"	економія	UA-2019-09-26-000293-c
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за переток реактивної е/с	2,36	15	35,43	11	24,80	2,36	11	25,96	7	16,52	Акти ОЗ-І	-0,50	-1,16	0	ТОВ "Мегатсервіс"		UA-2019-09-26-000293-c
2.1.2.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт	за переток реактивної е/с	4,50	6	27,00	4	18,90	4,50	5	22,50		0,00		-0,80	-3,60	0	ТОВ "НВО Укрэнерго"		UA-P-2019-03-15-000737-a
2.1.3	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОВЕ)					17 508,90		12 585,82			13 633,40		11 338,40			-1 047,58				
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за переток реактивної е/с	19,17	85	1629,45	59	1140,62	20,03	66	1322,15	66	1322,15	Акти ОЗ-І	-7,00	-181,53	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за переток реактивної е/с	1,30	7020	9125,97	4914	6388,20	1,36	5105	6935,14	4458	6056,19	Акти ОЗ-І	-191,00	-546,94	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за переток реактивної е/с	2,84	1695	4805,33	1187	3363,73	2,96	1215	3599,44	780	2310,75	Акти ОЗ-І	-28,00	-235,71	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за переток реактивної е/с	3,70	140	518,00	98	362,60	3,87	109	421,45	81	313,19	Акти ОЗ-І	-11,00	-58,85	4,50	ТОВ "Телекомунікаційні технології"		UA-2019-03-05-001713-a; UA-2019-03-05-001198-b; UA-2019-03-05-001162-b UA-2019-03-05-001150-b; UA-2019-03-05-001737-a; UA-2019-03-05-001133-b
2.1.3.5	Щит монтажний ЩМП	шт	за переток реактивної е/с	3,25	85	276,25	59	193,38	3,25	66	214,50	66	214,50	Акти ОЗ-І	-7,00	-21,13	0	ТОВ "ТК "Промэнерго-трейд"		UA-2019-04-04-002193-a; UA-2019-05-13-001399-a

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість		вартість, тис. грн.	кількість					вартість, тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.3.6	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коеф. 200...2000/5)	шт	за перетоки реактивної є/с	0,364	255	92,72	207	76,11	0,382	255	91,73	198	72,63		-48,00	-15,62	4,97	ТОВ "Спец Буд Інфо"		
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	за перетоки реактивної є/с	0,335	75	25,13	60	20,10	0,335	75	25,13	54	18,09	Акти ОЗ-1	-15,00	-5,03	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-06-05-005172-b
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	за перетоки реактивної є/с	0,335	126	42,21	102	34,17	0,335	126	42,21	90	30,15	Акти ОЗ-1	-24,00	-8,04	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-06-05-005172-b
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	за перетоки реактивної є/с	0,335	18	6,03	12	4,02	0,335	18	6,03	18	6,03	Акти ОЗ-1	-6,00	-2,01	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-20-006231-a
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	за перетоки реактивної є/с	0,510	18	9,18	15	7,65	0,510	18	9,18	18	9,18	Акти ОЗ-1	-3,00	-1,53	0,00	ТОВ "Спец Буд Інфо"		UA-P-2019-03-15-000737-a
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	за перетоки реактивної є/с	0,565	18	10,17	18	10,17	0,510	18	9,18	18	9,18	Акти ОЗ-1	0,00	0,99	-9,73	ТОВ "Спец Буд Інфо"	перерозподіл коштів	UA-P-2019-03-15-000737-a
2.1.3.7	Сервер БД 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 6128 6x3.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 ECC x 4 шт. / 2x1GbE / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 4шт. / 960GB SSD x 4 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s /	шт	за перетоки реактивної є/с	511,16	1	511,16	1	511,16	519,55	1	519,55	1	519,55	Акти ОЗ-1	0,00	-8,39	1,64	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-04-000571-a
2.1.3.8	Сервер КС кордон 1U, 2xPSU / Intel Xeon Gold 5115 10x2.4GHz x 2 шт. / 32GB DDR4-2666 x 4 шт. / 900GB 2.5" SAS 12Gb/s x 2 шт. / 960GB SSD x 2 шт. / Broadcom 3108 RAID Mezzanine Card, 8 ports SAS 12Gb/s / Broadcom SuperCap Module 02-8G / WinServ 2016 Stand/ MSoffice 2016	шт	за перетоки реактивної є/с	550,03	1	550,03	1	550,03	529,45	1	529,45	1	529,45	Акти ОЗ-1	0,00	20,58	-3,74	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-04-000571-a
Усього по розділу 2						26 685,68		18 016,70			19 072,12		11 412,62			-1 055,43				
3	Впровадження та розвиток АСДТК																			
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:					14374,49		14103,41			14152,99		8976,01			-49,58				
3.1.1	Система керування й отримання даних					10487,44		10487,44			10487,43		7465,68			0,01				
3.1.1.1	Шафа серверна з обладнанням телемеханіки	шт	прибуток на виробничі інвестиції	26,50	2	52,99	2	52,99	26,50	2	53,00		0,00		0,00	-0,01	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-05-15-001462-a
3.1.1.2	Сервера ТМ для SCADA системи	шт	прибуток на виробничі інвестиції	62,13	1	62,13	1	62,13	62,13	1	62,13		0,00		0,00	0,00	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-11-000518-с; UA-2019-06-10-000565-a ; UA-2019-04-16-001152-с ; UA-2019-03-21-001810-a; UA-2019-03-18-001338-a; UA-2019-03-11-000518-с
3.1.1.3	ДБЖ 1500VA RM	шт	прибуток на виробничі інвестиції	17,01	1	17,01	1	17,01	16,99	1	16,99		0,00		0,00	0,02	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-04-19-001944-с
3.1.1.4	Монітор 27" для АРМ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	15,63	2	31,27	2	31,27	15,63	2	31,26		0,00		0,00	0,01	0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"		UA-2019-03-21-001531-с
3.1.1.5	ПЗ "сервер системи SINDIS RV SCADA для ЦДС та філій	шт	інше	564,00	7	3948,00	7	3948,00	564,00	7	3948,00	5	2820,00	Акти №2019/232-1 від 16.07.2019, №2019/232-2 від 17.07.2019, №2019/973-1 від 17.09.2019, №2019/973-2 від 16.09.2019, №2019/1139-1 від 04.10.2019	0,00	0,00	0	ТзОВ "Інженерно"		UA-2019-03-21-000632-b; UA-2019-03-21-000346-b; UA-2019-03-04-001415-b; UA-2018-12-17-001798-с
3.1.1.6	ПЗ "Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV "	шт	інше	196,13	7	1372,91	7	1372,91	196,13	7	1372,92	5	980,65		0,00	-0,01	0			
3.1.1.7	Віртуальний концентратор SYNDIS RV для збору даних SCADA	шт	інше	449,14	8	3593,10	8	3593,10	449,14	8	3593,10	6	2694,83		0,00	0,00	0			
3.1.1.8	Модуль зв'язку з ПС, по протоколу IEC 870-5-101/104	шт	інше	21,56	65	1410,02	65	1410,02	21,56	65	1410,02	45	970,20		0,00	0,00	0			
3.1.2	Телемеханізація ПС					3887,05		3615,97			3665,56		1510,33			-49,59				
3.1.2.1	Реконструкція ПС 35/10 ТП ГЕС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	813,01	1	813,01		800,00	813,01	1	813,01	1	813,01	акт виконаних робіт від 13.09.2019 та від 16.09.2019	-1,00	-13,01	0	ТОВ "ЕФ ЕР ПІ-ГРУП"		UA-2019-03-07-000217-с

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниць продукції та плановою, %	Виконавця робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	літкова вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	літкова вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.		кількість	вартість тис. грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.1.2.2	Реконструкція ПС 35/10 Шкірзавод	шт	прибуток на виробничі інвестиції	886,60	1	886,60		761,35	886,60	0,90	797,94		0,00		-0,90	-36,60	0	ТОВ "ЕФ ЕР П-ГРУП"		UA-2019-03-07-000843-b
3.1.2.3	Телемеханізація ПС 110/10кВ Семаківці	шт	прибуток на виробничі інвестиції	697,32	1	697,32		627,59	697,32	0,90	627,59	1	697,32	акт виконаних робіт від 19.09.2019 та від 20.09.2019	-0,90	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР П-ГРУП"		UA-2019-03-07-000362-c
3.1.2.4	Реконструкція ПС 35/10 Делятин	шт	прибуток на виробничі інвестиції	458,45	1	458,45		435,53	458,45	0,95	435,53		0,00		-0,95	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР П-ГРУП"		UA-2019-03-07-000305-c
3.1.2.5	Реконструкція ПС 110/10 ДСП РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	371,61	1	371,61		353,03	371,61	0,95	353,02		0,00		-0,95	0,01	0	ТОВ "ЕФ ЕР П-ГРУП"		UA-2019-03-07-000370-b
3.1.2.6	Реконструкція ПС 35/10 Джурів 10 РС 83	шт	прибуток на виробничі інвестиції	431,50	1	431,50		409,92	431,50	0,95	409,92		0,00		-0,95	0,00	0	ТОВ "ЕФ ЕР П-ГРУП"		UA-2019-03-07-001149-a
3.1.2.7	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт	прибуток на виробничі інвестиції	45,71	5	228,56	5	228,56	45,71	5	228,55		0,00		0,00	0,01	0	ТОВ "ЕФ ЕР П-ГРУП"		UA-2019-04-25-002499-b
Усього по розділу 3:						14 374,49		14 103,41			14 152,99		8 976,01			-49,58				
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1	Закупівля нових та модернізації наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:					2682,31		1769,89			1765,20		922,69			4,69				
4.1.1	закупівля та модернізації робочих станцій					1 939,14		1 026,71			1 030,08		371,36			-3,37				
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	28,41	57	1 619,64	30	852,44	28,13	30	843,96	13	365,72	Акти ОЗ-1 від 31.07.2019 - 1 шт; Акти ОЗ-1 від 30.09.2019 - 1 шт; Акти ОЗ-1 від 11.10.2019 - 1 шт.	0,00	8,48	-1,0	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-04-000571-a
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 20"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	5,81	55	319,50	30	174,27	5,64	33	186,12	1	5,64	Акти ОЗ-1 від 11.10.2019 - 1 шт.	-3,00	-11,85	-2,9	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-29-001569-b
4.1.3	інші засоби інформатизації					743,18		743,18			735,11		551,34			8,06				
4.1.3.1	Закупівля принтерів	шт	прибуток на виробничі інвестиції	92,90	8	743,18	8	743,18	91,89	8	735,11	6	551,34	Акти ОЗ-1 від 31.08.2019 - 4 шт; Акти ОЗ-1 від 30.09.2019 - 1 шт; Акти ОЗ-1 від 11.10.2019 - 1 шт.	0,00	8,06	-1,1	ТОВ "Комп'ютери та комунікації"	економія	UA-2019-03-29-001569-b
4.3	Закупівля та модернізації прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					1100,00		880,00			1096,00		1096,00			-216,00				
4.3.2	Білінгових систем					600,00		480,00			599,00		599,00			-119,00				
4.3.2.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	інше	600,00	1	600,00	0,80	480,00	599,00	1	599,00	1	599,00	Акт № 1 від 30.08.2019 р	-0,20	-119,00	-0,2	ТзОВ "Екстратекст"		UA-2019-02-12-002602-b
4.3.4	Інше програмне забезпечення					500,00		400,00			497,00		497,00			-97,00				
4.3.4.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	інше	500,00	1	500,00	0,80	400,00	497,00	1	497,00	1	497,00	Акт № 1 від 30.08.2019 р	-0,20	-97,00	-0,6	ТзОВ "ЕнергоСофтКом"		UA-2019-02-12-002602-b
Усього по розділу 4:						3 782,31		2 649,89			2 861,20		2 018,69			-211,31				
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
5.1	Системи зв'язку, у т.ч.:					2 537,37		2 537,37			2 537,37		2 407,37			0,00				
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)					804,10		804,10			804,10		674,10			0,00				
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	інше	804,10	1	804,10	1	804,10	804,10	1	804,10	0,84	674,10	НАК № 10 від 10.05.2019	0,00	0,00	0	ТОВ "Аналіта профі"		UA-2019-03-22-000771-a; UA-2019-04-10-000819-c
5.1.2	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіореєлейні тощо)					1 733,27		1 733,27			1 733,27		1 733,27			0,00				
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	км	прибуток на виробничі інвестиції	62,90	28	1 733,27	28	1733,27	62,90	28	1733,27	28	1733,27	акт виконаних робіт №52, 53 від 07.05.2019	0,00	0,00	0	ПП "Інтеренерго-інвест"		UA-2019-03-22-001363-c; UA-2019-03-22-002101-b
Усього по розділу 5:						2 537,37		2 537,37			2 537,37		2 407,37			0,00				
6	Модернізація та закупівля колісної техніки																			
6.1	Закупівля колісної техніки, у т.ч.:					3 619,39		3 619,39			1 798,50		1 798,50			1 820,89				
6.1.1	Підйомник телескопічний АПТ-18 на базі Iveco Eurocargo 4x2	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 800,00	1	1800,00	1	1800,00	1798,50	1	1798,50	1	1798,50	НАК №11 від 03.07.2019	0,00	1,50	-0,08	ТОВ "Укрспецавтоінвест"		UA-2019-03-29-000620-a
6.1.2	Автомобіль Renault Master DBL CAB	шт	прибуток на виробничі інвестиції	909,69	2	1819,39	2	1819,39			0,00		0,00		2,00	1819,39			відкриті торги не відбулися	UA-2019-04-12-000701-c
Усього по розділу 6:						3 619,39		3 619,39			1 798,50		1 798,50			1 820,89				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Інше																			
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж					6 889,13		5 141,17			7 030,65		5 890,97			-1 889,48				
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,29	5774,96		4027,00	20162,89	0,29	5890,97	0,29	5890,97	Акти виконаних робіт №26 від 29.03.2019, № 49 від 26.04.2019, № 74 від 31.05.2019, № 103 від 30.07.2019	-0,29	-1863,97	0	ТОВ "Новітні енергетичні програми"		UA-2018-05-14-000831-с
7.1.2	Тепловізор FLIR T660 з об'єктивом 25° і 15° та сумкою для переноски	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1114,17	1	1114,17	1	1114,17	1139,69	1	1139,69		0,00		0,00	-25,52	2,3	ТОВ "Компанія і Текс"		UA-2019-05-15-003136-а
Усього по розділу 7:						6 889,13		5 141,17			7 030,65		5 890,97			-1 889,48				
Усього по програмі:						188 217,00		132 339,25			154 513,74		94 543,09			-22 174,48				

18. 10 2019 року

Заступник Голови Правління



Костюк В.В.

Вик. Мудрецька Н.Я.
тел. 58-46-10

Handwritten signature in blue ink.