

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	178 788,12	178 788,12	147 912,08	147 912,08	82,73%	30 876,05
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	35 672,62	35 672,62	29 464,17	29 464,17	82,60%	6 208,45
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	3 291,22	3 291,22	3 291,12	3 291,12	100,00%	0,10
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 366,47	5 366,47	5 297,58	5 297,58	98,72%	68,89
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 462,45	2 462,45	2 406,45	2 406,45	97,73%	56,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	4 241,75	4 241,75	348,01	348,01	8,20%	3 893,75
7	Інше	7 984,37	7 984,37	7 313,95	7 313,95	91,60%	670,42
	Усього	237 807,00	237 807,00	196 033,34	196 033,34	82,43%	41 773,66

Заступник Голови Правління

"19" 01 2021 року



Костюк В.В.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період			Заплановано на звітний період (постачаним підсумком)			Виконано				Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавця робіт, послуг, продажів товару, вказаного на теглері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі		
			джерело фінансування	інтерна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	профінансовано		освоєно										
									інтерна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість		вартість, тис.грн. без ПДВ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Будівництво, матеріалізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) згідно з м.к.					26 636,95			26 636,95			25 873,74				1 863,20					
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ					21 212,46			21 212,46			20 196,18				1 016,27					
1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ	км				11 306,18			11 306,18			10 289,90				1 016,27					
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ пр. Яблунця Верховинського району (II черга)	км	амортизація	916,81	10,01	9 176,61		10,01	9 176,61	916,81	10,01	9 176,61		10,01	9 176,61	Акт № 52 від 09.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	UA-2019-10-02-000216-с
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добрянки від ПС 35 кВ "Новий" (відновлення пошкодженого переходу через р.Чорна)	шт	амортизація	366,74	1,00	366,74		1,00	366,74	366,74	1,00	366,74		1,00	366,74	Акт № 61 від 10.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"	UA-2020-03-11-000587-б
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегірська від ПС 35 кВ "Перегірська" (відновлення пошкодженого переходу через р.Лішня)	шт	амортизація	746,56	1,00	746,56		1,00	746,56	746,56	1,00	746,56		1,00	746,56	Акт № 53 від 10.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"	UA-2020-03-11-000860-б
1.1.1.1.4	Встановлення ресозура на ЛЕП-10кВ пр.Красне від ПС 110кВ "Перегірська"	шт	амортизація	508,14	1,00	508,14		1,00	508,14	-	-	-		-	-	1,00	508,14	-100,00	-	вказано у пояснювальній записці	UA-2020-03-10-000488-а
1.1.1.1.5	Встановлення ресозура на ЛЕП-10кВ пр.Погорієць від ПС 35кВ "Струтин"	шт	амортизація	508,14	1,00	508,14		1,00	508,14	-	-	-		-	-	1,00	508,14	-100,00	-	вказано у пояснювальній записці	UA-2020-03-10-000269-б
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км		1 713,30	5,78	9 906,28	5,78	9 906,28	1 713,30	5,78	9 906,28	5,78	9 906,28		0,00	-0,00	0,00				
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15 м.Яремче	км	амортизація	2 134,81	0,98	2 081,44	0,98	2 081,44	2 134,81	0,98	2 081,44	0,98	2 081,44	Акт № 62 від 30.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000726-б	
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ "ТП-301-ТП-484" пр.Косів	км	амортизація	2 096,91	0,46	960,39	0,46	960,39	2 096,91	0,46	960,39	0,46	960,39	Акт № 54 від 11.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-001634-а	
1.1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Заївош-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 651,67	2,32	3 831,86	2,32	3 831,86	1 651,67	2,32	3 831,86	2,32	3 831,86	Акт № 63 від 30.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-30-003000-б	
1.1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 408,79	0,49	695,94	0,49	695,94	1 408,79	0,49	695,94	0,49	695,94	Акт № 64 від 30.11.2020 р.	0,00	-0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000726-б	
1.1.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 662,87	0,35	575,35	0,35	575,35	1 662,87	0,35	575,35	0,35	575,35	Акт № 65 від 30.11.2020 р.	0,00	-0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-30-002907-б	
1.1.1.2.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 319,19	0,73	956,41	0,73	956,41	1 319,19	0,73	956,41	0,73	956,41	Акт № 66 від 30.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-30-001774-а	
1.1.1.2.7	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-41 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	1 734,66	0,46	804,88	0,46	804,88	1 734,66	0,46	804,88	0,46	804,88	Акт № 67 від 30.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-30-002683-б	
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ					5 424,49			5 424,49			5 377,56				46,93					
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням світлопротекуючих більшовинських проводів	км		563,54	8,55	4 819,43	8,55	4 819,43	558,06	8,55	4 772,50	8,55	4 772,50		0,00	46,93	-0,97				
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	км	амортизація	563,54	8,55	4 819,43	8,55	4 819,43	558,06	8,55	4 772,50	8,55	4 772,50	Акт № 26 від 26.08.2020 р.	0,00	46,93	-0,97	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	Економія коштів	UA-2020-02-05-003497-б	
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км		1 524,08	0,40	605,06	0,40	605,06	1 524,08	0,40	605,06	0,40	605,06		0,00	0,00	0,00				
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-199 вул.Ковалівця, 136, 136а, 136б м.Івано-Франківськ	км	амортизація	1 524,08	0,40	605,06	0,40	605,06	1 524,08	0,40	605,06	0,40	605,06	Акт № 51 від 04.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-30-002603-б	
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП згідно з м.к.					78 349,12			78 349,12			77 123,80				1 225,32					
1.2.1	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ					62 484,59			62 484,59			63 515,30				-1 030,71					
1.2.1.1	Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурка" від ПС "Верхній" із переведенням їх на клас вище 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Полонина" с.Полонич, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області	об'єкт	амортизація; за переказу реактивної ємності	62 484,59	1,00	62 484,59	1,00	62 484,59	63 515,30	1,00	63 515,30	1,00	63 515,30	Сертифікат № ІУ122201215882	0,00	-1 030,71	1,63	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-02-25-001978-а UA-2020-12-01-009705-б	
1.2.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ					15 864,53			15 864,53			13 608,58				2 255,95					
1.2.2.1	Будівництво розв'язувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них				21,00	15 864,53	21,00	15 864,53		20,00	13 608,58	20,00	13 608,58		1,00	2 255,95					
1.2.2.1.1	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-126, с. Іванівка, Богородчанського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	369,33	1,00	369,33	1,00	369,33	369,33	1,00	369,33	1,00	369,33	Акт № 25 від 26.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-003187-б	
1.2.2.1.2	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-73, с. Ст. Мпуня, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	277,77	1,00	277,77	1,00	277,77	277,77	1,00	277,77	1,00	277,77	Акт № 39 від 29.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-03-000190-с	
1.2.2.1.3	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-69, с. Велика Турка, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	905,25	1,00	905,25	1,00	905,25	905,25	1,00	905,25	1,00	905,25	Акт № 58 від 20.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-000659-с	
1.2.2.1.4	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-134, с. Сер. Утриня, Капулівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	560,00	1,00	560,00	1,00	560,00	560,00	1,00	560,00	1,00	560,00	Акт № 45 від 06.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-16-000239-а	
1.2.2.1.5	Розв'язувальна ТП-6/0,4 для розв'язання ТП-472, м. Карпів, Капулівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	349,20	1,00	349,20	1,00	349,20	349,20	1,00	349,20	1,00	349,20	Акт № 27 від 27.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-001042-а	
1.2.2.1.6	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-219, в. с. П.Хабівка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	668,33	1,00	668,33	1,00	668,33	668,33	1,00	668,33	1,00	668,33	Акт № 46 від 19.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-000939-а	
1.2.2.1.7	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-129, с.Турка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	345,45	1,00	345,45	1,00	345,45	345,45	1,00	345,45	1,00	345,45	Акт № 36 від 24.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-001009-а	
1.2.2.1.8	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-186, с. Космач, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1 122,67	1,00	1 122,67	1,00	1 122,67	1 122,67	1,00	1 122,67	1,00	1 122,67	Акт № 49 від 22.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-001291-а	
1.2.2.1.9	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-20, с. Вербова, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	485,52	1,00	485,52	1,00	485,52	485,52	1,00	485,52	1,00	485,52	Акт № 59 від 20.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-000892-а	
1.2.2.1.10	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-364, с. Н.Березів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	649,59	1,00	649,59	1,00	649,59	649,59	1,00	649,59	1,00	649,59	Акт № 60 від 20.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-13-000802-с	
1.2.2.1.11	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-248, с.Підберезжя, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	750,18	1,00	750,18	1,00	750,18	750,18	1,00	750,18	1,00	750,18	Акт № 48 від 21.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000478-с	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Закінчено не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавець товару, виключено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	поточна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ					
									поточна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість							вартість, тис. грн. без ПДВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.1.12	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-65, с.Чернів, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	319,80	1,00	319,80	1,00	319,80	319,80	1,00	319,80	1,00	319,80	Акт № 37 від 25.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-16-000226-с
1.2.2.1.13	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надзирівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	2 255,95	1,00	2 255,95	1,00	2 255,95	-	-	-	-	-	-	1,00	2 255,95	-100,00	-	вказано у пояснювчій записці	UA-2020-03-16-000137-с
1.2.2.1.14	Розв'язувальна ТП-6/0,4 для розв'язання ТП-457, в с. Пнів, Надзирівського району, ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	569,08	1,00	569,08	1,00	569,08	569,08	1,00	569,08	1,00	569,08	Акт № 56 від 18.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-001383-а
1.2.2.1.15	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-395, м. Сметин, Сметинського району, КЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	779,16	1,00	779,16	1,00	779,16	779,16	1,00	779,16	1,00	779,16	Акт № 35 від 21.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000666-б
1.2.2.1.16	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-51, с. Руся, Ситківського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1 239,33	1,00	1 239,33	1,00	1 239,33	1 239,33	1,00	1 239,33	1,00	1 239,33	Акт № 24 від 25.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-001873-с
1.2.2.1.17	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-235, с. Залуча, Ситківського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	685,33	1,00	685,33	1,00	685,33	685,33	1,00	685,33	1,00	685,33	Акт № 47 від 20.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000522-с
1.2.2.1.18	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-428, с.Степева, Ситківського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	633,16	1,00	633,16	1,00	633,16	633,16	1,00	633,16	1,00	633,16	Акт № 44 від 02.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000527-с
1.2.2.1.19	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-146, 107, в смт. Делитин, Яремчанської міської ради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	490,13	1,00	490,13	1,00	490,13	490,13	1,00	490,13	1,00	490,13	Акт № 50 від 22.10.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-31-000790-с
1.2.2.1.20	Розв'язувальна ТП-10/0,4 для розв'язання ТП-106, в смт. Делитин, Яремчанської міської ради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	467,56	1,00	467,56	1,00	467,56	467,56	1,00	467,56	1,00	467,56	Акт № 38 від 28.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-05-000875-а
1.2.2.1.21	Розв'язувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Воловий для розв'язання ТП-291, ТП-91, ТП-126 м.Івано-Франківськ	шт	амортизація	1 941,76	1,00	1 941,76	1,00	1 941,76	1 941,76	1,00	1 941,76	1,00	1 941,76	Сертифікат № 10122201228252	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"		UA-2020-03-03-000237-с
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:					42 113,71		42 113,71			14 420,00		14 420,00			27 693,71				
1.3.1	Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ:					42 113,71		42 113,71			14 420,00		14 420,00			27 693,71				
1.3.1.1	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	шт	амортизація	42 665,71	0,95	40 517,70	0,95	40 517,70	41 975,00	0,34	14 420,00	0,34	14 420,00	Акт виконання робіт №149 від 30.09.2020, № 233 від 28.12.2020 р.	0,61	26 097,70	-1,62	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	вказано у пояснювчій записці	UA-2020-02-25-002476-а
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Родина"	шт	амортизація	1 596,00	1,00	1 596,00	1,00	1 596,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1 596,00	-100,00	-	вказано у пояснювчій записці	UA-2020-03-27-000950-а
1.4	Модернізація ПС, РП та РП, усього з них:					29 792,28		29 792,28			28 899,82		28 899,82			892,45				
1.4.1	Модернізація ПС 35-110 кВ					27 103,82		27 103,82			26 077,22		26 077,22			1 026,61				
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Верховина" із встановленням конденсаторної установки для компенсації реактивних навантажень	шт	амортизація	2 914,28	1,00	2 914,28	1,00	2 914,28	3 059,70	1,00	3 059,70	1,00	3 059,70	Акт № 69 від 30.12.2020 р.	0,00	-145,42	4,99	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-03-23-000260-б
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС110/35/10 кВ "Бурштин" із заміною акумуляторної батареї, зарядного пристрою та щита постійного струму	шт	амортизація	2 277,41	1,00	2 277,41	1,00	2 277,41	2 389,00	1,00	2 389,00	1,00	2 389,00	Акт № 30 від 28.08.2020 р.	0,00	-111,59	4,90	ТзОВ "Акку-енерго"	збільшення вартості	UA-2020-03-31-000747-а
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ "Перегітська" з заміною масляних выключачів 110 кВ на електричні	шт	амортизація	3 226,86	1,00	3 226,86	1,00	3 226,86	3 339,32	1,00	3 339,32	1,00	3 339,32	Акт № 70 від 30.12.2020 р.	0,00	-112,46	3,48	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-03-12-003228-б
1.4.1.4	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних выключачів 35 кВ на вакуумні:	шт				12 129,20	12,00	12 129,20	2 069,15	12,00	12 473,99	12,00	12 473,99		0,00	-344,79				
	ПС Старува 35 кВ	шт	амортизація	1 010,77	4,00	4 043,07	4,00	4 043,07	1 019,79	4,00	4 079,17	4,00	4 079,17	Акт № 57 від 18.11.2020 р.	0,00	-36,10	0,89	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-02-21-001243-б
	ПС Городенка 110 кВ	шт	амортизація	1 010,77	8,00	8 086,14	8,00	8 086,14	1 049,35	8,00	8 394,82	8,00	8 394,82	Акт № 71 від 30.12.2020 р.	0,00	-308,69	3,82	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-02-21-001243-а; UA-2020-02-21-001243-б
1.4.1.5	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних выключачів 10 кВ на вакуумні:	шт				6 556,07	26,00	6 556,07	776,09	19,00	4 815,21	19,00	4 815,21		7,00	1 740,87				
	ПС Бродівка 35 кВ	шт	амортизація	248,70	7,00	1 740,87	7,00	1 740,87	-	-	-	-	-	-	7,00	1 740,87	-100,00	-	вказано у пояснювчій записці	UA-2020-02-28-000330-с
	ПС Копіва 35 кВ	шт	амортизація	248,70	6,00	1 492,17	6,00	1 492,17	248,70	6,00	1 492,17	6,00	1 492,17	Акт № 55 від 18.11.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "ІМС-Україна"		UA-2020-03-05-000961-б
	ПС Сльмаш 110/6 кВ	шт	амортизація	278,70	3,00	836,09	3,00	836,09	278,70	3,00	836,09	3,00	836,09	Акт № 29 від 28.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новаїні енергетичні програми"		UA-2020-02-19-000253-с
	ПС Металознав 35 кВ	шт	амортизація	248,70	10,00	2 486,95	10,00	2 486,95	248,70	10,00	2 486,95	10,00	2 486,95	Акт № 28 від 28.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новаїні енергетичні програми"		UA-2020-02-19-000131-а
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ					2 688,46		2 688,46			2 822,61		2 822,61			134,15				
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора 6-10/0,4 кВ	шт				2 688,46	35,00	2 688,46	88,65	35,00	2 822,61	35,00	2 822,61		0,00	-134,15	4,99			
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10/0,4-У1, 3/Ун-0	шт	амортизація	61,12	17,00	1 039,02	17,00	1 039,02	64,17	17,00	1 090,87	17,00	1 090,87	Акт № 72 від 30.12.2020 р.	0,00	-51,85	4,99	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-04-01-002167-а
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10/0,4-У1, 3/Ун-0	шт	амортизація	67,97	8,00	543,75	8,00	543,75	71,36	8,00	570,89	8,00	570,89	Акт № 73 від 30.12.2020 р.	0,00	-27,13	4,99	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-04-01-002167-а
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10/0,4-У1, 3/Ун-0	шт	амортизація	92,96	2,00	185,92	2,00	185,92	97,60	2,00	195,20	2,00	195,20	Акт № 74 від 30.12.2020 р.	0,00	-9,28	4,99	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-04-01-002167-а
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10/0,4-У1, 3/Ун-0	шт	амортизація	114,97	8,00	919,76	8,00	919,76	120,71	8,00	965,66	8,00	965,66	Акт № 75 від 30.12.2020 р.	0,00	-45,90	4,99	ТзОВ "Новаїні Енергетичні Програми"	збільшення вартості	UA-2020-04-01-002167-а
1.5	Інше					1 896,07		1 896,07			1 894,63		1 894,63			1,45				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період			Заплановано на звітний період (нарахованим підсумком)		Виконано						Результати документів, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Закінчилося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено за тендером чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	потімна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ					
									потімна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.5.1	ПСКЛ та електрогенер. ПЛ-6, ПС-6, 0,4-110 кВ:					1 896,07		1 896,07		11,02				1 894,63		1 894,63					
1.5.1.1	Проектування КЛ-6-10 кВ	км		79,51	1,65	116,35	1,65	116,35	79,18	1,65	115,79	1,65	115,79		0,00	1,45	0,56	-0,48			
1.5.1.1.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 км ПС НЕМР - ТП-419 м.Калуш"	км	прибуток на виробничі інвестиції	70,56	1,00	70,56	1,00	70,56	70,53	1,00	70,53	1,00	70,53	Акт виконання робіт №169 від 20.10.2020	0,00	0,03	0,03	-0,04	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000183-а
1.5.1.1.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 км ТП-419 - РП 5 м.Калуш"	км	прибуток на виробничі інвестиції	70,44	0,65	45,79	0,65	45,79	69,63	0,65	45,26	0,65	45,26	Акт виконання робіт №139 від 25.09.2020	0,00	0,53	0,53	-1,16	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000383-а
1.5.1.2	Проектування розв'язувальних ТП 10/0,4 кВ			47,06	20,00	941,14	20,00	941,14	47,02	20,00	940,31	20,00	940,31		0,00	0,83	0,83	-0,09			
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-174, с.В.Берези, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	38,09	1,00	38,09	1,00	38,09	38,02	1,00	38,02	1,00	38,02	Акт виконання робіт №171 від 20.10.2020	0,00	0,07	0,07	-0,19	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000737-б
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-179, с.Космач, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	40,90	1,00	40,90	1,00	40,90	40,90	1,00	40,90	1,00	40,90	Акт виконання робіт №140 від 25.09.2020	0,00	0,00	0,00	-0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000737-б
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-131, пр.Катарага, Верховинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	35,28	1,00	35,28	1,00	35,28	35,25	1,00	35,25	1,00	35,25	Акт виконання робіт №178 від 23.11.2020	0,00	0,03	0,03	-0,09	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000737-б
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-55, с.Яворів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	39,86	1,00	39,86	1,00	39,86	39,84	1,00	39,84	1,00	39,84	Акт виконання робіт №170 від 20.10.2020	0,00	0,01	0,01	-0,04	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000737-б
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-9, с.Старий Косів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	42,35	1,00	42,35	1,00	42,35	42,28	1,00	42,28	1,00	42,28	Акт виконання робіт №138 від 25.09.2020	0,00	0,07	0,07	-0,16	ПП "Альфа Енерго Груп"	Економія коштів	UA-2020-04-01-000737-б
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-45, с.Пасічки, Надзиринського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	43,79	1,00	43,79	1,00	43,79	43,76	1,00	43,76	1,00	43,76	Акт виконання робіт №91 від 31.08.2020	0,00	0,03	0,03	-0,08	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.7	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-50, с.Черник, Надзиринського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	40,99	1,00	40,99	1,00	40,99	40,92	1,00	40,92	1,00	40,92	Акт виконання робіт №90 від 31.08.2020	0,00	0,07	0,07	-0,17	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.8	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-93, с.Переріс, Надзиринського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	40,99	1,00	40,99	1,00	40,99	40,88	1,00	40,88	1,00	40,88	Акт виконання робіт №88 від 31.08.2020	0,00	0,11	0,11	-0,27	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.9	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-199, с.Радичів, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	40,59	1,00	40,59	1,00	40,59	40,53	1,00	40,53	1,00	40,53	Акт виконання робіт №93 від 31.08.2020	0,00	0,06	0,06	-0,15	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.10	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-37, с.Щаповичі, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	48,39	1,00	48,39	1,00	48,39	48,37	1,00	48,37	1,00	48,37	Акт виконання робіт №96 від 31.08.2020	0,00	0,02	0,02	-0,04	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.11	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-285, с.Виноград, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	66,79	1,00	66,79	1,00	66,79	66,75	1,00	66,75	1,00	66,75	Акт виконання робіт №95 від 31.08.2020	0,00	0,04	0,04	-0,06	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.12	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-234, с.Черемха, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	36,80	1,00	36,80	1,00	36,80	36,74	1,00	36,74	1,00	36,74	Акт виконання робіт №89 від 31.08.2020	0,00	0,06	0,06	-0,16	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.13	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-511, с.Гішівці, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	37,19	1,00	37,19	1,00	37,19	37,17	1,00	37,17	1,00	37,17	Акт виконання робіт №87 від 31.08.2020	0,00	0,02	0,02	-0,05	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.14	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-94, с.Годів, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	46,39	1,00	46,39	1,00	46,39	46,30	1,00	46,30	1,00	46,30	Акт виконання робіт №94 від 31.08.2020	0,00	0,09	0,09	-0,20	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.15	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-309, ТП-321 с.Кавани, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	за перебоки реактивної е/е	78,39	1,00	78,39	1,00	78,39	78,25	1,00	78,25	1,00	78,25	Акт виконання робіт № 92 від 31.08.2020	0,00	0,14	0,14	-0,18	ТОВ "ЕлектроПолоско-ЮФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-б
1.5.1.2.16	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-11, с.Ст.Лисець, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції, за перебоки реактивної е/е	42,99	1,00	42,99	1,00	42,99	42,99	1,00	42,99	1,00	42,99	Акт виконання робіт №127 від 18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "КМК Електро"		UA-2020-03-31-001803-а
1.5.1.2.17	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-468, с.Клужа, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	73,39	1,00	73,39	1,00	73,39	73,39	1,00	73,39	1,00	73,39	Акт виконання робіт №126 від 18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "КМК Електро"		UA-2020-03-31-001803-а
1.5.1.2.18	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-593, с.Клужа, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	73,39	1,00	73,39	1,00	73,39	73,39	1,00	73,39	1,00	73,39	Акт виконання робіт №125 від 18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "КМК Електро"		UA-2020-03-31-001803-а
1.5.1.2.19	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-96, с.Болгарів, Калузького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	37,29	1,00	37,29	1,00	37,29	37,29	1,00	37,29	1,00	37,29	Акт виконання робіт №124 від 18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "КМК Електро"		UA-2020-03-31-001803-а
1.5.1.2.20	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-108, с.Зайків, Калузького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутового ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	37,29	1,00	37,29	1,00	37,29	37,29	1,00	37,29	1,00	37,29	Акт виконання робіт №123 від 18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "КМК Електро"		UA-2020-03-31-001803-а
1.5.1.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-163 с.Яворів Долішнього району з переведенням з напруги 6кВ на 10кВ та будівництвом ділки ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ пр.Якубів від ПС 35кВ "Надін"	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	83,84	1,00	83,84	1,00	83,84	83,84	1,00	83,84	1,00	83,84	Акт виконання робіт №173 від 21.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергопроект оекст"		UA-2020-03-31-001194-с

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Результати документів, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ					
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість			вартість, тис. грн. без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.5.1.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення РП-3 м.Калуш"	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	55,85	1,00	55,85	1,00	55,85	55,85	1,00	55,85	1,00	55,85	Акт виконання робіт №174 від 21.10.2020	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомерекс-екст"		UA-2020-03-31-001935-а
1.5.1.5	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛВ-35 кВ м.Озерна-Височанка"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	99,70	1,20	119,64	1,20	119,64	99,70	1,20	119,63	1,20	119,63	Акт виконання робіт №223 від 24.12.2020	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Львівенергомерекс-екст"		UA-2020-03-31-001995-а
1.5.1.6	Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ АТ "Прикарпатськеенерго",	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	Акт виконання робіт №29 від 17.12.2020	0,00	0,00	-0,00	ТОВ "Львівенергомерекс-екст"		UA-2020-03-19-000097-с
1.5.1.7	Розробка ПКД "Технічне переоснащення мереж 10 кВ в с.Полонича із переведенням від новобудованої ПС 35 кВ Полонича"	км	прибуток на виробничі інвестиції	26,11	8,20	214,07	8,20	214,07	26,10	8,20	214,02	8,20	214,02	Акт виконання робіт №86 від 31.08.2020	0,00	0,05	-0,02	ТОВ "ЕлектроПолос-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-000507-с
Усього по розділу 1:						178 788,12		178 788,12			147 912,08		147 912,08			30 876,05				
2. Заходи зі зменшення витрат електричної енергії																				
2.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ					12 364,24		12 364,24			6 136,58		6 136,58			6 227,66				
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електролічильників з будівництвом GSM модемом на території Івано-Франківської області (підземним способом)	шт	за перепади реактивної е/е	18,76	254,00	4 765,04	254,00	4 765,04	18,75984	115,00	2 157,38	115,00	2 157,38	Акт ОЗ-1	139,00	2 607,66	-0,00	ТзОВ "ЗАХДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІ"	вказано у повномасштабній записі	UA-2020-02-18-001006-с
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ в центральній частині м. Івано-Франківська (підземним способом)	об'єкт	за перепади реактивної е/е	7 599,20	1,00	7 599,20	1,00	7 599,20	7 583,33	0,52	3 979,20	0,52	3 979,20	Акт ОЗ-1	0,48	3 620,00	-0,21	ПП "Інтеренергоінвест"	вказано у повномасштабній записі	UA-2020-02-18-001109-с
2.1.2	Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірних комплексів					1 216,22		1 216,22			1 043,37		1 043,37			172,85				
2.1.2.1	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) к.ст. 0,3S (Uном = 58-415В)	шт	за перепади реактивної е/е	14,58	4,00	58,32	4,00	58,32	13,33	4,00	53,32	4,00	53,32	Акт ОЗ-1 від 30.11.2020 (4 ліч.)	0,00	5,00	-8,57	Енергопроектс, ТОВ	Економія коштів	UA-2020-03-02-000319-с
2.1.2.2	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за перепади реактивної е/е	5,90	75,00	442,50	75,00	442,50	5,87	75,00	440,25	75,00	440,25	Акт ОЗ-1 від 30.11.2020 (45 ліч.), Акт ОЗ-1 від 30.12.2020 (30 ліч.)	0,00	2,25	-0,51	Енергопроектс, ТОВ	Економія коштів	UA-2020-03-02-000319-с
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за перепади реактивної е/е	5,00	40,00	200,00	40,00	200,00	4,97	40,00	198,80	40,00	198,80	Акт ОЗ-1 від 30.11.2020 (2 ліч.), Акт ОЗ-1 від 30.12.2020 (38 ліч.)	0,00	1,20	-0,60	Енергопроектс, ТОВ	Економія коштів	UA-2020-03-02-000319-с
2.1.2.4	Модернізація вимірних комплексів (Вимірні трансформатори струму 10(6) кВ кл. точ. 0,5S)	шт	за перепади реактивної е/е	6,50	54,00	351,00	54,00	351,00	6,50	54,00	351,00	54,00	351,00	Акт ОЗ-1 № 20-08-01-3, 20-09-06-42, 20-07-03-32, №20-12-05-63 (9 шт.), №20-12-01-28 (6 шт.), №20-12-03-1 (3 шт.), №20-12-03-2 (3 шт.)	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтаж"		UA-2020-04-15-001318-а
2.1.2.5	Модернізація вимірних комплексів (Вимірні трансформатори струму типу ТРО кл. точ. 0,3S)	шт	за перепади реактивної е/е	54,80	3,00	164,40	3,00	164,40							3,00	164,40	-100,00		вказано у повномасштабній записі	
2.1.3	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)					16 955,16		16 955,16			17 731,21		17 731,21			-776,06				
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за перепади реактивної е/е	16,67	57,00	950,02	57,00	950,02	17,12	57,00	976,02	57,00	976,02	Акт ОЗ-1	0,00	-26,00	2,74	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Альбат, ТОВ	збільшення вартості обладнання	UA-2020-02-26-000126-б UA-2020-02-26-000517-а UA-2020-02-26-000937-а UA-2020-02-26-001434-с UA-2020-02-26-000480-б UA-2020-02-26-001993-с
2.1.3.2	Однотипні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за перепади реактивної е/е	1,30	8 702,00	11 312,60	8 702,00	11 312,60	1,36	8 702,00	11 851,24	8 702,00	11 851,24	Акт ОЗ-1	0,00	-538,64	4,76	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Альбат, ТОВ	збільшення вартості обладнання	UA-2020-02-26-000126-б UA-2020-02-26-000517-а UA-2020-02-26-000937-а UA-2020-02-26-001434-с UA-2020-02-26-000480-б UA-2020-02-26-001993-с
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за перепади реактивної е/е	2,80	1 401,00	3 922,80	1 401,00	3 922,80	2,94	1 401,00	4 111,94	1 401,00	4 111,94	Акт ОЗ-1	0,00	-189,14	4,82	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Альбат, ТОВ	збільшення вартості обладнання	UA-2020-02-26-000126-б UA-2020-02-26-000517-а UA-2020-02-26-000937-а UA-2020-02-26-001434-с UA-2020-02-26-000480-б UA-2020-02-26-001993-с
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за перепади реактивної е/е	2,80	183,00	512,40	183,00	512,40	2,92	183,00	534,12	183,00	534,12	Акт ОЗ-1	0,00	-21,72	4,24	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Альбат, ТОВ	збільшення вартості обладнання	UA-2020-02-26-000126-б UA-2020-02-26-000517-а UA-2020-02-26-000937-а UA-2020-02-26-001434-с UA-2020-02-26-000480-б UA-2020-02-26-001993-с
2.1.3.5	Штат монтажний ЦДМП	шт	за перепади реактивної е/е	3,38	57,00	192,66	57,00	192,66	3,39	57,00	193,23	57,00	193,23	Акт ОЗ-1	0,00	-0,57	0,30	ТзОВ "Розумне енергетичне місто", ТзОВ "Вест-Електро"	збільшення вартості обладнання	UA-2020-01-27-000205-б UA-2020-01-16-001808-с
2.1.3.6	Трансформатори струму ТНП-0,66 кл. точ. 0,5S (коэф. 200...2000/5)	шт		6,37	174,00	64,68	174,00	64,68	6,37	174,00	64,68	174,00	64,68		0,00	0,00	0,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано						Результати документів, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, виконавця на тендері чи без	Прочинили невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоюю				кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ				
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТП-0,66 кВ точн. 0,5S 200/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,31	39,00	12,09	39,00	12,09	0,31	39,00	12,09	39,00	12,09	Акції ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтаж"		UA-2020-04-15-001318-a	
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТП-0,66 кВ точн. 0,5S 300/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,31	66,00	20,46	66,00	20,46	0,31	66,00	20,46	66,00	20,46	Акції ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтаж"		UA-2020-04-15-001318-a	
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТП-0,66 кВ точн. 0,5S 400/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,31	27,00	8,37	27,00	8,37	0,31	27,00	8,37	27,00	8,37	Акції ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтаж"		UA-2020-04-15-001318-a	
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТП-0,66 кВ точн. 0,5S 600/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,51	24,00	12,24	24,00	12,24	0,51	24,00	12,24	24,00	12,24	Акції ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтаж"		UA-2020-04-15-001318-a	
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТП-0,66 кВ точн. 0,5S 800/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,64	18,00	11,52	18,00	11,52	0,64	18,00	11,52	18,00	11,52	Акції ОЗ-1	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтаж"		UA-2020-04-15-001318-a	
2.1.4	Придбання стелів лінійних, трісканих лінійних, повітряних лінійних тощо					5 137,00		5 137,00			4 583,00		4 583,00			584,00					
2.1.4.1	Магазин навалювання СА5018	шт	за перетоки реактивної е/е	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	Акції ОЗ-1 від 28.05.2020р	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Енко"		UA-2020-03-11-001207-a	
2.1.4.2	Джерело струму та напруги МТ500	шт	за перетоки реактивної е/е	487,00	1,00	487,00	1,00	487,00	487,00	1,00	487,00	1,00	487,00	Акції ОЗ-1 від 09.07.2020р	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Енко"		UA-2020-03-11-001207-a	
2.1.4.3	Універсальна автоматизована станція "А" з системою для пошуку 3-фазних засобів об'єктів електричної енергії	шт	за перетоки реактивної е/е	3 920,00	1,00	3 920,00	1,00	3 920,00	3 916,00	1,00	3 916,00	1,00	3 916,00	Акції ОЗ-1 від 30.11.2020р	0,00	4,00	-0,10	ТзОВ "Ітера Україна"	Економія коштів	UA-2020-03-30-000509-a	
2.1.4.4	Реле Тестер - 05	шт	за перетоки реактивної е/е	580,00	1,00	580,00	1,00	580,00	-	-	-	-	-		1,00	580,00	-100,00	-	включено у повсякденний запит		
Усього по розділу 2						35 672,62		35 672,62			29 464,17		29 464,17			6 208,45					
3	Виробдження та розвиток АСДТК																				
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування мережею, морально і фізично зношених та для розширення можливостей, у т.ч.:					3 291,22		3 291,22			3 291,12		3 291,12			0,10					
3.1.1	Головний сервер ПС					3 291,22		3 291,22			3 291,12		3 291,12			0,10					
3.1.1.1	ПС 110/10кВ Закарпаття	шт	інше	753,70	1,00	753,70	1,00	753,70	753,67	1,00	753,67	1,00	753,67	Акції ОЗ-1 від 23.12.20	0,00	0,03	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	Економія коштів	UA-2020-04-16-003097-b	
3.1.1.2	ПС 35/10кВ Токмачки	шт	інше	860,44	1,00	860,44	1,00	860,44	860,40	1,00	860,40	1,00	860,40	Акції ОЗ-1 від 23.12.20	0,00	0,04	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	Економія коштів	UA-2020-04-16-003761-b	
3.1.1.3	ПС 35/10кВ Львівська	шт	інше	751,65	1,00	751,65	1,00	751,65	751,63	1,00	751,63	1,00	751,63	Акції ОЗ-1 від 23.12.20	0,00	0,02	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	Економія коштів	UA-2020-04-16-002961-b	
3.1.1.4	ПС 35/10кВ Корніїв	шт	інше	757,98	1,00	757,98	1,00	757,98	757,97	1,00	757,97	1,00	757,97	Акції ОЗ-1 від 23.12.20	0,00	0,01	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	Економія коштів	UA-2020-04-16-003215-b	
3.1.2	Розробка проектно-документації по телемеханізації ПС	шт	інше	55,81	3,00	167,44	3,00	167,44	55,81	3,00	167,44	3,00	167,44	Акції № 36 від 16.11.20	0,00	-0,00	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"		UA-2020-04-16-002836-b	
Усього по розділу 3:						3 291,22		3 291,22			3 291,12		3 291,12			0,10					
4	Виробдження та розвиток інформаційних технологій																				
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних програмних засобів інформаційних систем, у т.ч.:					4 636,47		4 636,47			4 567,58		4 567,58			68,89					
4.1.1	засоби для модернізації робочих станцій					2 441,58		2 441,58			2 400,27		2 400,27			41,31					
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	22,25	85,00	1 891,18	85,00	1 891,18	21,93	85,00	1 863,63	85,00	1 863,63	Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (13 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (13 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (13 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (20 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (26 шт.)	0,00	27,55	-1,46	ТзОВ "Ком'ютери та комунікації"	Економія коштів	UA-2020-03-23-000968-a	
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 24"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	6,40	86,00	550,40	86,00	550,40	6,24	86,00	536,64	86,00	536,64	Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (13 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (13 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (13 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (47 шт.)	0,00	13,76	-2,50	ТзОВ "Ком'ютери та комунікації"	Економія коштів	UA-2020-03-23-004823-b	
4.1.2	засоби для модернізації постійного обладнання комп'ютерних мереж					1 565,04		1 565,04			1 543,49		1 543,49			21,55					
4.1.2.1	Закупівля обладнання для мережевого модуля ЦОД	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 565,04	1,00	1 565,04	1,00	1 565,04	1 543,49	1,00	1 543,49	1,00	1 543,49	Акції вводу ОЗ-1 від 10.08.2020 (2 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 10.08.2020 (1 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 10.08.2020 (1 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 21.09.2020 (1 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 25.09.2020 (1 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 25.09.2020 (1 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 25.09.2020 (4 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 16.11.2020 (2 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 16.11.2020 (7 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 16.11.2020 (2 шт.)	0,00	21,55	-1,38	ТзОВ "Ком'ютери та комунікації"	Економія коштів	UA-2020-02-24-000091-a	
4.1.3	інше засоби інформаційних систем					629,85		629,85			623,82		623,82	Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (1 шт.) Акції вводу ОЗ-1 від 30.11.2020 (5 шт.)	0,00	6,03	-0,96	ТзОВ "Ком'ютери та комунікації"	Економія коштів	UA-2019-03-29-001569-b	
4.1.3.1	Закупівля моно-шарних багатофункціональних принтерів А4	шт	прибуток на виробничі інвестиції	104,98	6,00	629,85	6,00	629,85	103,97	6,00	623,82	6,00	623,82								
4.2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення, у т.ч.:					730,00		730,00			730,00		730,00			0,00					
4.2.2	Бізнесові системи					280,00		280,00			280,00		280,00			0,00					
4.2.5.1	Придбання модуля та підсистем програмно-інформаційного комплексу	шт	прибуток на виробничі інвестиції	280,00	1,00	280,00	1,00	280,00	280,00	1,00	280,00	1,00	280,00	Акції вводу НМА-1 від 30.12.2020	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Екстраком"		UA-2020-04-17-007051-b	
4.2.4	Інше програмне забезпечення					450,00		450,00			450,00		450,00			0,00					

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано				Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	Задіяні кошти не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, виключно на території чи без	Початок виконання плану	Ідентифікатор закупівлі	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ					
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість							вартість, тис. грн. без ПДВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.3.8.1	Придбання модуля та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	прибуток на виробничі інвестиції	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	Акт вводу НМА-1 від 15.09.2020	0,00	0,00	0,00	ТЗОВ "Енергософтком"		UA-2020-04-15-001828-а
Усього по розділу 4:						5 366,47		5 366,47			5 297,58		5 297,58			68,89				
5 Виробдження та розвиток систем зв'язку																				
5.1	Система зв'язку, у т.ч.:					2 462,45		2 462,45			2 406,45		2 406,45			56,00				
5.1.1	Цифрові автономні телефонні станції (АТС)					885,00		885,00			829,00		829,00			56,00				
5.1.1.1	Програмно-апаратний комплекс AVAYA AURA у фізії	шт	прибуток на виробничі інвестиції	885,00	1,00	885,00	1,00	885,00	829,00	1,00	829,00	1,00	829,00	Акт вводу в експлуатацію ОЗ-1 (39 шт) від 30.12.20	0,00	56,00	-6,33	ТОВ "Аніта Профіт"	Економія коштів	UA-2020-04-16-001548-а
5.1.2	Модернізація наявних мереж зв'язку (радіо, високочастотні, радіоселективні тощо)					1 577,45		1 577,45			1 577,45		1 577,45			-0,00				
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛС	км	прибуток на виробничі інвестиції	65,40	24,12	1 577,45	24,12	1 577,45	65,40	24,12	1 577,45	24,12	1 577,45	Акт вводу в експлуатацію ОЗ-1 (3 шт) від 29.12.20, 30.12.20	0,00	-0,00	0,00	ПП "Інтерпроектівест"		UA-2020-04-15-003243-б
Усього по розділу 5:						2 462,45		2 462,45			2 406,45		2 406,45			56,00				
6 Модернізація та закупівля колісної техніки																				
6.1	Застосування колісної техніки, у т.ч.:					4 241,75		4 241,75			348,01		348,01			3 893,75				
6.1.1	Підйомник АЛТ-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	2 260,00	1,00	2 260,00	1,00	2 260,00	-	-	-	-	-		1,00	2 260,00	-100,00	-	вказано у пояснювочній записці	UA-2020-02-21-001791-а
6.1.2	Шість автомобілів Iveco Daily (4x4)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 650,00	1,00	1 650,00	1,00	1 650,00	-	-	-	-	-		1,00	1 650,00	-100,00	-	вказано у пояснювочній записці	UA-2020-03-30-001175-б
6.1.3	Автомобіль бригадний Citroen Berlingo Worker	шт	прибуток на виробничі інвестиції	331,75	1,00	331,75	1,00	331,75	348,01	1,00	348,01	1,00	348,01	Акт ОЗ-1 від 7.04.2020	0,00	-16,26	4,90	ТОВ "Модерн-Авто"	збільшення вартості обладнання	UA-2020-03-13-001937-а
Усього по розділу 6:						4 241,75		4 241,75			348,01		348,01			3 893,75				
7 Інше																				
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробування електричних мереж					7 984,37		7 984,37			7 313,95		7 313,95			670,42				
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,37	7 502,80	0,37	7 502,80	20 117,05	0,36	7 313,95	0,36	7 313,95	Акт виконання робіт №119 від 30.03.2020 р., № 129 від 30.09.2020	0,01	188,85	-0,23	ТЗОВ "Нова Енергетична Програма"	вказано у пояснювочній записці	UA-2018-05-14-000831-а
7.1.2	Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті	шт	прибуток на виробничі інвестиції	161,46	1,00	161,46	1,00	161,46	-	-	-	-	-		1,00	161,46	-100,00	-	вказано у пояснювочній записці	
7.1.3	Система пошуку пошкодження кабелів об'єкта MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESO NT	шт	прибуток на виробничі інвестиції	320,11	1,00	320,11	1,00	320,11	-	-	-	-	-		1,00	320,11	-100,00	-	вказано у пояснювочній записці	
Усього по розділу 7:						7 984,37		7 984,37			7 313,95		7 313,95			670,42				
Усього по програмі:						237 807,00		237 807,00			196 033,34		196 033,34			41 773,66				

19.01.2021 року

Заступник Голови Правління

М.П.

Костюк В.В.

Він. Цілик О.В.
тел. 59-46-10



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо причин неповного виконання Інвестиційної програми
АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.03.2020 року № 604 в обсязі 237 807 тис. грн. (без ПДВ).

Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» профінансована в розмірі 196,03 тис. грн. (без ПДВ) відповідно виконання Інвестиційної програми 2020 року складає 82,43%.

Причиною неповного виконання інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. є нижченаведені причини.

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів по всій території країни з 12 березня 2020 року для недопущення поширення зараження SARS-CoV-2 територією України, АТ «Прикарпаттяобленерго» не виконало в повному обсязі ІІ 2020 року.

В звітному періоді, по об'єктах, по яким проведені тендерні процедури і укладені угоди на виконання робіт, АТ «Прикарпаттяобленерго» провело фінансування в розмірі авансу робіт, що виконуються підрядними організаціями згідно ІІ-2020. У зв'язку із запровадженням карантину на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoM-2, закриттям кордонів, припиненням пасажирських перевезень і заборонаю масових зібрань, підрядні організації не виконали роботи та не закупили обладнання в повному обсязі, передбачені авансовими платежами, тому подальше фінансування не проводилося.

У зв'язку із вищенаведеним не виконано в повному обсязі наступні заходи в розрізі контрагентів:

ТОВ "ІМС -Україна" – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договори на виконання наступних заходів ІІ 2020 року, а саме: пункт 1.1.1.1.4 «Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр. Красне від ПС 110кВ “Перегінськ”» на суму 508,14 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 508,14 тис. грн. без ПДВ), пункт 1.1.1.1.5 «Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр. Погорілець від ПС 35кВ “Струтин”» на суму 508,14 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 508,14 тис. грн. без ПДВ), пункт 1.4.1.5 «Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні: ПС Брочків 35 кВ» на суму 1 740,87 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 1 740,87 тис. грн. без ПДВ). Враховуючи введені на території України карантинні заходи та неможливістю закупівлі обладнання, ТОВ "ІМС-Україна" повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» стосовно неможливості реалізації вищезазначених заходів до кінця поточного року (Додаток № 1 – лист ТОВ "ІМС –Україна №2020/12/04 від 04.12.2020).

ПП "Альфа Енерго Груп" – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договір на виконання заходу ІІ 2020 року, а саме: пункт 1.2.2.1.13 «Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ» на суму 2 255,95 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 2 255,95 тис. грн. без ПДВ). Враховуючи введені на території України карантинні заходи та неможливістю

закупівлі обладнання, ПП "Альфа Енерго Груп" повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» стосовно неможливості реалізації вищезазначеного заходу до кінця поточного року (Додаток № 2 – лист ПП "Альфа Енерго Груп" № 1802-12/20 від 04.12.2020).

ТОВ "Новітні енергетичні програми" – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договір на виконання заходу ІП 2020 року, а саме, пункт 1.3.1.1 «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області» на суму 41 975,00 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 40 517,70 тис. грн. без ПДВ (95% від вартості проекту).

Внаслідок надзвичайної ситуації, що сталась на території Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року, АТ «Прикарпаттяобленерго» 27 липня 2020 року розпочало процедуру внесення змін до ІП 2020 року, де проект «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області» був зазначений в ролі джерела фінансування для можливості реалізації заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Проект змін до Інвестиційної програми 2020 року було направлено на погодження в НКРЕКП листом №50010460/105 від 23.09.2020 та листом №50010460/133 від 21.10.2020 товариство зверталось до комісії із проханням про продовження терміну розгляду змін до ІП 2020, у зв'язку з тривалим процесом розгляду та погодження змін до інвестиційної програми Державною інспекцією Енергетичного нагляду України та Міністерством енергетики України. Погодження Міністерства енергетики України відбулося 27.10.2020 року листом № 26/1.1-4.2-22632.

На початок грудня, процедура розгляду та затвердження проекту змін до ІП 2020 не розпочалась, а на весь процес (проведення відкритого обговорення, оприлюднення проекту постанови та її затвердження) необхідно близько 3 тижнів. Враховуючи, що схвалення проекту змін ІП 2020 року відбулось би наприкінці року і на виконання робіт час відсутній, АТ «Прикарпаттяобленерго» звернулось до НКРЕКП листом № 50010460/162 від 03.12.2020 з проханням не розглядати подані товариством зміни до Інвестиційної програми 2020 року. Після цього, товариство звернулось до підрядної організації стосовно відновлення фінансування та продовження запланованих в 2020 році об'ємів робіт. У відповідь, ТзОВ "Новітні енергетичні програми" повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» що термін виготовлення обладнання необхідного для реалізації проекту становить від 3 до 6 місяців, а тому завершення реалізації проекту можливе тільки в першому півріччі 2021 року (Додаток №3 – лист ТзОВ "Новітні енергетичні програми" № 2020/12/07-1 від 07.12.2020)

ПП "Інтеренергоінвест" – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договори на виконання наступних заходів ІП 2020 року, а саме: пункт 1.3.1.2 «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"» на суму 1 573,12 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 1 596,00 тис. грн. без ПДВ) та пункт 2.1.1.2 «Побудова АСОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ (підрядним способом)» на суму 7 853,33 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 7 599,20 тис. грн. без ПДВ). Враховуючи введені на території України карантинні заходи та неможливістю закупівлі обладнання, ПП "Інтеренергоінвест" повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» стосовно неможливості реалізації вищезазначених заходів в повному обсязі до кінця поточного року (Додаток № 4 – лист ПП "Інтеренергоінвест" №226 від 21.10.2020 та додаток № 5 лист № 04/01 від 04.12.2020).

ТОВ "ЗАХІДНІ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ" – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договір на виконання заходу ІП 2020 року, а саме: пункт 2.1.1.1 «Побудова

АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електролічильників з вбудованим GSM модемом на території Івано-Франківської області (підрядним способом)» на суму 4 765,00 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 4 765,04 тис. грн. без ПДВ). Враховуючи введені на території України карантинні заходи та неможливістю закупівлі обладнання, ТОВ "ЗАХІДНІ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ" повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» стосовно неможливості реалізації вищезазначеного заходу в повному обсязі до кінця поточного року (Додаток № 6 – лист ТзОВ "ЗАХІДНІ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ" № 14-10 від 13.10.2020).

ТОВ «Торговий дім Техкомплект» – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договори на виконання наступних заходів ІІ 2020 року, а саме: пункт 6.1.1 «Підйомник АГП-18 на базі Iveco Daily (4x4)» на суму 2 260,00 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 2 260,00 тис. грн. без ПДВ), пункт 6.1.2 «Шасі автомобіля Iveco Daily (4x4)» на суму 1 650,00 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 1 650,00 тис. грн. без ПДВ). Враховуючи введені на території України карантинні заходи та неможливістю закупівлі обладнання, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» стосовно неможливості реалізації вищезазначених заходів. У відповідь на це, АТ «Прикарпаттяобленерго» ініціювало зміни до ІІ 2020 року, які успішно пройшли громадські обговорення та отримали погодження Міністерства енергетики України 27.10.2020 року листом № 26/1.1-4.2-22632. (Додаток № 7 – лист ТОВ «Торговий дім Техкомплект» № 0033 від 26.06.2020, Додаток № 8 – Протокол №2 від 07.08.2020 року, щодо розгляду наданих пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення відкритого обговорення проекту змін до Інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік).

Проект змін до Інвестиційної програми 2020 року було направлено на погодження в НКРЕКП листом №50010460/105 від 23.09.2020 та листом №50010460/133 від 21.10.2020 товариство зверталось до Вас із проханням про продовження терміну розгляду змін до ІІ 2020 у зв'язку з тривалим процесом розгляду та погодження змін до інвестиційної програми Державною інспекцією Енергетичного нагляду України та Міністерством енергетики України.

На початок грудня, процедура розгляду та затвердження проекту змін до ІІ 2020 не розпочалась, а на весь процес (проведення відкритого обговорення, оприлюднення проекту постанови та її затвердження) необхідно близько 3 тижнів. Враховуючи, що затвердження проекту змін до ІІ 2020 року відбулось би наприкінці року, АТ «Прикарпаттяобленерго» звернулось до НКРЕКП листом № 50010460/162 від 03.12.2020 з проханням не розглядати подані товариством зміни до Інвестиційної програми 2020 року.

ТОВ «ЕНКО» – в результаті проведених закупівельних процедур було заключено договори на виконання наступних заходів ІІ 2020 року, а саме: пункт 2.1.2.5 «Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу CTSO 38 кл. точн. 0,5S)» на суму 164,40 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 164,40 тис. грн. без ПДВ), пункт 2.1.4.4 «Реле Тестер - 05» на суму 580,00 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 580,00 тис. грн. без ПДВ), пункт 7.1.3 «Система пошуку пошкодження кабельної оболонки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT» на суму 320,11 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 320,11 тис. грн. без ПДВ) та пункт 7.1.2 «Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті» на суму 161,46 тис. грн. без ПДВ (Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 161,46 тис. грн. без ПДВ). Враховуючи введені на території

України карантинні заходи та неможливістю вчасної поставки обладнання (не раніше ніж 15 березня 2021 року), ТОВ «ЕНКО» повідомило АТ «Прикарпаттяобленерго» стосовно неможливості реалізації вищезазначених заходів в рамках поточного року. (Додаток № 9 – лист №пр-101 від 07.10.2020)

Інвестиційними програмами АТ «Прикарпаттяобленерго» 2018-2020 років було передбачене фінансування в сумі 20 117,050 тис. грн. без ПДВ об'єкта «Будівництво цеху по ремонту обладнання» (пункт 7.1.1 ІП 2020 року, виконавець - ТзОВ "Новітні енергетичні програми, Затверджено НКРЕКП на поточний захід в 2020 році 7 502,80 тис. грн. без ПДВ (37% від вартості проекту).

У процесі будівництва став очевидним факт, що у кошторисній документації проектною організацією (проектант ТОВ «Ательє архітектури плюс») були допущені суттєві помилки, а саме не враховані усі обсяги будівельно-монтажних робіт, які були передбачені проектом, відсутні розділи проекту «Водопостачання», «Водовідведення», «Зовнішні мережі», не враховані вимоги ДБН щодо облаштування ліфтів із ліфтовою шафою, входних пандусів, не передбачено гідроізоляцію фундаменту, виготовлення рандбалки для укріплення фундаменту, необхідності здійснення водовідливу, оскільки у ґрунтах велика кількість ґрунтових вод та мазуту, не передбачена щебенева основа під фундаментом. (Про це було повідомлено НКРЕКП листом №00000058/447 від 18.11.2020). Після тривалого процесу по доопрацюванню робочого проекту та отримання висновку держекспертизи, АТ «Прикарпаттяобленерго» включила в проєкт ІП 2021 року продовження робіт по проєкту «Будівництво цеху по ремонту обладнання», які успішно пройшли громадські слухання та отримали погодження від Державної інспекції Енергетичного нагляду України та Міністерства енергетики України. В результаті опрацювання проєкту інвестиційної програми відповідальними особами НКРЕКП даний захід було виключено із проєкту ІП 2021 року.

Загальне невиконання ІП 2020 року АТ «Прикарпаттяобленерго» складає 44,3 млн. грн. без ПДВ, тому просимо перенести виконання вищезазначених заходів на перше півріччя 2021 року без джерел фінансування, та погодити збільшення загальної вартості об'єкта «Будівництво цеху по ремонту обладнання» до суми 67 396,78 тис. грн. без ПДВ.

Заступник Голови Правління



Костюк В.В.