

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2021	до	31.03.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	319 853,88	51 447,97	60 738,70	13 334,76	118,06%	-9 290,73
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	84 416,25	22 622,36	23 424,84	2 733,41	103,55%	-802,48
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	7 013,71	3 456,98	0,00	0,00	0,00%	3 456,98
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	12 556,58	2 412,67	2 050,92	0,00	85,01%	361,75
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	4 418,95	1 620,48	1 177,99	0,00	72,69%	442,50
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	18 848,12	4 700,25	1 528,00	0,00	32,51%	3 172,25
7	Інше	5 449,51	2 119,74	0,00	0,00	0,00%	2 119,74
	Усього	452 557,00	88 380,46	88 920,45	16 068,17	100,61%	-539,99

Заступник Голови Правління

"20" 04 2021 року



Костюк В.В.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, товари, визначено на тендері чи без	Причини відхилення плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ			
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	Реконструкція ЛЕП 0,38 кВ, ліній, з'єднань з ліній					136 247,84		26 180,42			45 243,48		13 334,76			-	19 363,82		
1.1.1	Реконструкція ЛЕП 0,38 кВ, ЛПН 6-10 кВ					10 506,48		31 464,82			11 220,47		9 473,85			-	9 473,85		
1.1.1.1	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ	км			34,65	41 289,85	7,47	8 923,49			15,64		11 930,17	-	8,47	-	3 987,78		
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ ПС Косів-КР 427 пр.Селівка в мережах Косівського РЕМ	км	амортизаційні відрахування	923,99	3,11	2 869,91		-	912,45	3,11	2 834,06		-	3,11	-	2 834,06	-	1,25	ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ ПС Яворів-ТП 501 пр.Свідівка Косівського району Івано-Франківської області в мережах Косівського РЕМ	км	амортизаційні відрахування	863,92	3,18	2 744,68		-	853,38	3,18	2 711,20		-	3,18	-	2 711,20	-	1,22	ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ пр. Бурут с. Дембровка Верховського району Івано-Франківської області	км	амортизаційні відрахування	480,61	2,77	1 329,38	0,50	240,31	473,07	2,77	1 308,52		-	2,27	-	1 068,21	-	1,57	ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.1.1.4	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ пр. Бурут с. Бурут с. Шибене Верховського району Івано-Франківської області	км	амортизаційні відрахування	780,06	6,59	5 138,23	2,00	1 560,11	770,67	6,59	5 076,40		-	4,59	-	3 516,29	-	1,20	ТОВ "Новітні енергетичні програми"
1.1.1.1.5	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ пр. Ясенів смт. Верховна Верховського р-ну	км	амортизаційні відрахування	1 516,89	2,67	4 044,04	1,67	2 527,14	-	-	-		-		1,67	2 527,14	-	-	перерозподіл коштів
1.1.1.1.6	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ пр. Ясенів с. Верхній Ясенів Верховського р-ну	км	амортизаційні відрахування	708,59	3,05	2 160,48		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.7	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ пр. Ясенів с. Черетів Верховського р-ну	км	амортизаційні відрахування	385,13	0,36	137,11		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.8	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ "Войтув"	км	амортизаційні відрахування	2 027,57	2,22	4 503,24	1,00	2 027,57	-	-	-		-		1,00	2 027,57	-	-	перерозподіл коштів
1.1.1.1.9	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ "Кремниця"	км	амортизаційні відрахування	1 283,63	7,14	9 168,98	2,00	2 567,26	-	-	-		-		2,00	2 567,26	-	-	перерозподіл коштів
1.1.1.1.10	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ "Ворохна"	км	амортизаційні відрахування	466,20	1,03	481,12		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.11	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ ПС Янів-ЗТП 8 пр.Рівня (Яремчанський РЕМ)	км	амортизаційні відрахування	780,00	1,92	1 496,04		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.12	Технічне переоснащення ЛПН-10 кВ ПС Ворохта-ЗТП 211 пр.ТІ-211 (Яремчанський РЕМ)	км	амортизаційні відрахування	1 609,41	0,63	1 018,76		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.13	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Тіпів від ПС 35 кВ "Коломия"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.14	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Містур від ПС 35 кВ "Вігвад"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.15	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Морні Осани від ПС 35 кВ "Делатин"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.16	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Мончухин від ПС 110 кВ "Янів"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.17	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Беріш від ПС 110 кВ "Жовтень"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.18	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Чертанівка від ПС 110 кВ "Косів"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.19	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Сокотівка від ПС 110 кВ "Косів"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.20	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Бруструв від ПС 35 кВ "Косів"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.21	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Косівч від ПС 35 кВ "Косів"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.22	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.В. Рокити від ПС 35 кВ "Кути"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.23	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Волоків від ПС 35кВ "Підгір'я"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.24	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Мислівка від ПС 35кВ "Шандра"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.1.25	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Бабин від ПС 35кВ "Солом'янка"	шт	амортизаційні відрахування	469,92	1,00	469,92		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ	км		1 826,97	21,48	39 386,63	6,33	12 481,62			-		-		6,33	12 481,62	-	-	
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Берішівка - ТП-114 з реконструкцією ТП-114 в м.Івано-Франківськ	км	прибуток на виробничі інвестиції	1 959,70	11,21	21 968,26	3,00	5 879,11	-	-	-		-		3,00	5 879,11	-	-	перерозподіл коштів
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-6 кВ "ПС БНМР - ТП-419" в м.Калуш	км	прибуток на виробничі інвестиції	2 774,71	1,13	3 124,33	1,13	3 124,33	-	-	-		-		1,13	3 124,33	-	-	перерозподіл коштів
1.1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-6 кВ "ТП-419 - РП-5" в м.Калуш	км	прибуток на виробничі інвестиції	2 744,51	0,77	2 113,27	0,20	548,90	-	-	-		-		0,20	548,90	-	-	перерозподіл коштів
1.1.1.2.4	Реконструкція КЛ-10 кВ "ЗТП-489 - ГТП-29" в с. Забістрівка Галицького району	км	прибуток на виробничі інвестиції	1 246,41	0,32	392,62		-	-	-	-		-		-	-	-	-	
1.1.1.2.5	Технічне переоснащення мереж 10 кВ в с.Полонина Яремчанської міськради, Івано-Франківської обл. із переміщенням від дообладнання ПС 35 кВ Полонина	км	прибуток на виробничі інвестиції	1 473,83	5,11	7 541,61	1,00	1 475,85	-	-	-		-		1,00	1 475,85	-	-	проведення відрахувань коштів
1.1.1.2.6	Технічне переоснащення КЛ-6 кВ від ПС 110/35 кВ "Коломия" - РП-1 №2 в м.Коломия Івано-Франківської області	км	прибуток на виробничі інвестиції	1 453,43	2,87	4 165,54	1,00	1 453,43	-	-	-		-		1,00	1 453,43	-	-	проведення відрахувань коштів
1.1.2	Реконструкція ЛЕП 0,38 кВ, ЛПН 6-10 кВ					56 440,55		4 776,40			33 613,27		13 334,76			-	28 836,87		
1.1.2.1	Технічне переоснащення ЛПН-6,4 кВ з використанням самогнотримних ізольованих проводів	км		785,81	64,70	50 839,62	6,09	4 776,40	819,16	41,83	33 613,27	16,09	13 334,76	-	34,95	-	28 836,87	4,24	
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ЛПН-6,4 кВ від КТП-252 з застосуванням самогнотримних ізольованих проводів в с. Ростоки Косівського району Івано-Франківської області	км	амортизаційні відрахування	755,45	4,09	3 086,78	4,09	3 086,78	-	-	-		-		4,09	3 086,78	-	-	перерозподіл коштів

[illegible]

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (порогові значення)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавців робіт, послуг, продавців товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ				
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.1.8	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-93, с.Переріс, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	363,83	1,00	363,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.9	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-199, с.Розівчи, Коломийського району, філія "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	543,27	1,00	543,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.10	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-37, с.Пашатичи, Коломийського району, філія "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	337,74	1,00	357,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.11	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-281, с.Виноград, Коломийського району, філія "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	817,07	1,00	817,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.12	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-234, с.Черемха, Коломийського району, філія "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	390,01	1,00	390,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.13	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-511, с.Гішівці, Коломийського району, філія "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	299,31	1,00	299,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.14	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-94, с.Годи, Коломийського району, філія "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	397,38	1,00	397,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.15	Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-11, с.Ст.Лиски, Тисменицького району, філія "Центральна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	202,53	1,00	202,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.16	Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-468, с.Курці, Тисменицького району, філія "Центральна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	984,10	1,00	984,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.17	Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-595, с.Курці, Тисменицького району, філія "Центральна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	666,32	1,00	666,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.18	Будівництво розв'язувального ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-108, с.Земі, Калуського району, філія "Заливе" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	332,86	1,00	332,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.19	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-18, с.Збіра, Калуського району, ЛЕП-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	979,43	1,00	979,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.20	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-57, с.Трабів, Розв'язувального району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	916,74	1,00	916,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.21	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-353, с.Княжків, Коломийського району, ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	597,89	1,00	597,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.22	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-6 2-2, ТП-4 3-6 м. Яремче ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	576,33	1,00	576,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.23	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-187 3-4 в с. Космач Косівського району та ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	544,71	1,00	544,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.24	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-187 3-2 в с. Космач Косівського району та ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	383,62	1,00	383,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.25	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-185 в с. Хом'яків Сватківського району, ЛЕП-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	413,37	1,00	413,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Реконструкція ПС, ПЛ та ТП, зміна даних					122 293,68		20 554,31				12 189,68				8 445,23				
1.3.1	Реконструкція ПС, ПЛ та ТП, зміна даних					122 839,55		20 554,31				12 189,69				8 445,23				
1.3.1.1	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Порохта", снт.Порохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (перехідний проект з ДІ 2020)	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	41 975,00	0,03	1 457,30	-	-	41 975,00	0,03	1 416,67	-	-	0,03	-	1 416,67	-	ТОВ "Нісінні енергетичні програми"	-	
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Крошів"	об'єкт	амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, за періодом реалізації с/с, дохід від продажів ТОВ за 2018 рік (50%), додатково отриманий дохід за результатами діяльності 2019 року	97 889,99	1,00	97 889,99	0,15	14 683,50	97 731,33	0,07	6 942,42	-	-	0,08	-	7 741,08	-	0,16	ТОВ "Нісінні енергетичні програми"	переробка сировини

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період			Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано					Результати документи, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно								
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість		вартість, тис. грн. без ПДВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.1.3	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Галач" із заміною силового трансформатора	об'єкт	амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, за перетомі реалізованої с/с, дохід від небажаних ТВЕ за 2018 рік (50%)	23 483,26	1,00	23 483,26	0,25	5 870,81	23 477,42	0,16	3 750,00	-	-	-	0,09	2 120,81	-	0,02	ТОВ "Нова енергетична програма"	перерозподіл коштів
1.3.2	Реконструкція ТП РП 35 кВ					2 883,01														
1.3.2.1	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Мехпреси" з заміною силового трансформатора, м. Галач, Івано-Франківської обл.	об'єкт	за перетомі реалізованої с/с	3 831,91	1,00	3 831,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.2	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Ісакія" з заміною силового трансформатора, с. Ісакія, Івано-Франківської обл.	об'єкт	за перетомі реалізованої с/с	4 031,10	1,00	4 051,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Реконструкція ТП РП 6-20 кВ					2 199,84														
1.3.3.1	Реконструкція РП-3 м. Калущ	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	919,93	1,00	919,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.2	Технічне переоснащення ТП-165 с. Яворів Дрогобицького району з переведенням з напруги 6кВ на 10кВ та будівництвом ділянки ТП-10кВ до ПЛ-10кВ пр. Якубія від ПС 35кВ "Ісакія"	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	1 270,11	1,00	1 270,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, чистого з нах:					31 204,31		4 593,63								4 593,63				
1.4.1	Модернізація ПС, ТП та РП 35-110 кВ					11 764,54		4 593,63								4 593,63				
1.4.1.1	Модернізація (технічне переоснащення) ПС Буртин 110 кВ з заміною масляних викивачів 35 кВ на вакуумні	шт	дохід від небажаних ТВЕ за 2018 рік (50%)	1 003,75	6,00	6 022,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.2	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних викивачів 10 кВ на вакуумні	шт		191,40	30,00	5 742,03	24,00	4 593,63	-	-	-	-	-	-	24,00	4 593,63	-	-	-	
1.4.1.2.1	ПС Підпечери 35 кВ	шт	дохід від небажаних ТВЕ за 2018 рік (50%)	191,40	8,00	1 531,23	8,00	1 531,23	-	-	-	-	-	-	8,00	1 531,23	-	-	перерозподіл коштів	
1.4.1.2.2	ПС Тисмениця 35 кВ	шт	за перетомі реалізованої с/с	191,40	6,00	1 148,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.2.3	ПС Печеники 35 кВ	шт	за перетомі реалізованої с/с	191,40	7,00	1 339,80	7,00	1 339,80	-	-	-	-	-	-	7,00	1 339,80	-	-	перерозподіл коштів	
1.4.1.2.4	ПС Товмачів 35 кВ	шт	дохід від небажаних ТВЕ за 2018 рік (50%)	191,40	9,00	1 722,60	9,00	1 722,60	-	-	-	-	-	-	9,00	1 722,60	-	-	перерозподіл коштів	
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ					91,69		19 439,72												
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною шпф та силового трансформатора 6-10/0,4 кВ	шт		228,49	42,00	9 592,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною шпф та силового трансформатора на ТМГСО-100/10(6)/0,4-У1, У/Ун-0	шт	прибуток на виробничі інвестиції	222,14	27,00	5 997,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною шпф та силового трансформатора на ТМГСО-160/10(6)/0,4-У1, У/Ун-0	шт	прибуток на виробничі інвестиції	229,79	9,00	2 068,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною шпф та силового трансформатора на ТМГ-250/10(6)/0,4-У1, У/Ун-0	шт	прибуток на виробничі інвестиції	234,31	6,00	1 527,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора 6-10/0,4 кВ	шт		89,33	48,00	3 855,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.2.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10(6)/0,4-У1, У/Ун-0	шт	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	76,00	29,00	2 204,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.2.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10(6)/0,4-У1, У/Ун-0	шт	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	82,70	16,00	1 323,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.2.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10(6)/0,4-У1, У/Ун-0	шт	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	109,53	3,00	328,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.3	Модернізація ТП з заміною масляних викивачів 10 кВ на вакуумні	шт		5 991,00	1,00	5 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.3.1	Модернізація ТП 1003 Івано-Франківська з заміною масляних викивачів 10 кВ на вакуумні	шт	амортизаційні відрахування	5 991,00	1,00	5 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Інше					6 173,66		119,60			3 896,17					2 966,57				
1.5.1	ПКД та експлуатація ЕЛ/КЛ ПС 0,4-110 кВ					6 173,66		119,60			3 896,17					2 966,57				
1.5.1.1	Проектування КЛ-0,4 кВ	км		71,98	4,85	249,12	-	-	71,99	2,42	174,56	-	-	-	2,42	174,56	0,00	-	-	
1.5.1.1.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-287 до Стуса, 11а м. Івано-Франківська"	км	прибуток на виробничі інвестиції	31,80	0,30	9,54	-	-	31,80	0,15	4,77	-	-	-	0,15	4,77	0,01	-	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-287 до Стуса, 11а м. Івано-Франківська"	км	прибуток на виробничі інвестиції	83,13	0,30	24,95	-	-	83,17	0,15	12,47	-	-	-	0,15	12,47	0,02	-	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-265 до Стуса, 7.7А, 9.9А м. Івано-Франківська"	км	прибуток на виробничі інвестиції	81,16	0,40	32,46	-	-	81,15	0,20	16,23	-	-	-	0,20	16,23	-	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.4	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-285 до Стуса, 13 м. Івано-Франківська"	км	прибуток на виробничі інвестиції	37,88	0,20	7,58	-	-	37,90	0,10	3,79	-	-	-	0,10	3,79	0,07	-	ТОВ "КМК Електро"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (простачним підсумком)		Використано					Результати документів, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ					
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.5.1.1.5	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-285 до Стуса,13 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	131,13	0,20	26,23	-	-	131,15	0,10	13,11	-	-	-	-	0,10	-	13,11	0,02	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.6	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-20 до Ісидальності,36,36,38 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	68,43	0,75	51,32	-	-	68,43	0,38	25,66	-	-	-	-	0,38	-	25,66	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.7	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-62 до Вовчинецька,182 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	37,50	0,50	18,75	-	-	37,50	0,25	9,38	-	-	-	-	0,25	-	9,38	-	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.8	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-62 до Вовчинецька,184,186 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	83,43	0,50	41,72	-	-	83,44	0,25	20,86	-	-	-	-	0,25	-	20,86	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.9	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-19 до Грознальська,2,4,6 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	81,16	0,40	32,46	-	-	81,15	0,20	16,23	-	-	-	-	0,20	-	16,23	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.10	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-104 до Гаришів,1,3,5,7,9,11 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	86,98	0,35	30,44	-	-	86,97	0,18	15,22	-	-	-	-	0,18	-	15,22	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.11	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-49 до Гаришів,1,12,12А,18,24,28,28А м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	100,21	0,25	25,05	-	-	100,20	0,13	12,53	-	-	-	-	0,13	-	12,53	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.1.12	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-0,4 кВ від ТП-160 до Корса Данила,11А, ПД Бульвар,28,28А,30,30А м.Івано-Франківськ"	км	прибуток на виробничі інвестиції	69,47	0,70	48,63	-	-	69,47	0,35	24,31	-	-	-	-	0,35	-	24,31	0,00	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.2	Проектування КЛ-6-10 кВ	км	-	65,11	3,15	205,10	-	-	65,66	1,58	102,55	-	-	-	-	1,58	-	102,55	0,08		
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-10 кВ РП-9-ЗТП-284-І м.Івано-Франківськ"	км	за переїздом реактивної с/с	34,49	0,60	20,69	-	-	34,48	0,30	10,33	-	-	-	-	0,30	-	10,33	0,02	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-10 кВ РП-9-ЗТП-284-ІІ м.Івано-Франківськ"	км	за переїздом реактивної с/с	81,17	0,60	48,70	-	-	81,17	0,30	24,42	-	-	-	-	0,30	-	24,42	0,00	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-10 кВ ЗТП-284-ЗТП-285-І м.Івано-Франківськ"	км	за переїздом реактивної с/с	33,33	0,40	13,33	-	-	33,33	0,20	6,67	-	-	-	-	0,20	-	6,67	0,02	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-10 кВ ЗТП-284-ЗТП-285-ІІ м.Івано-Франківськ"	км	за переїздом реактивної с/с	96,51	0,40	38,61	-	-	96,53	0,20	19,33	-	-	-	-	0,20	-	19,33	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-10 кВ ТП-241-ТП-474 м.Івано-Франківськ"	км	за переїздом реактивної с/с	71,91	0,60	43,15	-	-	71,92	0,30	21,58	-	-	-	-	0,30	-	21,58	0,01	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Технічне перенесення КЛ-6 кВ ПС Сільмари-ЗТП-119 м.Коломия"	км	за переїздом реактивної с/с	73,06	0,55	40,62	-	-	73,44	0,28	20,22	-	-	-	-	0,28	-	20,22	0,58	ТОВ "КМК Електро"	
1.5.1.3	Проектування розв'язувальних ТП-100,4 кВ	шт	-	34,86	24,08	836,69	-	-	34,34	12,19	418,47	-	-	-	-	12,19	-	418,47	1,50		
1.5.1.3.1	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-66 с. Мис-ліва філії Залізня, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	44,63	1,00	44,63	-	-	44,01	0,51	22,50	-	-	-	-	0,51	-	22,50	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.2	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-100 с.Поліщуків філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	40,67	1,00	40,67	-	-	40,10	0,51	20,42	-	-	-	-	0,51	-	20,42	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.3	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-64 Л-1 с.Сидавка філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	44,88	1,00	44,88	-	-	44,25	0,51	22,50	-	-	-	-	0,51	-	22,50	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.4	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-64 Л-2 с.Сидавка філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	43,81	1,00	43,81	-	-	43,20	0,50	21,67	-	-	-	-	0,50	-	21,67	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.5	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-7 с.Порівня філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	62,17	1,00	62,17	-	-	61,30	0,51	31,25	-	-	-	-	0,51	-	31,25	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.6	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-64 с.Пасічки філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	25,19	1,00	25,19	-	-	24,83	0,52	12,92	-	-	-	-	0,52	-	12,92	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.7	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-150 с. Саджавка філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	51,18	1,00	51,18	-	-	50,47	0,50	25,00	-	-	-	-	0,50	-	25,00	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.8	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-141 с.Черний Потік філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	41,40	1,00	41,40	-	-	40,82	0,51	20,83	-	-	-	-	0,51	-	20,83	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.9	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-146 с.Ліпня філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	25,27	1,00	25,27	-	-	24,92	0,50	12,50	-	-	-	-	0,50	-	12,50	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.10	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-8 с.Кутів філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	14,48	1,00	14,48	-	-	14,28	0,50	7,08	-	-	-	-	0,50	-	7,08	1,38	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.11	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-162 с.В.Липня філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	27,97	1,00	27,97	-	-	27,58	0,51	14,17	-	-	-	-	0,51	-	14,17	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.12	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-89 с.Долішні філії Палізна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	24,54	1,00	24,54	-	-	24,20	0,52	12,50	-	-	-	-	0,52	-	12,50	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.13	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-260 с.Котилівка філії Сидівка, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	16,38	1,00	16,38	-	-	16,15	0,52	8,33	-	-	-	-	0,52	-	8,33	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.14	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-119 с.Червоний філії Сидівка, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	17,80	1,00	17,80	-	-	17,55	0,50	8,75	-	-	-	-	0,50	-	8,75	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	
1.5.1.3.15	ПКД"Будівництво розв'язувальної ТП 100,4 кВ для розв'язання ТП-320 с.Червоний філії Сидівка, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 100,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	17,49	1,00	17,49	-	-	17,24	0,51	8,75	-	-	-	-	0,51	-	8,75	1,40	ПІ "Альфа Енерго Груп"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (підсумком)		Виконано					Розкрити документи, які засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та планованою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, вказаного на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ				
									кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість							вартість, тис. грн. без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.5.1.3.16	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-156 с. Тучини філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	27,77	1,00	27,77			27,39	0,52	14,17			-	0,52	-	14,17	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.17	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-71 с. Стрийка філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	50,14	1,00	50,14			49,43	0,51	25,00			-	0,51	-	25,00	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.18	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-146 с. Рудини філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	46,87	1,00	46,87			46,22	0,50	23,33			-	0,50	-	23,33	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.19	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-398 с. Стари Кривотун філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	27,93	1,00	27,93			27,53	0,51	14,17			-	0,51	-	14,17	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.20	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-391 с. Красівська філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	27,93	1,00	27,93			27,53	0,51	14,17			-	0,51	-	14,17	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.21	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-190 с. Підвиска філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	28,43	1,00	28,43			28,03	0,51	14,17			-	0,51	-	14,17	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.22	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-517 с. Драгомиричів філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	45,78	1,00	45,78			45,14	0,50	22,50			-	0,50	-	22,50	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.23	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-52 с. Драгомиричів філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	42,00	1,00	42,00			41,41	0,50	20,83			-	0,50	-	20,83	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.3.24	ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП 10/0,4 кВ для розв'язання ТП-275 с. Колодішка філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	42,00	1,00	42,00			41,41	0,51	20,97			-	0,51	-	20,97	-	1,40	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4	Проектування ПЛ-0,4-10 кВ	шт	-	22,96	107,01	2 349,74	-	-	20,82	56,44	1 174,87	-	-	-	56,44	-	1 174,87	-	5,20	
1.5.1.4.1	Розробка ПКД "Технічне проектування мереж 0,4 кВ ТП-192 с.Косачів Косівського району	км	за перебігом реакційної є/є	18,45	11,30	208,49	-	-	17,53	5,94	104,17	-	-	-	5,94	-	104,17	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.2	Розробка ПКД "Будівництво ПЛ 10 кВ від ТП 266 (ПС Яблунівця) пр. ТП-249 в сторону ПС Ворота"	км	за перебігом реакційної є/є	44,08	4,90	215,98	-	-	41,87	2,49	104,17	-	-	-	2,49	-	104,17	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.3	Розробка ПКД "Будівництво ПЛ 10 кВ від ТП 266 (ПС Яблунівця) пр. ТП-544 в сторону ПС Полонина"	км	за перебігом реакційної є/є	41,58	4,90	203,74	-	-	39,50	2,53	100,00	-	-	-	2,53	-	100,00	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.4	Розробка ПКД "Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС Ворота пр. ТП-263 в сторону ПС Яблунівця"	км	за перебігом реакційної є/є	29,27	6,40	187,35	-	-	27,81	3,30	91,67	-	-	-	3,30	-	91,67	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.5	Розробка ПКД "Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 35/10 Полонина до ТП 305 (оп.257)"	км	за перебігом реакційної є/є	34,48	4,40	151,70	-	-	32,75	2,42	79,17	-	-	-	2,42	-	79,17	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.6	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС Яблунівця-ВВ-536 пр.Борисівка між оп.476-444"	км	за перебігом реакційної є/є	33,92	2,64	89,55	-	-	32,22	1,42	45,83	-	-	-	1,42	-	45,83	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.7	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС Яблунівця-ВВ-536 пр.Борисівка між оп.105-136"	км	за перебігом реакційної є/є	39,17	1,60	62,68	-	-	37,22	0,85	31,67	-	-	-	0,85	-	31,67	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.8	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС Устерини - КР-212 пр. Устерини між оп.15-29"	км	за перебігом реакційної є/є	46,16	0,96	44,32	-	-	43,86	0,53	23,33	-	-	-	0,53	-	23,33	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.9	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. Міричівка від ПС Босачів в районі перехрестя із ПЛ-110 кВ Стрий-1,2"	км	за перебігом реакційної є/є	454,67	0,03	24,10	-	-	431,93	0,03	12,50	-	-	-	0,03	-	12,50	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.10	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. Перегіньськ-2 від ПС Перегіньськ110кВ"	км	за перебігом реакційної є/є	59,89	0,54	34,74	-	-	56,90	0,31	17,50	-	-	-	0,31	-	17,50	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.11	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. Ясень від ПС Перегіньськ110кВ"	км	за перебігом реакційної є/є	6,79	30,00	203,73	-	-	6,43	15,76	101,67	-	-	-	15,76	-	101,67	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.12	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Потіричівка від ПС Стрипун 35кВ"	км	за перебігом реакційної є/є	35,96	2,25	80,90	-	-	34,16	1,22	41,67	-	-	-	1,22	-	41,67	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.13	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Бухівця ПС Розтока-ТП-456"	км	за перебігом реакційної є/є	32,40	4,20	136,09	-	-	30,78	2,17	66,67	-	-	-	2,17	-	66,67	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.14	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Бухівця ТП-456-ВВ-350 між оп.471-498"	км	за перебігом реакційної є/є	40,99	1,40	57,39	-	-	38,94	0,75	29,17	-	-	-	0,75	-	29,17	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.15	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Г.Карілівка ПС Ляшівці-ТП-532 до ВВ-351"	км	за перебігом реакційної є/є	3,78	14,25	53,82	-	-	3,59	7,66	27,50	-	-	-	7,66	-	27,50	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.16	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.ТП-264 (ТП-264-КР-80 пр.Підлісіння)"	км	за перебігом реакційної є/є	29,38	5,30	155,71	-	-	27,91	2,75	76,67	-	-	-	2,75	-	76,67	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.17	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. "Грофанівка" від ПС Трофанівка 35 кВ	км	за перебігом реакційної є/є	31,20	3,90	121,70	-	-	29,64	2,11	62,50	-	-	-	2,11	-	62,50	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.18	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. "Одесина" від ПС Заболотів 110 кВ	км	за перебігом реакційної є/є	57,22	0,60	34,33	-	-	54,36	0,32	17,50	-	-	-	0,32	-	17,50	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.19	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Кедрова від ПС Шваченівка 35 кВ	км	за перебігом реакційної є/є	42,59	1,20	51,11	-	-	40,46	0,64	25,83	-	-	-	0,64	-	25,83	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.20	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ пр.Тучини від ПС Дюрів 35 кВ	км	за перебігом реакційної є/є	61,32	0,42	25,84	-	-	58,45	0,21	12,50	-	-	-	0,21	-	12,50	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.21	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ пр.Кривотун від ПС Опаї 110 кВ із резервуарним від ПЛ 10 кВ пр.Коробівка від ПС Тучини 35 кВ та ПЛ 10 кВ пр.Заріччя від ПС Опаї 110 кВ"	км	за перебігом реакційної є/є	30,25	5,50	166,38	-	-	28,74	2,90	83,33	-	-	-	2,90	-	83,33	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.22	Розробка ПКД "Реконструкція переходу через ріку ПЛ 10 кВ ТП-436-ТП-162"	км	за перебігом реакційної є/є	174,43	0,12	20,93	-	-	165,70	0,07	10,83	-	-	-	0,07	-	10,83	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.4.23	Розробка ПКД "Реконструкція переходу через ріку ПЛ 10 кВ пр. ТП-162"	км	за перебігом реакційної є/є	136,87	0,14	19,16	-	-	130,03	0,07	9,04	-	-	-	0,07	-	9,04	-	5,00	ПП "Альфа Енерго Груп"
1.5.1.5	Проектування ТП-0,4-10 кВ	шт	-	44,37	1,00	44,37	-	-	44,37	0,50	22,18	-	-	-	0,50	-	22,18	-	0,01	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Результати документа, який здійснює прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану			
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ						
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.5.1.5.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ЗТП-40 м Івано-Франківськ"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	44,37	1,00	44,37	-	-	44,37	0,50	22,18	-	-	-	-	0,50	-	22,18	-	0,01	ТОВ "Електрополос-ІФ"	
1.5.1.6	Розробка ПКД "Реконструкція ШПЗ-6 кВ ТЕС-ІП В-32-4ПТ-1"	км	прибуток на виробничі інвестиції	35,98	1,20	67,18	-	-	53,93	0,60	32,36	-	-	-	-	0,60	-	32,36	-	3,66	ТОВ "Львівенергоммеректпроект"	
1.5.1.7	Розробка ПКД "Будівництво ПС 10/6 кВ "Водохисля"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	269,57	1,00	269,57	-	-	269,35	0,50	134,68	-	-	-	-	0,50	-	134,68	-	0,08	ТОВ "Електрополос-ІФ"	
1.5.1.8	Розробка ПКД "Будівництво ШЛ-10 кВ до ПС Водохисля"	км	прибуток на виробничі інвестиції	35,66	4,50	250,48	-	-	55,58	2,25	125,06	-	-	-	-	2,25	-	125,06	-	0,14	ТОВ "Електрополос-ІФ"	
1.5.1.9	Розробка ПКД "Будівництво ПС 35/10 кВ Яблунця"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	448,12	1,00	448,12	-	-	449,28	0,50	224,64	-	-	-	-	0,50	-	224,64	0,26		ТОВ "Львівенергоммеректпроект"	
1.5.1.10	Розробка ПКД "Будівництво ПС 35/10 кВ Березів"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	497,70	1,00	497,70	-	-	498,61	0,50	249,30	-	-	-	-	0,50	-	249,30	0,18		ТОВ "Львівенергоммеректпроект"	
1.5.1.11	Розробка ПКД "Реконструкція ПС 110/35/10 кВ Яблунів"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	328,33	1,00	328,33	-	-	328,03	0,50	164,01	-	-	-	-	0,50	-	164,01	-	0,09	ТОВ "Львівенергоммеректпроект"	
1.5.1.12	Розробка ПКД "Будівництво доволонної ПЛ 35 кВ від ПС 110 кВ Яблунів до ПС Березів"	км	прибуток на виробничі інвестиції	23,92	22,00	526,26	5,00	119,60	23,95	11,00	263,48	-	-	-	-	6,00	-	143,87	0,13		ТОВ "Львівенергоммеректпроект"	
Усього по розділу 1:						319 853,88		51 447,97			60 738,70		13 334,76			-	9 290,73					
2.	Заходи зі зняття нестатичних витрат електричної енергії																					
2.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ					21 257,96		9 297,82			8 808,29		269,81				1 288,73					
2.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електростанцій з вбудованим медком на території Івано-Франківської області (підприємство медком)	шт			360,88	21 257,96	189,80	9 297,82		186,48	8 808,29	9,45	269,81			2,52	1 288,73					
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електростанцій з вбудованим ОСМ медком на території Івано-Франківської області (підприємство медком)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	18,76	334,00	6 265,84	96,00	1 800,96	18,76	96,01	1 800,96	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	ТОВ "ЕМК Електро"; ТОВ "Західенерготехнології"		
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електростанцій з вбудованим РЛС медком на території Івано-Франківської області (підприємство медком)	шт	прибуток на виробничі інвестиції, дохід від небажаних ТБЕ за 2018 рік (50%)	576,62	26,00	14 992,12	13,00	7 496,06	592,98	10,47	6 207,33	0,45	269,01	ОЗ-1		2,53	1 288,73	2,84		перерозподіл коштів		
2.2	Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірвальних комплексів					2 634,34		964,84			-		-				964,84					
2.2.1	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) і кат. 0,5S (Unom = 58-415В)	шт	за переток реактивної е/е	13,44	5,00	77,20	1,00	15,44	-	-	-					1,00	15,44	-		перерозподіл коштів		
2.2.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) і (100В)	шт	за переток реактивної е/е	6,23	80,00	500,00	30,00	187,50	-	-	-					30,00	187,50	-		перерозподіл коштів		
2.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за переток реактивної е/е	5,30	8,00	42,40	-	-	-	-	-					-	-	-				
2.2.4	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт	за переток реактивної е/е	8,56	42,00	359,52	12,00	102,72	-	-	-					12,00	102,72	-		перерозподіл коштів		
2.2.5	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10, ТПОЛУ-10) кл. точн. 0,5S, трифазні)	шт	за переток реактивної е/е	8,56	12,00	102,72	3,00	25,68	-	-	-					3,00	25,68	-		перерозподіл коштів		
2.2.6	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму типу ТРО кл. точн. 0,5S)	шт	за переток реактивної е/е	76,20	15,00	1 143,00	6,00	457,20	-	-	-					6,00	457,20	-		перерозподіл коштів		
2.2.7	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори напруги типу ЗЛНУ31 (група) кл. точн. 0,5)	шт	за переток реактивної е/е	58,50	7,00	409,50	3,00	175,50	-	-	-					3,00	175,50	-		перерозподіл коштів		
2.3	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)					59 445,95		12 082,36			15 416,56		3 464,41			-	3 334,36					
2.3.1	Прилади передачі даних з функцією РЛС передачі даних	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20,40	333,00	6 926,40	67,00	1 393,60	18,83	48,00	903,90					19,00	489,70	-	9,47	ТОВ "Телекомунікаційні технології"; ПП "ЕЛК"	перерозподіл коштів	
2.3.2	Однофазні лічильники з функцією РЛС передачі даних	шт	амортизаційні відрахування	1,38	23 851,00	32 914,38	4 770,00	6 582,60	1,38	7 082,00	9 749,34	1 042,00	1 425,69	ОЗ-1	-	2 312,00	-	3 166,74	-	0,24	ТОВ "Телекомунікаційні технології"; ПП "ЕЛК"	
2.3.3	Трифазні лічильники з функцією РЛС передачі даних (прямого включення)	шт	прибуток на виробничі інвестиції, за переток реактивної е/е	2,97	6 114,00	18 158,58	1 222,00	3 629,34	2,96	1 538,00	4 558,17	353,00	1 038,72	ОЗ-1	-	316,00	-	928,83	-	0,21	ТОВ "Телекомунікаційні технології"; ПП "ЕЛК"	
2.3.4	Трифазні лічильники з функцією РЛС передачі даних (трансформаторного включення)	шт	дохід від небажаних ТБЕ за 2018 рік (50%)	2,93	414,00	1 213,02	83,00	243,19	2,93	70,00	205,15					13,00	38,04	0,02		ТОВ "Телекомунікаційні технології"; ПП "ЕЛК"	перерозподіл коштів	
2.3.5	Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 8SFF (867959-B21 v2R3*360GB)	шт	дохід від небажаних ТБЕ за 2018 рік (50%)	233,57	1,00	233,57			-	-	-					1,00	233,57	-		перерозподіл коштів		
2.4	Придбання стелів поперес, зрізових лічильників, попересних лічильників тощо					1 078,00		279,00			-		-				279,00					

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період			Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Використано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або отримання даних прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Початок виконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	профінансовано			основно							
									питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1	Універсальний калібратор DMEL 1009* з струмовою катушкою СПОЖ.2 або аналог	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	283,00	1,00	283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Калібратор тестерів ізоляції MI91 або аналог	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	279,00	1,00	279,00	1,00	279,00	-	-	-	-	-	-	1,00	279,00	-	-	перерозподіл коштів
2.4.3	Джерело струму та напруги MT500 або аналог	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	516,00	1,00	516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу 2						84 416,25		32 622,36			23 424,84		2 749,65		-	802,48			
3	Впровадження та розвиток АСДТК																		
3.1	Приблизно та впровадження засоби диспетчерсько-технологічного керування зм'єст, морально і фізично зношених та для поліпшення безпеки, т.ч.:					7 913,71		3 456,98								3 456,98			
3.1.1	Телемеханізм. ПС					7 913,71		3 456,98								3 456,98			
3.1.1.1	ПС 35/10 Хутрова фабрика Лисецька СЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	839,00	1,00	839,00	0,50	419,50	-	-	-	-	-	-	0,50	419,50	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.2	РП 4 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	799,00	1,00	799,00	0,50	399,50	-	-	-	-	-	-	0,50	399,50	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.3	РП 6 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	670,00	1,00	670,00	0,50	335,00	-	-	-	-	-	-	0,50	335,00	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.4	РП 8 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	670,00	1,00	670,00	0,50	335,00	-	-	-	-	-	-	0,50	335,00	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.5	РП 2 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	897,00	1,00	897,00	0,50	448,50	-	-	-	-	-	-	0,50	448,50	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.6	РП 10 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	860,00	1,00	860,00	0,50	430,00	-	-	-	-	-	-	0,50	430,00	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.7	РП 3 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	890,00	1,00	890,00	0,50	445,00	-	-	-	-	-	-	0,50	445,00	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.8	РП 7 Івано-Франківський РЕМ	шт.	амортизаційні відрахування	890,00	1,00	890,00	0,50	445,00	-	-	-	-	-	-	0,50	445,00	-	-	перерозподіл коштів
3.1.1.9	Розробка проектної документації по телемеханізації РП	шт.	дохід від надання ТБЕ за 2018 рік (50%)	49,87	10,00	498,71	4,00	199,48	-	-	-	-	-	-	4,00	199,48	-	-	перерозподіл коштів
Усього по розділу 3:						7 913,71		3 456,98								3 456,98			
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформаційних, т.ч.:					6 636,88		462,67								462,67			
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій					2 099,88		462,67								462,67			
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт.	за перетворення існуючої сіт.	20,39	76,00	1 564,84	17,00	350,03	-	-	-	-	-	-	17,00	350,03	-	-	перерозподіл коштів
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 23,8"	шт.	амортизаційні відрахування	7,04	76,00	535,04	16,00	112,64	-	-	-	-	-	-	16,00	112,64	-	-	перерозподіл коштів
4.1.2	закупівля серверного обладнання					3 558,49													
4.1.2.1	Закупівля серверів для розвитку інформаційної підтримки та створення єдиного сегменту баз даних СБД	шт.	амортизаційні відрахування	1 748,48	1,00	1 748,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.2	Закупівля високошвидкісної дискової стійки для баз даних	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	1 510,01	1,00	1 510,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Інші засоби інформаційні					1 278,51													
4.1.3.1	Закупівля моно-закресних багатофункціональних принтерів А4	шт.	амортизаційні відрахування	120,70	5,00	603,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2	Закупівля лазерних принтерів формату А4	шт.	амортизаційні відрахування	13,71	31,00	425,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3	Закупівля планшетів	шт.	амортизаційні відрахування	12,50	20,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, т.ч.:					5 919,70		1 950,00			1 850,92				-	189,92			
4.2.1	Інші програмне забезпечення					5 919,70		1 950,00			1 850,92					189,92			
4.2.1.1	Програмна підтримка та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСДТК	шт.	амортизаційні відрахування	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	499,97	1,00	499,97				-	0,03	-	0,01	ТОВ "ЕмпіроСофтКон"
4.2.1.2	Закупівля ліцензії VMware vSphere Standard 7 версії	шт.	амортизаційні відрахування	133,20	1,00	153,20	-	-	150,95	1,00	150,95				-	1,00	-	1,47	ТОВ «Ком'ютери та комунікації»
4.2.1.3	Ліцензія Microsoft ExchangeCAL 2019 SINGLE OLP NL UkrCAL	шт.	амортизаційні відрахування	5,80	250,00	1 450,00	250,00	1 450,00	5,60	250,00	1 400,00				-	50,00	-	3,45	ТОВ «Ком'ютери та комунікації»
4.2.1.4	Програмна ПЗ для прогнозування закупівлі о/с	шт.	прибуток на виробничій інвестиції	3 816,50	1,00	3 816,50	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
Усього по розділу 4:						12 556,58		2 412,67			2 050,92					361,75			
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку																		
5.1	Система зв'язку, т.ч.:					4 418,95		1 620,48			1 177,99								
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)					885,00		442,50								442,50			
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у фізії	шт.	амортизаційні відрахування	885,00	1,00	885,00	0,50	442,50	-	-	-				0,50	442,50	-	-	перерозподіл коштів
5.1.2	Модернізація наявних апаратів зв'язку (радіо, високочастотні, аналогові тощо)					3 533,95		1 177,98			1 177,99					-	0,00		
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією SD-WAN	км	амортизаційні відрахування	65,40	54,04	3 533,95	18,01	1 177,98	65,40	18,01	1 177,99				-	0,00	-	0,00	ПІП "Інтер-Буд-Бизнес"
Усього по розділу 5:						4 418,95		1 620,48			1 177,99						442,50		
6	Модернізація та закупівля копісної техніки																		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (підсумком)		Виконано				Результат документа, який застосує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
									профінансовано		освоєно								
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн.	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис. грн. без ПДВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.1	Закупівля коштиків техніки, у т.ч.:					18 848,12		4 700,25			1 528,00					3 172,25			
6.1.1	Підйомник АПТ-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	амортизаційні відрахування	2 137,37	1,00	2 137,37	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1.2	Автомобіль бригадний «Renault Master»	шт	амортизаційні відрахування	721,33	4,00	2 885,32	1,00	721,33	-	-	-				1,00	721,33	-		проведення відкритих торгів
6.1.3	Автомобіль бригадний «Renault Trafik»	шт	амортизаційні відрахування	713,40	1,00	713,40	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1.4	Автолабораторія на базі «Renault Master»	шт	амортизаційні відрахування	757,00	1,00	757,00	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1.5	Автолабораторія на базі фургона «Renault Master»	шт	амортизаційні відрахування	715,68	1,00	715,68	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1.6	Універсальний сінгловолоток SHERP NEW	шт	амортизаційні відрахування	2 450,30	1,00	2 450,30	1,00	2 450,30	-	-	-				1,00	2 450,30	-		проведення відкритих торгів
6.1.7	Автогидродопомп Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily 4x2 (2 місця)	шт	амортизаційні відрахування	1 825,00	2,00	3 650,00	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1.8	Автогидродопомп Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily 4x2 (3 місця)	шт	за переобладнанням	1 717,50	1,00	1 717,50	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1.9	Автомобіль бригадний «Bimobil 1.200»	шт	амортизаційні відрахування	764,31	5,00	3 821,55	2,00	1 528,62	764,00	2,00	1 528,00				-	0,62	-	0,04	ТОВ "Аленис-А"
Усього по розділу 6:							18 848,12		4 700,25		1 528,00					3 172,25			
7	Інше																		
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електронних мереж					5 449,51		2 119,74			-					2 119,74			
7.1.1	Портативна система для СНЧ випробувань КЛ до 35 кВ Basic Vida або аналог	шт	дохід від продажів ТВЕ за 2018 рік (50%)	1 342,98	1,00	1 342,98	-	-	-	-	-				-	-	-		
7.1.2	Приймач ударних імпульсів від акустичних хвиль Digirbnc або аналог	шт	амортизаційні відрахування	194,54	1,00	194,54	-	-	-	-	-				-	-	-		
7.1.3	Електролабораторія кабельна пересувна КАС-3	шт	амортизаційні відрахування	580,87	1,00	580,87	1,00	580,87	-						1,00	580,87	-		перерозподіл коштів
7.1.4	Комплект діагностичної мобільної на базі моста змінного струму СА7100-3 або аналог	шт	прибуток на виробничі витрати	340,97	1,00	340,97	1,00	340,97	-						1,00	340,97	-		перерозподіл коштів
7.1.5	Комплект для перевірки МП РЗА (6x32A, 400x300В, ПЗ Advanced Protection, ІЕС61850, привласності, транспортний кейс) СМС356 OMCRON	шт	прибуток на виробничі витрати	1 792,25	1,00	1 792,25	-	-	-	-	-				-	-	-		
7.1.6	Прилади вимірювання IEEE Metrel MI 2892 EU клас А	шт	амортизаційні відрахування	118,79	10,00	1 197,90	10,00	1 197,90	-						10,00	1 197,90	-		перерозподіл коштів
Усього по розділу 7:							5 449,51		2 119,74		-					2 119,74			
Усього по програмі:							452 557,00		88 380,46		88 920,45		16 068,17		-	539,99			

20 04 2021 року

Заступник Голови Правління

М.П.

Костюк В.В.

