

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Прикарпаттяобленерго"			
Звітний період	з	01.01.2021	до	30.09.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)	У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання	337 179,00	208 292,38	295 361,30	183 065,26	141,80%	-87 068,92	1 918,47
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	93 997,31	66 639,55	82 502,95	52 595,58	123,80%	-15 863,40	1 220,02
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	7 270,25	5 710,71	5 660,31	-	99,12%	50,40	0,68
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	13 845,74	8 946,41	11 278,69	9 702,36	126,07%	-2 332,28	326,78
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	6 902,93	4 861,45	5 031,39	-	103,50%	-169,94	2,56
6	Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки	22 758,12	6 142,91	6 742,63	3 820,00	109,76%	-599,72	1,55
7	Інше	14 862,65	3 462,72	7 313,19	3 908,15	211,20%	-3 850,47	13,45
	Усього	496 816,00	304 056,14	433 890,45	253 091,34	136,12%	-109 834,31	3 483,52

Голова Правління
АТ "Прикарпаттяобленерго"

"22" 10 2021 року



(підпис)

МП (за наявності)

Бубен О.О.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми																					
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на проєкційний період				Заплановано на звітний період (нарахованим відсотком)		Виконано				Джерело фінансування*	Результати виконання заходу ІП	Залишилось не профінансовано		У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)**	Різниця між фактичною вартістю однієї одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, включено на теплові карти без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн					
									питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість				вартість, тис. грн					
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13	14,00	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Будівництво, технічне перенесення та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:	-	-	-	-	115 995,05	0,00	88 527,89	-	-	104 817,72	-	57 339,73	-	-	-16 289,83	986,72	-	-	-	-
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ	-	-	-	-	59 554,50	0,00	43 096,67	-	-	51 004,64	-	14 798,38	-	-	-7 907,97	446,61	-	-	-	-
1.1.1.1	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ	км	-	-	34,65	42 217,13	0,00	28 873,35	-	-	34,65	38 874,80	15,89	14 405,76	-	-10 001,45	446,39	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ ПС Косів-КР 427 пр.Соколіва в мережах Косівського РЕМ	км	амортизація	923,99	3,11	2 869,91	1,00	923,99	912,45	3,11	2 834,06	2,72	2 478,48	амортизація	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 281-1 від 30.09.2021	-2,11	-1 910,07	35,86	-1,25	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.2	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ ПС Яворів-ТП 501 пр.Сидяча Косівського району Івано-Франківської області в мережах Косівського РЕМ	км	амортизація	863,92	3,18	2 744,68	1,00	863,92	853,38	3,18	2 711,20	3,18	2 711,20	амортизація	ОЗ-2 від 30.08.2021	-2,18	-1 847,28	33,48	-1,22	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.3	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ пр. Бурут с. Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області	км	амортизація	480,61	2,77	1 329,38	2,00	961,23	473,07	2,77	1 308,52	-	-	амортизація	-	-0,77	-347,29	20,86	-1,57	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.4	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ пр. Бурут с. Бурут с. Шибівське Верховинського району Івано-Франківської області	км	амортизація	780,06	6,59	5 138,23	4,00	3 120,23	770,67	6,59	5 076,40	6,59	5 076,40	амортизація	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 282-4 від 30.09.2021	-2,59	-1 956,18	61,83	-1,20	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.5	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ пр. Ясенів смт. Верховини Верховинського р-ну	км	амортизація	1 516,89	2,67	4 044,04	2,67	4 044,04	1 498,61	2,67	3 995,30	-	-	амортизація	-	0,00	48,73	48,73	-1,21	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Економія коштів
1.1.1.1.6	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ пр. Ясенів с. Верой Ясенів Верховинського р-ну	км	амортизація	708,59	3,05	2 160,48	2,00	1 417,17	699,98	3,05	2 134,23	3,05	2 134,23	амортизація	ОЗ-2 від 30.08.2021	-1,05	-717,05	26,26	-1,22	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.7	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ пр. Ясенів с. Черетів Верховинського р-ну	км	амортизація	385,13	0,36	137,11	0,36	137,11	379,68	0,36	135,17	0,36	135,17	амортизація	ОЗ-2 від 30.08.2021	0,00	1,94	1,94	-1,42	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Економія коштів
1.1.1.1.8	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ "Войтул"	км	амортизація	2 027,57	2,22	4 503,24	2,22	4 503,24	2 003,00	2,22	4 448,67	-	-	амортизація	-	0,00	54,57	54,57	-1,21	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Економія коштів
1.1.1.1.9	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ "Кремені"	км	амортизація	1 283,63	7,14	9 168,98	5,50	7 059,97	1 268,81	7,14	9 063,11	-	-	амортизація	-	-1,64	-2 003,13	105,87	-1,15	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.10	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ "Воронця"	км	амортизація	466,20	1,03	481,12	1,03	481,12	460,91	1,03	475,66	-	-	амортизація	-	0,00	5,46	5,46	-1,13	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Економія коштів
1.1.1.1.11	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ ПС Ямів-ЗТП 8 пр.Рівня (Яремчанський РЕМ)	км	амортизація	780,00	1,92	1 496,04	1,00	780,00	770,11	1,92	1 477,06	-	-	амортизація	-	-0,92	-697,06	18,98	-1,27	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.12	Технічне перенесення ЛЛ-10 кВ ПС Воростів-ЗТП 211 пр.ТП-211 (Яремчанський РЕМ)	км	амортизація	1 699,41	0,63	1 018,76	0,63	1 018,76	1 591,31	0,63	1 007,30	-	-	амортизація	-	0,00	11,46	11,46	-1,12	ТОВ "Нова енергетична програма" UA-2021-01-04-002667-с	Економія коштів
1.1.1.1.13	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Тисів від ПС 35 кВ "Богданів"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	ОЗ-1 від 30.07.2021	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.14	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Місунь від ПС 35 кВ "Виноград"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	ОЗ-1 від 30.07.2021	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.15	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Чорні Остані від ПС 35 кВ "Пелітани"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.16	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Мікуличин від ПС 110 кВ "Ямів"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.17	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Берепа від ПС 110 кВ "Ямів"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.18	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Чернішівка від ПС 110 кВ "Косів"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.19	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Соколіва від ПС 110 кВ "Косів"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.20	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Брустура від ПС 35 кВ "Космач"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.21	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Космач від ПС 35 кВ "Космач"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	467,57	1,00	467,57	1,00	467,57	амортизація	-	-0,50	-232,61	2,34	-0,50	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	Перерозподіл коштів
1.1.1.1.22	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.В. Рожан від ПС 35 кВ "Кути"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	-	0,00	0,00	-	0,00	амортизація	-	0,50	234,96	-	-	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	
1.1.1.1.23	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Волосів від ПС 35кВ "Підцилі"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	-	0,00	0,00	1,00	467,57	амортизація	ОЗ-1 від 30.07.2021	0,50	234,96	-	-	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	
1.1.1.1.24	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Мислівка від ПС 35кВ "Шаланди"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	-	0,00	0,00	1,00	467,57	амортизація	ОЗ-1 від 30.07.2021	0,50	234,96	-	-	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	
1.1.1.1.25	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Бабче від ПС 35кВ "Соломине"	шт	амортизація	469,92	1,00	469,92	0,50	234,96	-	0,00	0,00	-	0,00	амортизація	-	0,50	234,96	-	-	ПІ "Інтер-Буд-Інвест" UA-2021-03-09-003140-а	
1.1.1.1.26	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Криве від ПС 110кВ "Перегінське"	шт	невикористані кошти 2020 року	508,14	1,00	508,14	0,50	254,07	-	0,00	0,00	-	0,00	амортизація	-	0,50	254,07	-	-	ТОВ "ІМС-Україна" UA-2020-03-10-000488-а	
1.1.1.1.27	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Логорізький від ПС 35кВ "Струтин"	шт	невикористані кошти 2020 року	508,14	1,00	508,14	0,50	254,07	-	0,00	0,00	-	0,00	амортизація	-	0,50	254,07	-	-	ТОВ "ІМС-Україна" UA-2020-03-10-000269-б	
1.1.1.2	Технічне перенесення КЛ-10 кВ	км	-	1 701,91	10,19	17 337,37	8,08	14 223,32	-	-	6,70	12 129,84	0,32	392,62	-	-	2 093,48	0,22	-	-	-
1.1.1.2.1	Технічне перенесення КЛ-6 кВ "ТС НЕМР - ТП-419" в м.Калуш	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2 774,71	1,13	3 124,33	1,13	3 124,33	2 774,71	0,75	2 083,33	-	-	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-	0,38	1 041,00	-	0,00	ТОВ "Західноенергетична програма" UA-2021-03-02-006565-а	
1.1.1.2.2	Технічне перенесення КЛ-6 кВ "ТП-419 - РП-5" в м.Калуш	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2 744,51	0,77	2 113,27	0,77	2 113,27	2 744,22	0,77	2 113,05	-	-	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-	0,00	0,22	0,22	-0,81	ТОВ "Західноенергетична програма" UA-2021-03-02-006565-а	Економія коштів
1.1.1.2.3	Реконструкція КЛ-10 кВ "ЗТП-489 - ГТП-29" в с. Задністрівське Галицького району	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 246,41	0,32	392,62	0,32	392,62	1 246,41	0,32	392,62	0,32	392,62	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-2 від 23.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Західноенергетична програма" UA-2021-03-02-006565-а	
1.1.1.2.4	Технічне перенесення мереж 10 кВ в с.Полонина Яремчанської міськради, Івано-Франківської обл. із переведенням від новообудованого ПС 35 кВ Полонина	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 475,85	5,11	7 541,61	3,00	4 427,56	1 549,24	4,87	7 540,83	-	-	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-	-1,87	-3 113,27	-	4,97	ТОВ "Розумне Енергетичне Місто" UA-2021-04-29-000799-б	Перерозподіл коштів

1.1.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-6 кВ від ПС 110/35 кВ "Козацька" - РП-1 №2 в м.Коломиї Івано-Франківської області	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 453,43	2,87	4 165,54	2,87	4 165,54	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		2,87	4 165,54	-	-		
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ	-	-	-	-	56 440,55	0,00	45 431,22	-	-	53 813,08	-	42 541,35	-	-	-	-8 381,86	540,10	-	-	
1.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуваних ізоляційних проводів	км	-	785,81	64,70	50 838,62	51,60	39 829,28	782,11	61,64	48 211,98	46,24	36 940,25	-	-	-	-8 382,69	539,27	-	-	
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-252 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Ростоки Косівського району Івано-Франківської області	км	амортизація	755,45	4,09	3 086,78	4,09	3 086,78	747,16	4,09	3 052,92			амортизація		0,00	33,87	33,87	-1,10	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Економія коштів
1.1.2.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Доліна Тлумачського району Івано-Франківської області	км	амортизація	691,82	5,37	3 712,98	5,37	3 712,98	684,06	2,31	1 583,33			амортизація		3,05	2 129,65	41,62	-1,12	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-160 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Братківці Тимішівського району Івано-Франківської області	км	амортизація	1 260,95	0,26	321,54	0,26	321,54	1 263,50	0,26	322,19	0,26	322,19	амортизація	03-2 від 30.09.2021	0,00	-0,65	-	0,20	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-38 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Братківці Тимішівського району Івано-Франківської області	км	амортизація	1 055,96	6,00	6 334,71	3,00	3 167,88	1 044,53	6,00	6 266,17	6,00	6 266,17	амортизація	03-2 від 30.08.2021 та 03-2 від 01.09.2021	-3,00	-3 098,28	68,54	-1,08	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-39 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Братківці Тимішівського району Івано-Франківської області	км	амортизація	955,77	3,07	2 937,09	2,00	1 911,54	945,05	3,07	2 904,15	3,07	2 904,15	амортизація	03-2 від 30.08.2021 та 03-2 від 01.09.2021	-1,07	-992,61	32,94	-1,12	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-40 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Братківці Тимішівського району Івано-Франківської області	км	амортизація	756,55	5,04	3 810,73	5,04	3 810,73	749,22	5,04	3 773,81	5,04	3 773,81	амортизація	03-2 від 30.09.2021	0,00	36,92	36,92	-0,97	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Економія коштів
1.1.2.1.7	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Солотухів Долинського району Івано-Франківської області	км	амортизація	648,97	5,61	3 640,71	5,61	3 640,71	642,04	5,61	3 601,87	5,61	3 601,87	амортизація	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 286-7 від 30.09.2021	0,00	38,85	38,85	-1,07	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Економія коштів
1.1.2.1.8	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 з застосуванням самоутримуваних ізоляційних проводів в с.Солотухів Долинського району Івано-Франківської області	км	амортизація	691,88	4,93	3 428,62	4,93	3 428,62	688,78	4,93	3 393,62			амортизація		0,00	35,00	35,00	-1,02	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Економія коштів
1.1.2.1.9	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 з застосуванням СП в с.Полізна Богородчанського району	км	амортизація	895,62	3,64	3 261,83	3,64	3 261,83	886,29	3,64	3 227,88	3,64	3 227,88	амортизація	03-2 від 27.07.2021 та 30.07.2021	0,00	33,95	33,95	-1,04	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Економія коштів
1.1.2.1.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-276 з застосуванням СП в с.Стариця Богородчанського району	км	амортизація	788,49	5,02	3 961,38	4,00	3 153,97	779,81	5,02	3 917,77	5,02	3 917,77	амортизація	03-2 від 27.07.2021	-1,02	-763,80	43,61	-1,10	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.11	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-84 з застосуванням СП в с.Глибочок Богородчанського району	км	амортизація	901,13	4,26	3 841,50	3,00	2 703,38	894,82	4,26	3 814,63	4,26	3 814,63	амортизація	03-2 від 27.07.2021	-1,26	-1 111,25	26,88	-0,70	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.12	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-261 с.м.т.Кутів (Косівський РЕМ)	км	амортизація	818,97	3,67	3 007,27	2,00	1 637,95	808,00	3,67	2 966,97			амортизація		-1,67	-1 329,03	40,30	-1,34	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.1.13	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-16 с.Степанівка Калуського району	км	амортизація	690,89	13,74	9 493,47	8,67	5 991,37	683,11	13,74	9 386,68	13,34	9 111,79	амортизація	Акт виконаних робіт № 38-13 від 31.03.2021, № 94-13 від 30.07.2021	-5,07	-3 395,31	106,79	-1,12	ТОВ "Новітні енергетичні програми" UA-2020-12-28-000922-б	Перерозподіл коштів
1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ	км	-	1 853,10	3,02	5 601,93	3,02	5 601,93	-	3,02	5 601,10	3,02	5 601,10	-	-	-	0,83	0,83	-	-	
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ЗТП-27 в м.Яремче Івано-Франківської області	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 073,27	1,13	1 209,57	1,13	1 209,57	1 073,23	1,13	1 209,53	1,13	1 209,53	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 284-1 від 30.09.2021	0,00	0,04	0,04	0,00	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	Економія коштів
1.1.2.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-434 м.Івано-Франківськ вул.Львівська	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2 596,20	0,20	506,26	0,20	506,26	2 595,49	0,20	506,12	0,20	506,12	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-2 від 22.07.2021	0,00	0,14	0,14	-0,03	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	Економія коштів
1.1.2.2.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ЖБ Львівська 7а до Ковалівця 90 м. Івано-Франківськ	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2 101,57	0,23	483,36	0,23	483,36	2 101,56	0,23	483,36	0,23	483,36	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-2 від 16.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	
1.1.2.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ від ТП-434 до Матейки 29,33 м. Івано-Франківськ	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 801,07	0,28	506,10	0,28	506,10	1 800,72	0,28	506,00	0,28	506,00	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-2 від 30.08.2021	0,00	0,10	0,10	-0,02	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	Економія коштів
1.1.2.2.5	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-122 до К.Данила 1,2,3,4,5,6,7 м. Івано-Франківськ	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2 101,52	0,48	1 010,83	0,48	1 010,83	2 100,56	0,48	1 010,37	0,48	1 010,37	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-2 від 30.09.2021	0,00	0,46	0,46	-0,05	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	Економія коштів
1.1.2.2.6	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-187 до Франка 3,5,7 м. Івано-Франківськ	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	3 283,80	0,25	807,82	0,25	807,82	3 283,43	0,25	807,72	0,25	807,72	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-2 від 01.09.2021	0,00	0,09	0,09	-0,01	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	Економія коштів
1.1.2.2.7	Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ від ТП-59 до Чорновола 1,2,3,4,5,6,7,9 м. Івано-Франківськ	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2 328,29	0,46	1 078,00	0,46	1 078,00	2 328,28	0,46	1 077,99	0,46	1 077,99	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-2 від 28.05.2021	0,00	0,01	0,01	0,00	ТОВ "Електрополос-ІФ" UA-2021-01-28-002614-а	Економія коштів
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з вики:	-	-	-	-	18 042,35	0,00	4 373,41	-	-	16 328,64	14 343,27	-	-	-	-11 955,23	168,10	-	-		
1.2.1	Будівництво нових РП та ТП 6-20 кВ	-	-	-	-	18 042,35	0,00	4 373,41	-	-	16 328,64	14 343,27	-	-	-	-11 955,23	168,10	-	-		
1.2.1.1	Будівництво розв'язувальних ТП-100,4 кВ та мереж до них	шт	-	546,74	33,00	18 042,35	10,00	4 373,41	29,50	16 328,64	25,00	14 343,27	-	-	-	-11 955,23	168,10	-	-		
1.2.1.1.1	Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язання ТП-174, с.В.Берези, Косівського району, Косівської СЕМ філії "Карпатська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	679,21	1,00	679,21	0,50	339,61	666,21	1,00	666,21	1,00	666,21	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-326,61	13,00	-1,91	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.2	Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язання ТП-179, с.Космач, Косівського району, Косівської СЕМ філії "Карпатська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	359,87	1,00	359,87	0,50	179,93	359,87	1,00	359,87	1,00	359,87	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 274-2 від 30.09.2021	-0,50	-179,93	0,00	0,00	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.3	Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язання ТП-131, пр.Катань, Верховинського району, філії "Карпатська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	287,84	1,00	287,84	0,50	143,92	287,84	1,00	287,84	1,00	287,84	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.09.2021	-0,50	-143,92	-	0,00	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.4	Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язання ТП-55, с.Яворів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	496,87	1,00	496,87	0,50	248,43	487,87	1,00	487,87	1,00	487,87	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 280-4 від 30.09.2021	-0,50	-239,43	9,00	-1,81	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.5	Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язання ТП-9, с.Старий Косів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	375,37	1,00	375,37	0,50	187,69	375,37	1,00	375,37	1,00	375,37	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.08.2021	-0,50	-187,69	-	0,00	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.6	Будівництво розв'язувального ТП-100,4 кВ для розв'язання ТП-45, с.Пасичів, Надвірнянського району, філії "Полонна", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	377,75	1,00	377,75	0,50	188,88	377,75	1,00	377,75	1,00	377,75	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.08.2021	-0,50	-188,88	-	0,00	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів

1.2.1.1.7	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-50, с.Черник, Надзирнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	282,81	1,00	282,81	0,50	141,41	282,81	1,00	282,81	1,00	282,81	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.08.2021	-0,50	-141,41	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.8	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-93, с.Переріса, Надзирнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	363,85	1,00	363,85	0,50	181,93	363,85	1,00	363,85	1,00	363,85	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.08.2021	-0,50	-181,93	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.9	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-199, с.Радички, Коломийського району, філії "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	543,27	1,00	543,27	0,50	271,64	533,27	1,00	533,27	1,00	533,27	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.08.2021	-0,50	-261,64	10,00	-1,84	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.10	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-57, с.Підгайчики, Коломийського району, філії "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	357,74	1,00	357,74	0,50	178,87	357,74	1,00	357,74	1,00	357,74	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 09.07.2021	-0,50	-178,87	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.11	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-285, с.Виноград, Коломийського району, філії "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	817,07	1,00	817,07	0,50	408,53	802,07	1,00	802,07	1,00	802,07	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.09.2021	-0,50	-393,53	15,00	-1,84	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.12	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-234, с.Черемиса, Коломийського району, філії "Коломийська" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	390,01	1,00	390,01	0,50	195,00	390,01	1,00	390,01	1,00	390,01	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.09.2021	-0,50	-195,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.13	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-511, с.Гіздева, Коломийського району, філії "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	299,31	1,00	299,31	0,50	149,65	299,31	1,00	299,31	1,00	299,31	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.09.2021	-0,50	-149,65	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.14	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-94, с.Голя, Коломийського району, філії "Коломийська", ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	397,38	1,00	397,38	0,50	198,69	397,38	1,00	397,38	1,00	397,38	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.09.2021	-0,50	-198,69	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.15	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-11, с.Ст.Лисець, Тисменицького району, філії "Центральна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	202,53	1,00	202,53	0,50	101,26	202,53	1,00	202,53	1,00	202,53	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 16.07.2021	-0,50	-101,26	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.16	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-468, с.Кузів, Тисменицького району, філії "Центральна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	984,10	1,00	984,10	0,00	0,00	964,82	1,00	964,82	1,00	964,82	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконавцем будівельних робіт № 272-16 від 30.09.2021	-1,00	-964,82	19,28	-1,96	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.17	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-595, с.Кузів, Тисменицького району, філії "Центральна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	666,32	1,00	666,32	0,00	0,00	653,32	1,00	653,32	1,00	653,32	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконавцем будівельних робіт № 273-17 від 30.09.2021	-1,00	-653,32	13,00	-1,95	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.18	Будівництво розв'язувальної ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-108, с.Земі, Калуського району, філії "Західна" ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	332,86	1,00	332,86	0,00	0,00	332,86	1,00	332,86	1,00	332,86	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.08.2021	-1,00	-332,86	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.19	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-18, с.Збора Калуського району ЛЕП-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	979,43	1,00	979,43	0,00	0,00	960,63	1,00	960,63	1,00	960,63	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.06.2021	-1,00	-960,63	18,80	-1,92	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.20	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-57, с.Грибів, Рованського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	916,74	1,00	916,74	0,00	0,00	899,24	1,00	899,24	1,00	899,24	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 09.07.2021	-1,00	-899,24	17,50	-1,91	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.21	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-353, с.Кожидир Коломийського району ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	597,89	1,00	597,89	0,50	298,95	597,89	1,00	597,89	1,00	597,89	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.09.2021	-0,50	-298,95	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.22	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-4 Л-2, ПЛ-4 Л-6 м. Яремче ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	576,35	1,00	576,35	0,50	288,17	576,35	1,00	576,35	1,00	576,35	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 16.07.2021	-0,50	-288,17	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.23	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-187 Л-1 в с. Космач Косівського району та ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	544,71	1,00	544,71	0,50	272,35	534,71	1,00	534,71	1,00	534,71	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-262,35	10,00	-1,84	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.24	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-187 Л-2 в с. Космач Косівського району та ПЛ-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	383,62	1,00	383,62	0,50	191,81	383,62	1,00	383,62	1,00	383,62	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-191,81	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.25	Розв'язувальна ТП 10/0,4кВ для розв'язання ТП-185 в с. Хом'яківка Снятинського району ЛЕП-10кВ, ПЛ-0,4кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	413,37	1,00	413,37	0,50	206,68	405,37	1,00	405,37	1,00	405,37	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-198,68	8,00	-1,94	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-01-28-004509-с	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.26	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-437 с.Клубиш філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	265,40	1,00	265,40	0,00	0,00	262,16	0,50	131,08			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-131,08	3,24	-1,22	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.27	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-16 с.Камінь філії Західна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	314,93	1,00	314,93	0,00	0,00	330,22	0,50	165,11			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-165,11	-	4,86	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.28	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-306 с.Голонь філії Західна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	297,50	1,00	297,50	0,00	0,00	290,58	0,50	145,29			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-145,29	6,92	-2,33	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.29	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-256 с.Супілля філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	930,65	1,00	930,65	0,00	0,00	936,90	0,50	468,45			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-468,45	-	0,67	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.30	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-210 с.Утринів філії Центральна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	509,54	1,00	509,54	0,00	0,00	486,68	0,50	243,34			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-243,34	22,86	-4,49	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.31	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-132 та ТП-475 с.Добороти філії Надзирнянський, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	243,66	1,00	243,66	0,00	0,00	242,16	0,50	121,08			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-121,08	1,50	-0,62	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.32	Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-51 с.Мостине філії Західна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	598,45	1,00	598,45	0,00	0,00	611,30	0,50	305,65			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 30.07.2021	-0,50	-305,65	-	2,15	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-08-30-003278-а	Перерозподіл коштів
1.2.1.1.33	Розв'язувальна ТП-10/0,4 кВ для розв'язання ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Космач, Надзирнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованої ТП 10/0,4 кВ	шт	невикористані кошти 2020 року	2 255,95	1,00	2 255,95	0,00	0,00	2 255,95	1,00	2 255,95	1,00	2 255,95	невикористані кошти 2020 року	Акт прийняття виконавцем будівельних робіт № 271 від 30.09.2021	-1,00	-2 255,95	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2020-03-16-000157-с	Перерозподіл коштів
1.3	Реконструкція ІС, РП та ТП з'єднаної мережі	-	-	160 597,30	0,00	90 685,28	0,00	132 864,26	83 360,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Реконструкція ІС, РП та ТП 110 кВ	-	-	150 524,25	0,00	85 046,56	0,00	123 183,94	75 520,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.1.1	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (перехідний проєкт з ПП 2020)	об'єкт	за переток реактивної є/е, невикористані кошти 2020 року	41 975,00	0,66	27 555,00	0,03	1 457,30	41 975,00	0,66	27 555,00	0,39	16 194,13	за переток реактивної є/е, невикористані кошти 2020 року	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 142-1 від 31.08.2021, № 289-1 від 30.09.2021	-0,62	-26 097,70	0,00	0,00	ТОВ "Нойтінг енергетичні програми" UA-2020-02-25-002476-а	Перерозподіл коштів
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Крисішів"	об'єкт	прибуток (обов'язкові реінвестиції); амортизація	97 889,99	1,00	97 889,99	0,65	63 628,49	97 731,33	0,75	73 078,36	0,45	44 306,25	прибуток (обов'язкові реінвестиції); амортизація	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 139-2 від 31.08.2021, № 290-2 від 30.09.2021	-0,10	-9 449,86	158,66	-0,16	ТОВ "Нойтінг енергетичні програми" UA-2021-01-28-007412-б	Перерозподіл коштів
1.3.1.3	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Галич" із заміною силового трансформатора	об'єкт	прибуток (обов'язкові реінвестиції); амортизація	23 483,26	1,00	23 483,26	0,85	19 960,77	23 477,42	0,89	20 977,42	0,64	15 020,34	прибуток (обов'язкові реінвестиції); амортизація	Акт прийняття виконаних будівельних робіт№ 140-3 від 31.08.2021	-0,04	-1 016,65	5,84	-0,02	ТОВ "Нойтінг енергетичні програми" UA-2021-01-28-007412-б	Перерозподіл коштів
1.3.1.4	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"	шт.	невикористані кошти 2020 року	1 596,00	1,00	1 596,00	0,00	0,00	1 573,17	1,00	1 573,17			невикористані кошти 2020 року		-1,00	-1 573,17	22,84	-1,43	ТОВ "Нойтінг енергетичні програми" UA-2020-03-27-000950-а	Перерозподіл коштів
1.3.2	Реконструкція ТП, РП 35 кВ	-	-	-	-	7 883,01	0,00	4 324,70	-	-	7 840,00	-	7 840,00	-	-	-	-3 515,31	43,01			
1.3.2.1	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Мехриєра" з заміною силового трансформатора, м. Галич, Івано-Франківської обл.	об'єкт	амортизація	3 831,91	1,00	3 831,91	0,60	2 299,14	3 811,00	1,00	3 811,00	1,00	3 811,00	амортизація	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 287-1 від 30.09.2021	-0,40	-1 511,86	20,91	-0,55	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-03-09-003212-а	Перерозподіл коштів
1.3.2.2	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Ісакія" з заміною силового трансформатора, с. Ісакія, Івано-Франківської обл.	об'єкт	прибуток (обов'язкові реінвестиції); амортизація	4 051,10	1,00	4 051,10	0,50	2 025,55	4 029,00	1,00	4 029,00	1,00	4 029,00	прибуток (обов'язкові реінвестиції); амортизація	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 288-2 від 30.09.2021	-0,50	-2 003,45	22,10	-0,53	ПІП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-03-09-003212-а	Перерозподіл коштів
1.3.3	Реконструкція ТП, РП 6-20 кВ	-	-	-	-	2 190,04	0,00	1 314,02	-	-	1 840,31	-	0,00	-	-	-	-526,29	48,37			
1.3.3.1	Реконструкція РП-3 м.Калуш	об'єкт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	919,93	1,00	919,93	0,60	551,96	919,13	1,00	919,13			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		-0,40	-367,17	0,80	-0,09	ТОВ "Нойтінг Енергетичні програми" UA-2021-01-28-007481-б	Перерозподіл коштів
1.3.3.2	Технічне переоснащення ТП-165 с.Яворів Долинського району з переведенням в напругу 6кВ на 10кВ та будівництвом ділянок ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ пр.Яворів від ПС 35кВ "Надія"	об'єкт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 270,11	1,00	1 270,11	0,60	762,07	1 222,54	0,75	921,18			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		-0,15	-159,12	47,57	-3,75	ТОВ "Нойтінг Енергетичні програми" UA-2021-01-28-007481-б	Перерозподіл коштів
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:	-	-	-	-	33 687,25	40,00	17 123,22	-	-	33 487,51	-	21 124,52	-	-	-	-16 364,29	389,68			
1.4.1	Модернізація ПС, ТП та РП 35-110 кВ	-	-	-	-	13 505,40	28,00	8 608,64	-	-	13 332,53	-	8 718,46	-	-	-	-4 723,90	172,87			
1.4.1.1	Модернізація (технічне переоснащення) ПС Буртин 110 кВ з заміною масляних выключачів 35 кВ на вакуумні	шт.	дохід від небаланс ТВЕ за 2018 рік (50%)	1 003,75	6,00	6 022,51	4,00	4 015,01	988,89	6,00	5 933,33	3,09	3 060,13	дохід від небаланс ТВЕ за 2018 рік (50%)	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 247 від 30.09.2021	-2,00	-1 918,33	89,18	-1,48	ТОВ "Нойтінг енергетичні програми" UA-2021-01-28-004571-с	Перерозподіл коштів
1.4.1.2	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних выключачів 10 кВ на вакуумні:	шт.	-	202,24	37,00	7 482,09	24,00	4 593,63	-	-	37,00	7 399,20	30,00	5 658,33	-	-	-2 805,57	83,70			
1.4.1.2.1	ПС Підпечери 35 кВ	шт.	дохід від небаланс ТВЕ за 2018 рік (50%)	191,40	8,00	1 531,23	8,00	1 531,23	188,40	8,00	1 507,23	8,00	1 507,23	дохід від небаланс ТВЕ за 2018 рік (50%)	ОЗ-1 від 27.08.2021	0,00	24,00	24,00	-1,57	ТЗОВ "ІМС-Україна" UA-2021-02-23-004123-б	Економія коштів
1.4.1.2.2	ПС Тисмениця 35 кВ	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	191,40	6,00	1 148,40	0,00	0,00	186,75	6,00	1 120,47	6,00	1 120,47	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 27.08.2021	-6,00	-1 120,47	27,93	-2,43	ТЗОВ "ІМС-Україна" UA-2021-02-23-004123-б	Перерозподіл коштів
1.4.1.2.3	ПС Печеничі 35 кВ	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	191,40	7,00	1 339,80	7,00	1 339,80	188,26	7,00	1 317,82	7,00	1 317,82	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 06.08.2021	0,00	21,98	21,98	-1,64	ТЗОВ "ІМС-Україна" UA-2021-02-23-004123-б	Економія коштів
1.4.1.2.4	ПС Товмачик 35 кВ	шт.	дохід від небаланс ТВЕ за 2018 рік (50%)	191,40	9,00	1 722,60	9,00	1 722,60	190,31	9,00	1 712,81	9,00	1 712,81	дохід від небаланс ТВЕ за 2018 рік (50%)	ОЗ-1 від 01.09.2021 та ОЗ-1 від 21.09.2021	0,00	9,79	9,79	-0,57	ТЗОВ "ІМС-Україна" UA-2021-02-23-004123-б	Економія коштів
1.4.1.2.5	ПС Бродів 35 кВ	шт.	невикористані кошти 2020 року	248,70	7,00	1 740,87	0,00	0,00	248,70	7,00	1 740,87			невикористані кошти 2020 року		-7,00	-1 740,87	-	0,00	ТЗОВ "ІМС-Україна" UA-2020-02-28-000330-с	Перерозподіл коштів
1.4.2	Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ	-	-	203,86	99,00	20 181,84	12,00	8 514,59	204,37	98,62	20 154,98	85,00	12 406,05	-	-	-	-11 640,40	216,81			
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною шифт та силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт.	-	228,40	42,00	9 592,98	11,00	2 523,59	693,95	42,00	9 461,67	37,00	8 369,33	-	-	-	-6 938,08	131,32			
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною шифт та силового трансформатора на ТМЦСО-100/0,6/0,4-УЛ, У/У/У-0	шт.	-	222,14	27,00	5 997,78	7,00	1 554,98	220,57	27,00	5 955,46	24,00	5 298,10	-	-	-	-20,00	-4 400,48	42,32	-0,71	
1.4.2.1.1.1	КТП-19 с.Ворбіва Рожнятівського району філії Західна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	219,12	1,00	219,12	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	3,02	3,02	-1,36	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.2	КТП-51 с. Стас Рожнятівського району філії Західна (ТКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	219,12	1,00	219,12	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	3,02	3,02	-1,36	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.3	КТП-97 с.Ріпне Рожнятівського району філії Західна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	219,12	1,00	219,12	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	3,02	3,02	-1,36	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.4	КТП-165 п. Рикавіка Верховинського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	0,00	1,08	1,08	-0,49	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.5	КТП-83 с. Зелене Верховинського району філії Карпатська (ТКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	0,00	1,08	1,08	-0,49	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.6	КТП-247 с. Ростоків Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 17.09.2021	0,00	1,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.7	КТП-249 с. Ростоків Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	1,00	222,14	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	0,00	1,08	1,08	-0,49	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.1.8	КТП-35 с. Рожнів Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,06	1,08	-0,49	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.9	КТП-58 с. Річка Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт прийняття виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,06	1,08	-0,49	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.10	КТП-85 с. Шеніт Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.11	КТП-89 с. Город Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.12	КТП-376 с.Львівська Богородицького району філії Підляська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 17.09.2021 та ОЗ-1 від 30.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.13	КТП-231 с. Мукачів Яремчанської міської ради філії Підляська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нойтінг Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів

1.4.2.1.1.14	КТП-108 с. Олешків Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.15	КТП-119 с. Зібрівка Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.16	КТП-144 с. Олешків Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.17	КТП-157 с. Тучапи Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.18	КТП-268 с. Трофайківка Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.19	КТП-363 м. Сваткив Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.20	КТП-478 с. Любківка Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.21	КТП-89 с. Стеценка Сватківського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.22	КТП-109 с.Меланківка Тлумачського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,06	1,08	-0,49	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.23	КТП-270 с. Гончарів Тлумачського району філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,06	1,08	-0,49	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.24	КТП-150 с. Ст.Лицея Тисменицького району філії Центральна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,06	1,08	-0,49	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.25	КТП-274 с. Колодіївка Тисменицького району філії Центральна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	221,06	1,00	221,06	1,00	221,06	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 291-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,06	1,08	-0,49	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.26	КТП-176 с. Хохонів Галицького району філії Північна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.1.27	КТП-116 с. Руда Рогатинського району філії Північна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	222,14	1,00	222,14	0,00	0,00	220,57	1,00	220,57	1,00	220,57	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-220,57	1,57	-0,71	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною шафи та силового трансформатора на ТМГСО-160/10(6)0,4-У1, У/У-0	шт	-	229,79	9,00	2 068,12	2,00	459,58	221,98	9,00	1 997,86	7,00	1 553,88	-	-	-7,00	-1 538,28	70,26	-3,40		
1.4.2.1.2.1	КТП-54 с. М. Тур'я Долинського району філії Зхідна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	1,00	229,79	221,99	1,00	221,99	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	7,80	7,80	-3,39	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.2.2	ГКТП-80 с. Кропивник Долинського району філії Зхідна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	1,00	229,79	221,99	1,00	221,99	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	7,80	7,80	-3,39	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.2.3	КТП-238 х.Кузьмичів Рожатинського району філії Зхідна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021 та 03-1 від 30.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2.4	КТП-194 с. Космач Косівського району філії Карпатська (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2.5	КТП-239 с. Тюдів Косівського району філії Карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2.6	ГКТП-158 с. Топорівні Городищенського району філії Східна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2.7	КТП-329 м. Сваткив Сватківського району філії Східна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 292-2 від 30.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2.8	КТП-388 м. Сваткив Сватківського району філії Східна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.2.9	КТП-195 с. Бонків Галицького району філії Північна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	229,79	1,00	229,79	0,00	0,00	221,98	1,00	221,98	1,00	221,98	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-221,98	7,81	-3,40	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною шафи та силового трансформатора на ТМГ-250/10(6)0,4-У1, У/У-0	шт	-	254,51	6,00	1 527,08	2,00	509,03	251,39	6,00	1 508,35	6,00	1 508,35	-	-	-4,00	-999,32	18,74	-1,23		
1.4.2.1.3.1	ГКТП-401 м. Надіриця Надвірнянського району філії Південна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	254,51	1,00	254,51	1,00	254,51	251,38	1,00	251,38	1,00	251,38	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 293-3 від 30.09.2021	0,00	3,13	3,13	-1,23	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.3.2	КТП-190 с.Скобечівка Богородчанського району філії Південна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	254,51	1,00	254,51	1,00	254,51	251,40	1,00	251,40	1,00	251,40	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	0,00	3,12	3,12	-1,23	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Економія коштів
1.4.2.1.3.3	КТП-150 с. Дяурів Сватківського району філії Східна (ГКТП)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	254,51	1,00	254,51	0,00	0,00	251,40	1,00	251,40	1,00	251,40	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-251,40	3,12	-1,23	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.3.4	КТП-217 с.Угоринки Тисменицького району філії Центральна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	254,51	1,00	254,51	0,00	0,00	251,38	1,00	251,38	1,00	251,38	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт приймання виконаних будівельних робіт № 293-3 від 30.09.2021	-1,00	-251,38	3,13	-1,23	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.3.5	КТП-342 с. Чорнолізці Тисменицького району філії Центральна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	254,51	1,00	254,51	0,00	0,00	251,40	1,00	251,40	1,00	251,40	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-251,40	3,12	-1,23	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.1.3.6	ТП-52 с. Драгомирчани Тисменицького району філії Центральна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	254,51	1,00	254,51	0,00	0,00	251,40	1,00	251,40	1,00	251,40	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	03-1 від 17.09.2021	-1,00	-251,40	3,12	-1,23	ТОВ "Нова Енергетичні Програми" UA-2021-02-03-002321-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.2	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-160,4 кВ	шт	-	82,10	56,00	4 597,86	6,00	0,00	86,08	55,62	4 787,81	48,00	4 045,73	-	-	-4 787,81	0,00				
1.4.2.2.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10(6)0,4-У1, У/У-0	шт	-	76,00	29,00	2 204,03	0,00	0,00	79,76	29,00	2 313,18	29,00	2 313,18	-	-	-29,00	-2 313,18	-	4,95		

1.4.2.2.2.0	ТП-530 с. Н. Вербіж філії Коломийська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	82,70	1,00	82,70	0,00	0,00	86,82	0,95	82,70			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-0,95	-82,70	-	4,98	Тюб "СМЕК" UA-2021-07-21-000553-а	Перерозподіл коштів	
1.4.2.2.2.1	ТП-267 с. Ст. Мінуш філії Західна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	82,70	1,00	82,70	0,00	0,00	86,82	0,95	82,70			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-0,95	-82,70	-	4,98	Тюб "СМЕК" UA-2021-07-21-000553-а	Перерозподіл коштів	
1.4.2.2.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-25010(6)0,4-У1, У/У м.0	шт	-	109,53	6,00	657,16	0,00	0,00	114,90	5,86	673,10	3,00	344,51	-	-5,86	-673,10	-	4,91			
1.4.2.2.3.1	КТП-193 с. Ратків Т-1 Городищенського району філії Східна	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	109,53	1,00	109,53	0,00	0,00	114,84	1,00	114,84	1,00	114,84	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	03-1 від 30.08.2021	-1,00	-114,84	-	4,85	Тюб "СМЕК" UA-2021-02-03-001793-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.2.3.2	ЗТП-7 м.Івано-Франківськ Т-1 філії Центральна	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	109,53	1,00	109,53	0,00	0,00	114,84	1,00	114,84	1,00	114,84	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	03-1 від 30.08.2021	-1,00	-114,84	-	4,85	Тюб "СМЕК" UA-2021-02-03-001793-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.2.3.3	КТП-210 с. Угрюнів Т-1 Тисменицького району філії Центральна	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	109,53	1,00	109,53	0,00	0,00	114,84	1,00	114,84	1,00	114,84	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	03-1 від 30.08.2021	-1,00	-114,84	-	4,85	Тюб "СМЕК" UA-2021-02-03-001793-с	Перерозподіл коштів
1.4.2.2.3.4	ТП-542 м. Косів в філії карпатська	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	109,53	1,00	109,53	0,00	0,00	114,97	0,95	109,53			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-0,95	-109,53	-	4,97	Тюб "СМЕК" UA-2021-07-21-000553-а	Перерозподіл коштів	
1.4.2.2.3.5	ТП-178 с. Копанки філії Західна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	109,53	1,00	109,53	0,00	0,00	114,97	0,95	109,53			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-0,95	-109,53	-	4,97	Тюб "СМЕК" UA-2021-07-21-000553-а	Перерозподіл коштів	
1.4.2.2.3.6	ТП-404 м. Ситків філії Східна	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	109,53	1,00	109,53	0,00	0,00	114,97	0,95	109,53			прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-0,95	-109,53	-	4,97	Тюб "СМЕК" UA-2021-07-21-000553-а	Перерозподіл коштів	
1.4.2.3	Модернізація ТП із заміною масляних выключателів 10 кВ на вакуумні	шт	-	5 991,00	1,00	5 991,00	1,00	5 991,00	5 905,50	1,00	5 905,50	0,00	0,00	-		85,49	85,49				
1.4.2.3.1	Модернізація ЗТП 1003 Івано-Франківськ з заміною масляних выключателів 10 кВ на вакуумні	шт	амортизація	5 991,00	1,00	5 991,00	1,00	5 991,00	5 905,50	1,00	5 905,50			амортизація		0,00	85,49	85,49	-1,43	Тюб "ІМС-Україна" UA-2021-03-02-000525-с	Економія коштів
1.5	Інше	-	-			8 857,05	234,06	7 582,59			7 863,18		6 897,03	-		-280,59	95,26				
1.5.1	ПКД та експертизи (ПЛ, КЛ, ПС) 0,4-110 кВ	-	-			8 857,05	234,06	7 582,59			7 863,18		6 897,03	-		-280,59	95,26				
1.5.1.1	Проектування КЛ-0,4 кВ	км	-	71,98	4,85	349,12	4,85	349,12			349,13		349,13	-		-0,01	0,01				
1.5.1.1.1	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-287 до Стуса, 11а м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	31,80	0,30	9,54	0,30	9,54	31,80	0,30	9,54	0,30	9,54	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 253 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.1.2	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-287 до Стуса, 11а м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	83,15	0,30	24,95	0,30	24,95	83,17	0,30	24,95	0,30	24,95	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 254 від 30.09.2021 р.	0,00	-0,01	-	0,02	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.1.3	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-265 до Стуса, 7,7А,9,9А м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	81,16	0,40	32,46	0,40	32,46	81,15	0,40	32,46	0,40	32,46	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 255 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	
1.5.1.1.4	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-285 до Стуса, 13 м.Івано-Франківськ"	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	37,88	0,20	7,58	0,20	7,58	37,90	0,20	7,58	0,20	7,58	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 256 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,07	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.1.5	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-285 до Стуса, 13 м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	131,13	0,20	26,23	0,20	26,23	131,15	0,20	26,23	0,20	26,23	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 257 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,02	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.1.6	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-20 до Немановості, 36,36А,38 м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	68,43	0,75	51,32	0,75	51,32	68,43	0,75	51,32	0,75	51,32	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 258 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	
1.5.1.1.7	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-62 до Вовчинця, 182 м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	37,50	0,50	18,75	0,50	18,75	37,50	0,50	18,75	0,50	18,75	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 259 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	
1.5.1.1.8	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-62 до Вовчинця, 184,186 м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	83,43	0,50	41,72	0,50	41,72	83,44	0,50	41,72	0,50	41,72	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 260 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.1.9	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-19 до Гриньовська, 2,4,6 м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	81,16	0,40	32,46	0,40	32,46	81,15	0,40	32,46	0,40	32,46	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 261 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	
1.5.1.1.10	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-104 до Гаруків, 1,3,5,7,9,11а м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	86,98	0,35	30,44	0,35	30,44	86,97	0,35	30,44	0,35	30,44	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 262 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	
1.5.1.1.11	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-49 до Гаруків, 8,12,12А, 18,24,28,28А м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	100,21	0,25	25,05	0,25	25,05	100,20	0,25	25,05	0,25	25,05	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 263 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	
1.5.1.1.12	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-0,4 кВ від ТП-160 до Короля Давида, 11А, ПЛ Бульвар, 28,28А,30,30А м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	69,47	0,70	48,63	0,70	48,63	69,47	0,70	48,63	0,70	48,63	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 264 від 30.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.2	Проектування КЛ-6-10 кВ	км	-	65,11	3,15	205,10	0,00	0,00			204,87		204,87	-		-204,87	0,24				
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-10 кВ РП-9-ЗТП-284-І м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	34,49	0,60	20,69	0,00	0,00	34,48	0,60	20,69	0,60	20,69	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 265 від 30.09.2021 р.	-0,60	-20,69	0,00	-0,02	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-10 кВ РП-9-ЗТП-284-ІІ м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	81,17	0,60	48,70	0,00	0,00	81,17	0,60	48,70	0,60	48,70	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 266 від 30.09.2021 р.	-0,60	-48,70	-	0,00	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-10 кВ ЗТП-284-ЗТП-285-І м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	33,33	0,40	13,33	0,00	0,00	33,33	0,40	13,33	0,40	13,33	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 267 від 30.09.2021 р.	-0,40	-13,33	0,00	-0,02	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-10 кВ ЗТП-284-ЗТП-285-ІІ м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	96,51	0,40	38,61	0,00	0,00	96,53	0,40	38,61	0,40	38,61	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 268 від 30.09.2021 р.	-0,40	-38,61	-	0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-10 кВ ТП-241-ТП-474, м.Івано-Франківськ"	км	за перетоки реактивної е/е	71,91	0,60	43,15	0,00	0,00	71,92	0,60	43,15	0,60	43,15	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 269 від 30.09.2021 р.	-0,60	-43,15	-	0,01	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Технічне перерозсащення КЛ-6 кВ ПС Сільмаш-ТП-119 м.Коломия"	км	за перетоки реактивної е/е	73,86	0,55	40,62	0,00	0,00	73,44	0,55	40,39	0,55	40,39	за перетоки реактивної е/е	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 270 від 30.09.2021 р.	-0,55	-40,39	0,23	-0,58	Тюб "КМК Електро" UA-2021-01-27-012881-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.3	Проектування розв'язувальних ТП-10/0,4 кВ	шт	-	34,86	101,00	3 521,08	101,00	3 521,08			3 509,18		3 509,18	-		11,90	11,93				

1.5.1.3.30	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-227 с.Гарасимів філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	29,62	1,00	29,62	1,00	29,62	29,62	1,00	29,62	1,00	29,62	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 202 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.31	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-358 с.Ізясів філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	30,88	1,00	30,88	1,00	30,88	30,88	1,00	30,88	1,00	30,88	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 220 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.32	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-103 с.Королівка філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	31,42	1,00	31,42	1,00	31,42	31,42	1,00	31,42	1,00	31,42	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 198 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.33	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-190 с.Котівка філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	29,86	1,00	29,86	1,00	29,86	29,86	1,00	29,86	1,00	29,86	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 221 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Перерозподіл коштів
1.5.1.3.34	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-35 та ТП-348 с.Стрілець філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	29,95	1,00	29,95	1,00	29,95	29,95	1,00	29,95	1,00	29,95	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 197 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Перерозподіл коштів
1.5.1.3.35	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-298, ТП-84, ТП-237 та ТП-297 м.Городенка філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	38,44	1,00	38,44	1,00	38,44	38,44	1,00	38,44	1,00	38,44	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 222 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.36	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-321 с.Чернотин філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	28,63	1,00	28,63	1,00	28,63	28,63	1,00	28,63	1,00	28,63	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 223 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.37	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-48 с.Липівка філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	38,65	1,00	38,65	1,00	38,65	38,65	1,00	38,65	1,00	38,65	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 213 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Перерозподіл коштів
1.5.1.3.38	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-188 та ТП-352 с.Підлужжя філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	31,96	1,00	31,96	1,00	31,96	31,96	1,00	31,96	1,00	31,96	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 206 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.39	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-36 с.Березівка філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	44,18	1,00	44,18	1,00	44,18	44,18	1,00	44,18	1,00	44,18	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 224 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Перерозподіл коштів
1.5.1.3.40	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-316 с.Маринівка філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	30,34	1,00	30,34	1,00	30,34	30,34	1,00	30,34	1,00	30,34	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 205 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.41	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-47 с.Липівка філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	29,62	1,00	29,62	1,00	29,62	29,62	1,00	29,62	1,00	29,62	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 195 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.42	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-170 та ТП-30 с.Рача філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	31,96	1,00	31,96	1,00	31,96	31,96	1,00	31,96	1,00	31,96	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 212 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.43	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-29 с.Рача філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	30,16	1,00	30,16	1,00	30,16	30,16	1,00	30,16	1,00	30,16	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 211 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.44	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-559 с.Майдан філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	33,76	1,00	33,76	1,00	33,76	33,76	1,00	33,76	1,00	33,76	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 196 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.45	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-16 с.Ст.Ласерів філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	33,58	1,00	33,58	1,00	33,58	33,58	1,00	33,58	1,00	33,58	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 194 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.46	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-212 с.Тіха філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	38,08	1,00	38,08	1,00	38,08	38,08	1,00	38,08	1,00	38,08	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 210 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.47	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-210 та ТП-92 с.Угнівці філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	24,58	1,00	24,58	1,00	24,58	24,58	1,00	24,58	1,00	24,58	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 209 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.48	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-502 с.Посів філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	21,25	1,00	21,25	1,00	21,25	21,25	1,00	21,25	1,00	21,25	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 193 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.49	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-393 Ст.Кривоусів філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	43,48	1,00	43,48	1,00	43,48	43,48	1,00	43,48	1,00	43,48	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 225 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.50	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-342 та ТП-344 с. Червоноїші філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	39,88	1,00	39,88	1,00	39,88	39,88	1,00	39,88	1,00	39,88	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 226 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.51	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-480 та ТП-404 с. Воюничів філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	37,90	1,00	37,90	1,00	37,90	37,90	1,00	37,90	1,00	37,90	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 192 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.52	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-87 та ТП-270 с. Ментувці філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	47,29	1,00	47,29	1,00	47,29	47,29	1,00	47,29	1,00	47,29	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 191 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Перерозподіл коштів
1.5.1.3.53	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-227 та ТП-239 м. Івано-Франківська філії Центральної, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	46,89	1,00	46,89	1,00	46,89	46,89	1,00	46,89	1,00	46,89	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 190 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.54	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-241 м. Коломия філії Коломийська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	22,60	1,00	22,60	1,00	22,60	22,60	1,00	22,60	1,00	22,60	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 189 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.55	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-443 с. Тростянка філії Коломийська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	28,27	1,00	28,27	1,00	28,27	28,27	1,00	28,27	1,00	28,27	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 188 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.56	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-122 с. Загіриськ філії Коломийська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної є/є	28,36	1,00	28,36	1,00	28,36	28,36	1,00	28,36	1,00	28,36	за перетоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 187 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	

1.5.1.3.57	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-604 с. Сисе фінлі Коломийська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	28,18	1,00	28,18	1,00	28,18	28,18	1,00	28,18	1,00	28,18	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 186 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.58	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-353 с. Кислярів фінлі Коломийська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	28,18	1,00	28,18	1,00	28,18	28,18	1,00	28,18	1,00	28,18	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 185 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.59	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-418 с. Стрибів фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	38,08	1,00	38,08	1,00	38,08	38,08	1,00	38,08	1,00	38,08	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 184 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.60	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-139 с. Садківка фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	29,98	1,00	29,98	1,00	29,98	29,98	1,00	29,98	1,00	29,98	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 183 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.61	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-140 с. Садківка фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	26,20	1,00	26,20	1,00	26,20	26,20	1,00	26,20	1,00	26,20	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 182 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.62	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-532 с. Гаврилівка фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	28,67	1,00	28,67	1,00	28,67	28,67	1,00	28,67	1,00	28,67	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 181 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	Переробити кошти
1.5.1.3.63	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-359 с. Молодіжів та ТП-28 с. Гвиш фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	64,25	1,00	64,25	1,00	64,25	64,25	1,00	64,25	1,00	64,25	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 180 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	Переробити кошти
1.5.1.3.64	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-208 с. Тисменичани фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	29,44	1,00	29,44	1,00	29,44	29,44	1,00	29,44	1,00	29,44	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 179 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.65	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-373 с. Журків фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	28,16	1,00	28,16	1,00	28,16	28,16	1,00	28,16	1,00	28,16	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 178 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.66	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-113 с. Заріччя фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	47,23	1,00	47,23	1,00	47,23	47,23	1,00	47,23	1,00	47,23	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 177 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.67	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-155 с. Заріччя фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	45,82	1,00	45,82	1,00	45,82	45,82	1,00	45,82	1,00	45,82	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 176 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.68	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-107 смт. Делатин фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	36,28	1,00	36,28	1,00	36,28	36,28	1,00	36,28	1,00	36,28	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 175 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.69	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-109 смт. Делатин фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	52,81	1,00	52,81	1,00	52,81	52,81	1,00	52,81	1,00	52,81	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 174 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.70	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-283 с. Мискулів фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	63,09	1,00	63,09	1,00	63,09	63,09	1,00	63,09	1,00	63,09	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 173 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	Переробити кошти
1.5.1.3.71	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-33 м. Ярмечів фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	20,32	1,00	20,32	1,00	20,32	20,32	1,00	20,32	1,00	20,32	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 172 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.72	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-101 та ТП-171 смт. Делатин фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	35,38	1,00	35,38	1,00	35,38	35,38	1,00	35,38	1,00	35,38	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 171 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.73	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-7 та ТП-31 м. Ярмечів фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	30,88	1,00	30,88	1,00	30,88	30,88	1,00	30,88	1,00	30,88	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 170 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.74	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-482 с. Річка фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	54,48	1,00	54,48	1,00	54,48	54,48	1,00	54,48	1,00	54,48	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 161 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,00	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	Переробити кошти
1.5.1.3.75	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-428 с. Сидівка фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	42,76	1,00	42,76	1,00	42,76	42,76	1,00	42,76	1,00	42,76	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 158 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.76	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-900 с. Кислярів фінлі Паленда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	38,08	1,00	38,08	1,00	38,08	38,08	1,00	38,08	1,00	38,08	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 207 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.77	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-79 с. Бистрець фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	40,60	1,00	40,60	1,00	40,60	40,60	1,00	40,60	1,00	40,60	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 155 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.78	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-183 смт. Верховаїв фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	42,58	1,00	42,58	1,00	42,58	42,58	1,00	42,58	1,00	42,58	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 159 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.79	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-135 с. Голови фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	29,98	1,00	29,98	1,00	29,98	29,98	1,00	29,98	1,00	29,98	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 160 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.80	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-136 с. Люца фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	37,00	1,00	37,00	1,00	37,00	37,00	1,00	37,00	1,00	37,00	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 156 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.81	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-177 с. Тошів фінлі Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	29,44	1,00	29,44	1,00	29,44	29,44	1,00	29,44	1,00	29,44	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 152 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.82	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-18 с. Вікторів фінлі Північів, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	34,30	1,00	34,30	1,00	34,30	34,30	1,00	34,30	1,00	34,30	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 208 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.83	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-256 с. Боднарів фінлі Засидів, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	35,38	1,00	35,38	1,00	35,38	35,38	1,00	35,38	1,00	35,38	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 146 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.84	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-96 с. Боднарів фінлі Засидів, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	30,88	1,00	30,88	1,00	30,88	30,88	1,00	30,88	1,00	30,88	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 148 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.85	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-448 та ТП-407 м. Катув фінлі Засидів, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення простого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перепоки реактивної є/є	39,34	1,00	39,34	1,00	39,34	39,34	1,00	39,34	1,00	39,34	за перепоки реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 149 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Групп" UA-2021-07-16-001443-с	

1.5.1.3.86	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-262 та ТП-54 с.Бабин Середній філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	33,04	1,00	33,04	1,00	33,04	33,04	1,00	33,04	1,00	33,04	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 153 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.87	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-61 с.Студинка філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	33,58	1,00	33,58	1,00	33,58	33,58	1,00	33,58	1,00	33,58	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 150 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.88	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-232 с.Томашівці філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	29,80	1,00	29,80	1,00	29,80	29,80	1,00	29,80	1,00	29,80	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 219 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.89	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-272 с.мт.Перегінськ філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	36,46	1,00	36,46	1,00	36,46	36,46	1,00	36,46	1,00	36,46	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 218 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.90	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-10 с.Рівня філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	32,68	1,00	32,68	1,00	32,68	32,68	1,00	32,68	1,00	32,68	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 200 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.91	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-55 с.Лопішка та ТП-56 с.Грабів філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	38,67	1,00	38,67	1,00	38,67	38,67	1,00	38,67	1,00	38,67	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 217 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	-	0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Перерозподіл коштів
1.5.1.3.92	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-52 с.Обелянка філії Палатка, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	40,60	1,00	40,60	1,00	40,60	40,60	1,00	40,60	1,00	40,60	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 168 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.93	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-194 с.Тисів філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	27,46	1,00	27,46	1,00	27,46	27,46	1,00	27,46	1,00	27,46	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 151 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.94	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-148 с.Міжреччя філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	44,38	1,00	44,38	1,00	44,38	44,38	1,00	44,38	1,00	44,38	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 163 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.95	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-109 с.Ступківці філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	22,60	1,00	22,60	1,00	22,60	22,60	1,00	22,60	1,00	22,60	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 154 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.96	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-25 с.Новошівка філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	27,28	1,00	27,28	1,00	27,28	27,28	1,00	27,28	1,00	27,28	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 162 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.97	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-286 с.Зубів філії Зехіда, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	37,00	1,00	37,00	1,00	37,00	37,00	1,00	37,00	1,00	37,00	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 199 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.98	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-191 с.Течуш філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	39,34	1,00	39,34	1,00	39,34	39,30	1,00	39,30	1,00	39,30	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 157 від 24.09.2021 р.	0,00	0,04	0,04	-0,11	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Економія коштів
1.5.1.3.99	Розробка ПКД "Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-8 м. Яремча філії Палатка ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проєктованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетокі реактивної є/є	42,86	1,00	42,86	1,00	42,86	42,80	1,00	42,80	1,00	42,80	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 169 від 24.09.2021 р.	0,00	0,06	0,06	-0,14	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	Економія коштів
1.5.1.3.100	Розробка ПКД «Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-249 та ТП-434 с.Хом'яківка філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутованої ТП 10/0,4 кВ»	шт	за перетокі реактивної є/є	19,36	1,00	19,36	1,00	19,36	19,36	1,00	19,36	1,00	19,36	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 216 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.3.101	Розробка ПКД «Будівництво розв'язувальної ТП для розв'язання ТП-75 с.Кривошівка філії Карпатська, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побутованої ТП 10/0,4 кВ»	шт	за перетокі реактивної є/є	22,06	1,00	22,06	1,00	22,06	22,06	1,00	22,06	1,00	22,06	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 147 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	-0,01	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001443-с	
1.5.1.4	Проеєктування ПЛ-0,4-10 кВ	км	-	21,96	107,01	2 349,74	103,71	2 288,86		2 270,01		2 270,01	-			18,85	79,73				
1.5.1.4.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення мережі 0,4 кВ ТП-192 с.Космат Косівського району	км	за перетокі реактивної є/є	18,45	11,30	208,49	8,00	147,60	17,53	11,30	198,06	11,30	198,06	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 235 від 24.09.2021 р.	-3,30	-50,46	10,42	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Перерозподіл коштів
1.5.1.4.2	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ від ТП 266 до ТП-249"	км	за перетокі реактивної є/є	44,68	4,90	215,98	4,90	215,98	44,06	4,90	215,90	4,90	215,90	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 249 від 24.09.2021 р.	0,00	0,08	0,08	-0,04	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001547-с	Економія коштів
1.5.1.4.3	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ від ТП 266 до ТП-544"	км	за перетокі реактивної є/є	41,58	4,90	203,74	4,90	203,74	41,57	4,90	203,70	4,90	203,70	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 251 від 24.09.2021 р.	0,00	0,04	0,04	-0,02	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001547-с	Економія коштів
1.5.1.4.4	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ від ТП 321 до ТП 375"	км	за перетокі реактивної є/є	29,27	6,40	187,35	6,40	187,35	29,27	6,40	187,30	6,40	187,30	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 250 від 24.09.2021 р.	0,00	0,05	0,05	-0,03	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001547-с	Економія коштів
1.5.1.4.5	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ від ПС 35/10 Полішана до ТП 305"	км	за перетокі реактивної є/є	34,48	4,40	151,70	4,40	151,70	34,48	4,40	151,70	4,40	151,70	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 252 від 24.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-07-16-001547-с	
1.5.1.4.6	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС Яблунів-ВВ-536 пр.Борисівка між оп.476-444"	км	за перетокі реактивної є/є	33,92	2,64	89,55	2,64	89,55	32,22	2,64	85,07	2,64	85,07	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 242 від 24.09.2021 р.	0,00	4,48	4,48	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.7	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС Яблунів-ВВ-536 пр.Борисівка між оп.105-136"	км	за перетокі реактивної є/є	39,17	1,60	62,68	1,60	62,68	37,22	1,60	59,55	1,60	59,55	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 241 від 24.09.2021 р.	0,00	3,13	3,13	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.8	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС Устеріяк - КР-212 пр.Устеріяк між оп.15-29"	км	за перетокі реактивної є/є	46,16	0,96	44,32	0,96	44,32	43,86	0,96	42,10	0,96	42,10	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 243 від 24.09.2021 р.	0,00	2,22	2,22	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.9	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Міжреччя від ПС Болесів в районі перегину із ПЛ-110 кВ Стрий-1,2"	км	за перетокі реактивної є/є	454,67	0,05	24,10	0,05	24,10	431,93	0,05	22,89	0,05	22,89	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 240 від 24.09.2021 р.	0,00	1,20	1,20	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.10	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Перегінськ-2 від ПС Перегінськ 10кВ"	км	за перетокі реактивної є/є	59,89	0,58	34,74	0,58	34,74	56,90	0,58	33,00	0,58	33,00	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 244 від 24.09.2021 р.	0,00	1,74	1,74	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.11	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Яремч. від ПС Перегінськ 10кВ"	км	за перетокі реактивної є/є	6,79	30,00	203,73	30,00	203,73	6,45	30,00	193,54	30,00	193,54	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 239 від 24.09.2021 р.	0,00	10,19	10,19	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.12	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Погорізьк від ПС Струтин 35кВ"	км	за перетокі реактивної є/є	35,96	2,25	80,90	2,25	80,90	34,16	2,25	76,85	2,25	76,85	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 245 від 24.09.2021 р.	0,00	4,05	4,05	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.13	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Бутківцях. ПС Роточа-ТП-456"	км	за перетокі реактивної є/є	32,40	4,20	136,09	4,20	136,09	30,78	4,20	129,28	4,20	129,28	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 121-13 від 31.08.2021 р.	0,00	6,80	6,80	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів
1.5.1.4.14	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Бусівцях. ТП-456-ВВ-350 між оп.471-498"	км	за перетокі реактивної є/є	40,99	1,40	57,39	1,40	57,39	38,94	1,40	54,52	1,40	54,52	за перетокі реактивної є/є	Акт здачі-прийняття наданих послуг № 122-14 від 31.08.2021 р.	0,00	2,87	2,87	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-б	Економія коштів

1.5.1.4.15	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Гаризівка ПС Лявичи-ЗТП-532 до ВВ-351"	км	за переток реактивної е/е	3,78	14,25	53,82	14,25	53,82	3,59	14,25	51,13	14,25	51,13	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 123-15 від 31.08.2021 р.	0,00	2,69	2,69	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.16	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.ТП-264 (ТП-264-КР-80 пр.Підлісний)"	км	за переток реактивної е/е	29,38	5,30	155,71	5,30	155,71	27,91	5,30	147,93	5,30	147,93	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 124-16 від 31.08.2021 р.	0,00	7,79	7,79	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.17	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. "Троїнянка" від ПС Троїнянка 35 кВ	км	за переток реактивної е/е	31,20	3,90	121,70	3,90	121,70	29,64	3,90	115,61	3,90	115,61	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 125-17 від 31.08.2021 р.	0,00	6,09	6,09	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.18	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр. "Олександрів" від ПС Збелотів 110 кВ	км	за переток реактивної е/е	57,22	0,60	34,33	0,60	34,33	54,36	0,60	32,61	0,60	32,61	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 126-18 від 31.08.2021 р.	0,00	1,72	1,72	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.19	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ 10 кВ пр.Белутя від ПС Шевченко 35 кВ	км	за переток реактивної е/е	42,59	1,20	51,11	1,20	51,11	40,46	1,20	48,55	1,20	48,55	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 127-19 від 31.08.2021 р.	0,00	2,56	2,56	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.20	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ пр.Тучали від ПС Джурів 35 кВ	км	за переток реактивної е/е	61,52	0,42	25,84	0,42	25,84	58,45	0,42	24,55	0,42	24,55	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 128-20 від 31.08.2021 р.	0,00	1,29	1,29	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.21	Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-10 кВ Кривотули від ПС Одай 110 кВ із резервуванням від ПЛ 10 кВ пр.Королюка від ПС Тлумач 35 кВ та ПЛ 10 кВ пр.Загірба від ПС Осинів 110 кВ"	км	за переток реактивної е/е	30,25	5,50	166,38	5,50	166,38	28,74	5,50	158,06	5,50	158,06	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 236 від 24.09.2021 р.	0,00	8,32	8,32	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.22	Розробка ПКД "Реконструкція переходу через ріку ПЛ 10 кВ ТП-436-ТП-162"	км	за переток реактивної е/е	174,43	0,12	20,93	0,12	20,93	165,70	0,12	19,88	0,12	19,88	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 238 від 24.09.2021 р.	0,00	1,05	1,05	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.4.23	Розробка ПКД "Реконструкція переходу через ріку ПЛ 10 кВ пр. ТП-162"	км	за переток реактивної е/е	136,87	0,14	19,16	0,14	19,16	130,03	0,14	18,20	0,14	18,20	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 237 від 24.09.2021 р.	0,00	0,96	0,96	-5,00	ПП "Альфа Енерго Груп" UA-2021-02-02-003159-b	Економія коштів
1.5.1.5	Проектування ТП-6-10 кВ	шт	-	44,37	1,00	44,37	0,00	0,00	-	44,37	-	-	44,37	-	-	-	-44,37	0,00	-	-	
1.5.1.5.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ЗТП-40 м.Івано-Франківськ"	шт	за переток реактивної е/е	44,37	1,00	44,37	0,00	0,00	44,37	1,00	44,37	1,00	44,37	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 165 від 29.09.2021 р.	-1,00	-44,37	0,00	-0,01	ТОВ "Електрополіс-10" UA-2021-01-11-001086-b	Перерозподіл коштів
1.5.1.6	Розробка ПКД "Реконструкція ШП-6 кВ ТЕЦ-ПТБ-32-ЦРП-1"	км	за переток реактивної е/е	55,98	1,20	67,18	0,00	0,00	53,93	1,20	64,72			за переток реактивної е/е		-1,20	-64,72	2,46	-3,66	ТОВ "Львівенергомеркост" UA-2021-01-13-006341-a	Перерозподіл коштів
1.5.1.7	Розробка ПКД "Будівництво ПС 10/6 кВ "Водожар"	шт	за переток реактивної е/е	269,57	1,00	269,57	1,00	269,57	269,35	1,00	269,35	1,00	269,35	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 166 від 29.09.2021 р.	0,00	0,22	0,22	-0,08	ТОВ "Електрополіс-10" UA-2021-01-11-001086-b	Економія коштів
1.5.1.8	Розробка ПКД "Будівництво КЛ-10 кВ до ПС Водожар"	км	за переток реактивної е/е	55,66	4,50	250,48	4,50	250,48	55,58	4,50	250,12	4,50	250,12	за переток реактивної е/е	Акт здачі-приймаття наданих послуг № 164 від 29.09.2021 р.	0,00	0,35	0,35	-0,14	ТОВ "Електрополіс-10" UA-2021-01-11-001086-b	Економія коштів
1.5.1.9	Розробка ПКД "Будівництво ПС 35/10 кВ Яблунів"	шт	за переток реактивної е/е	448,12	1,00	448,12	0,50	224,06	449,28	0,50	224,64			за переток реактивної е/е		0,00	-0,58	-	0,26	ТОВ "Львівенергомеркост" UA-2021-01-13-006341-a	Перерозподіл коштів
1.5.1.10	Розробка ПКД "Будівництво ПС 35/10 кВ Борів"	шт	за переток реактивної е/е	497,70	1,00	497,70	0,50	248,85	498,61	0,50	249,30			за переток реактивної е/е		0,00	-0,46	-	0,18	ТОВ "Львівенергомеркост" UA-2021-01-13-006341-a	Перерозподіл коштів
1.5.1.11	Розробка ПКД "Реконструкція ПС 110/35/10 кВ Яблунів"	шт	за переток реактивної е/е	328,33	1,00	328,33	0,00	0,00	328,03	0,50	164,01			за переток реактивної е/е		-0,50	-164,01	0,30	-0,09	ТОВ "Львівенергомеркост" UA-2021-01-13-006341-a	Перерозподіл коштів
1.5.1.12	Розробка ПКД "Будівництво двохколів ПЛ 35 кВ від ПС 110 кВ Яблунів до ПС Борів"	км	за переток реактивної е/е	23,92	22,00	526,26	18,00	430,58	23,95	11,00	263,48			за переток реактивної е/е		7,00	167,10	-	0,13	ТОВ "Львівенергомеркост" UA-2021-01-13-006341-a	Перерозподіл коштів
Усього за розділом 1:						337 179,00		208 292,38			295 361,30		183 065,26				-87 068,92	1 918,47			
2. Заходи зі зменшення витрат електричної енергії																					
2.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ	-	-			27 469,75	0,00	21 257,97			19 962,22		15 062,14	-			1 295,75	107,26			
2.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електролічильників з вбудованим модемом на території Івано-Франківської області (підприємством методом)	шт	-			27 469,75	0,00	21 257,97			19 962,22		15 062,14	-			1 295,75	107,26			
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електролічильників з вбудованим GSM модемом на території Івано-Франківської області (підприємством методом)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції), невикористані кошти 2020 року	18,76	473,00	8 873,50	334,00	6 265,85	18,76	317,02	5 946,92	330,00	6 201,76	прибуток (обов'язкові реінвестиції), невикористані кошти 2020 року	ОЗ-1	16,98	318,99	0,63	-0,01	ТОВ "КМК Електро"; ТОВ "ЗАХІДНЕНЕРГОТЕХНОЛОГІ" UA-2021-01-20-001053-a; UA-2021-07-27-000508-a; UA-2021-01-20-002482-c	Перерозподіл коштів
2.1.1.2	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатифункціональних електролічильників з вбудованим PLC модемом на території Івано-Франківської області (підприємством методом)	шт	за переток реактивної е/е; дохід від надання ТВЕ за 2018 рік (50%); додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	576,62	26,00	14 992,12	26,00	14 992,12	572,52	20,07	11 491,70	15,00	8 860,38	за переток реактивної е/е; дохід від надання ТВЕ за 2018 рік (50%); додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	ОЗ-1	5,93	3 506,42	106,63	-0,71	ПП "Інтер-Буд-Інвест"; ТОВ "Західні енерготехнології"; ТОВ "КМК ЕЛЕКТРО"; ПП "Східні енерго"; ТОВ "ОЛЕ ЕЛЕКТРИК" UA-2021-01-19-000573-c; UA-2021-01-19-000268-b; UA-2021-01-26-000865-c; UA-2021-01-15-002125-c; UA-2021-01-15-007880-a; UA-2021-02-04-003115-b; UA-2021-02-10-006218-b	Перерозподіл коштів
2.1.1.3	Побудова АСКОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ (підприємством методом)	об'єкт	невикористані кошти 2020 року	7 583,33	0,48	3 604,13	0,00	0,00	7 583,33	0,33	2 523,60			невикористані кошти 2020 року		-0,33	-2 523,60	0,00	0,00	ПП ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ; UA-2020-02-18-001109-c; UA-2021-07-27-001664-b;	Перерозподіл коштів
2.2	Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація лінійно-розподільних комплексів	-	-			3 293,76	0,00	2 618,90			2 236,31		685,33	-			382,59	546,75			
2.2.1	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Уном " 58" 415В)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	15,44	5,00	77,20	4,00	61,76	14,10	5,00	70,50			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		-1,00	-8,74	6,70	-8,68	ТОВ "Енергопроміс"; UA-2021-03-30-006746-c	Перерозподіл коштів
2.2.2	Трифазні багатифункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	6,25	80,00	500,00	80,00	500,00	6,16	80,00	492,96			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	7,04	7,04	-1,41	ТОВ "Енергопроміс"; UA-2021-03-30-006746-c	Економія коштів
2.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного виконання 380В	шт	за переток реактивної е/е	5,30	8,00	42,40	8,00	42,40	5,27	8,00	42,16			за переток реактивної е/е		0,00	0,24	0,24	-0,57	ТОВ "Енергопроміс"; UA-2021-03-30-006746-c	Економія коштів
2.2.4	Модернізація вимірних комплексів (Вимірні комплекси трансформатори струму типу ТПУ-10 (ТОПУ-10) кл. точ. 0,5S)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	8,56	42,00	359,52	42,00	359,52	8,55	42,00	359,19	12,00	102,63	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 23.09.21, 1 від 27.09.21	0,00	0,33	0,33	-0,09	ТОВ "Вольтак"; UA-2021-04-19-006702-a	Економія коштів

2.2.5	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10, ТПОЛУ-10) кл. точн. 0,5S, трансформатори)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	8,56	12,00	102,72	12,00	102,72	8,56	12,00	102,72	3,00	25,68	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 16.09.21	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Вольтас", UA-2021-04-19-006702-а	
2.2.6	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму типу ТРО кл. точн. 0,5S)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	76,20	15,00	1 143,00	15,00	1 143,00	41,92	15,00	628,75	9,00	382,72	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 16.09.21, 1 від 22.09.21	0,00	514,25	514,25	-44,99	ТОВ «МВ ТРЕЙД ПЛЮС», UA-2021-04-19-006702-а	Економія коштів
2.2.7	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори напруги типу ЗЛВ51 (група) кл. точн. 0,5)	шт	за перебігу реактивної е/е на суму 409,5 тис. грн (7 штук) гідно затвердженій ПП; прибуток (обов'язкові реінвестиції) на суму 409,5 тис. грн (7 штук згідно змін ПП 2021)	58,50	14,00	819,00	7,00	409,50	58,10	7,00	406,70	3,00	174,30	за перебігу реактивної е/е на суму 409,5 тис. грн (7 штук) гідно затвердженій ПП; прибуток (обов'язкові реінвестиції) на суму 409,5 тис. грн (7 штук згідно змін ПП 2021)	ОЗ-1 від 17.09.21, 1 від 22.09.21	0,00	2,80	5,60	-0,68	ТОВ "Вольтас", UA-2021-04-19-006702-а	Перерозподіл коштів
2.2.8	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори струму 35 кВ типу ТРО кл. точн. 0,5S)	шт	невикористані кошти 2020 року	48,64	3,00	145,92	0,00	0,00	44,44	3,00	133,33			невикористані кошти 2020 року		-3,00	-133,33	12,59	-8,63	ТОВ «МВ ТРЕЙД ПЛЮС», UA-2021-04-19-006702-а	Перерозподіл коштів
2.2.9	Модернізація вимірвальних комплексів (Вимірвальні трансформатори напруги 35 кВ кл. точн. 0,5)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	34,67	3,00	104,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-09-06-004796-б	
2.3	Вирощування об'єктів споживання електричної енергії населенням (АСКОБ)	-	-	-	-	59 445,95	0,00	41 684,68	-	-	58 653,92	36 848,11	-	-	-	-16 969,24	558,51				
2.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	20,80	333,00	6 926,40	233,00	4 846,40	19,22	333,00	6 401,40	184,00	3 537,11	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1	-100,00	-1 555,00	525,00	-7,58	ТОВ "Телекомунікаційні технології", ПП "ЕТК", UA-2020-12-18-010042-с; UA-2020-12-18-013266-с	Перерозподіл коштів
2.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	амортизація	1,38	23 851,00	32 914,38	16 696,00	23 040,48	1,38	23 851,00	32 890,56	15 682,00	21 625,50	амортизація	ОЗ-1	-7 155,00	-9 850,08	23,82	-0,07	ТОВ "Телекомунікаційні технології", ПП "ЕТК", UA-2020-12-18-010042-с; UA-2020-12-18-013266-с	Перерозподіл коштів
2.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2,97	6 114,00	18 158,58	4 280,00	12 711,60	2,97	6 114,00	18 148,89	3 754,00	11 143,43	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1	-1 834,00	-5 437,29	9,69	-0,05	ТОВ "Телекомунікаційні технології", ПП "ЕТК", UA-2020-12-18-010042-с; UA-2020-12-18-013266-с	Перерозподіл коштів
2.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік (50%)	2,93	414,00	1 213,02	291,00	852,63	2,93	414,00	1 213,07	185,00	542,07	дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік (50%)	ОЗ-1	-123,00	-360,44	-	0,00	ТОВ "Телекомунікаційні технології", ПП "ЕТК", UA-2020-12-18-010042-с; UA-2020-12-18-013266-с	Перерозподіл коштів
2.3.5	Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 RSFF (867959-B21/2X8*3000GB)	шт	дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік (50%)	233,57	1,00	233,57	1,00	233,57	-	0,00	0,00			дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік (50%)		1,00	233,57	-	-	ТОВ «Ком'ютери та комунікації», UA-2021-03-12-011321-б	
2.4	Придбання скенерів копір, графічних лічильників, логічних ланцюжків тощо	-	-	-	-	1 658,00	0,00	1 078,00	-	-	1 650,50	0,00	-	-	-	-572,50	7,50				
2.4.1	Універсальний калібратор INMEL 1000" з струмовою катушкою СНО8.2 або аналог	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	283,00	1,00	283,00	1,00	283,00	283,00	1,00	283,00			додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року		0,00	0,00	-	0,00	ТОВ "Емо", UA-2021-04-07-003716-б	
2.4.2	Калібратор тестерів ізоляції M191 або аналог	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	279,00	1,00	279,00	1,00	279,00	279,00	1,00	279,00			додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Емо", UA-2021-04-07-003716-б	
2.4.3	Джерело струму та напруги MT500 або аналог	шт.	додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	516,00	1,00	516,00	1,00	516,00	516,00	1,00	516,00			додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року		0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Емо", UA-2021-04-07-003716-б	
2.4.4	Реле Тестер - 05	шт.	невикористані кошти 2020 року	580,00	1,00	580,00	0,00	0,00	572,50	1,00	572,50			невикористані кошти 2020 року		-1,00	-572,50	7,50	-1,29	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-06-11-004382-б	Перерозподіл коштів
2.5	Інше обладнання, в рамках опрацювання заходів зі зниження вестежних витрат електричної енергії	-	-	-	-	2 129,85	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00				
2.5.1	Трансформатор струму 10кВ ТОЛУ-10-1,2-Г1-0,5S/10P 300/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	8,50	9,00	76,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-16-010563-б	
2.5.2	Вимірвальні трансформатори струму ТОЛУ-10-2.3-Г2.0,5S/10P/10P-1500/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	9,59	18,00	172,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-16-010563-б	
2.5.3	Лічильник 1ф. MTX 1G10.DH.2L2-DOG4	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	3,16	15,00	47,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "Телекомунікаційні технології", UA-2021-07-19-003999-б	
2.5.4	Лічильник 3ф. MTX 3G30.DK.4L1-DOG4	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	4,88	35,00	170,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "Телекомунікаційні технології", UA-2021-07-19-003999-б	
2.5.5	Лічильник 3ф. MTX 3G20.DD.3M1-DOG4	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	4,56	17,00	77,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "Телекомунікаційні технології", UA-2021-07-19-003999-б	
2.5.6	Лічильник 1ф. NIK 2104 AP2T 1802 MC.11	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1,38	90,00	124,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АЛЕАТ", UA-2021-07-12-001546-а	
2.5.7	Лічильник 3ф. NIK 2303 ARP6T 1802 MC.11	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2,97	30,00	89,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АЛЕАТ", UA-2021-07-12-001546-а	
2.5.8	Лічильник 3ф. NIK 2303 ARTT 1800 MC21	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2,93	12,00	35,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АЛЕАТ", UA-2021-07-12-001546-а	
2.5.9	Лічильник 1ф. GAMA 100 G1B.164	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2,80	2,00	5,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Стандартенерго", UA-2021-09-02-004581-б	
2.5.10	Лічильник 3ф. Landis Gir ZMG310CR	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	7,90	10,00	79,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Стандартенерго", UA-2021-09-02-004581-б	

2.5.11	Лічильник 3ф. ISKRA MT174-D1A42R56-L21-M3K03Z	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	3,50	3,00	10,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Стандартенерго", UA-2021-09-02-004581-b		
2.5.12	Лічильник 3ф. ACE 6000 (5-100A)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	5,80	5,00	29,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Стандартенерго", UA-2021-09-02-004581-b		
2.5.13	Маршрутизатор RTR8S LU-2-1	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	20,80	12,00	249,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Стандартенерго", UA-2021-09-02-002105-c		
2.5.14	Маршрутизатор DC2S 2-1	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	20,80	4,00	83,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Стандартенерго", UA-2021-09-02-002105-c		
2.5.15	Маршрутизатор MTX RT 6L1E4/G3	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	20,80	8,00	166,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "Телекомунікаційні технології", UA-2021-07-20-002191-a		
2.5.16	Маршрутизатор MTX RT 6L3E4/G3	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	20,80	20,00	416,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "Телекомунікаційні технології", UA-2021-07-20-002191-a		
2.5.17	Трансформатори струму ТШ-0,66 150/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1,06	9,00	9,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-09-06-004796-b		
2.5.18	Трансформатори струму ТШ-0,66 200/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1,06	35,00	37,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-09-06-004796-b		
2.5.19	Трансформатори струму ТШ-0,66 600/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	0,94	23,00	21,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-09-06-004796-b		
2.5.20	Трансформатори струму ТШ-0,66 800/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	0,94	8,00	7,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-09-06-004796-b		
2.5.21	Трансформатори струму ТШ-0,66 1000/5	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ТОВ "АДІ ТРЕЙД", UA-2021-09-06-004796-b		
2.5.22	Індикатор приладдатості схем обліку 13935838.000003-01 KE (0,54Вт, Кгт)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	12,00	11,00	132,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-21-002128-c		
2.5.23	Індикатор приладдатості схем обліку 000004-01P3 (1,4 кВт)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	6,15	11,00	67,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-21-002128-c		
2.5.24	Магнітометри (NOVOTEST МФ-1)	шт.	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	6,43	2,00	12,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-21-002128-c		
Усього за розділом 2:						93 997,31		66 639,55			82 502,95		52 595,58				-15 863,40	1 220,02			
3. Виробництво та розвиток АС/ІТК																					
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично застарілих та для розширення наявних, в т.ч.:	-	-	-	-	7 270,25	0,00	5 710,71	-	-	5 660,31	0,00	-	-	-	50,40	0,68				
3.1.1	Телемеханізація ПС	-	-	-	-	7 270,25	0,00	5 710,71	-	-	5 660,31	0,00	-	-	-	50,40	0,68				
3.1.1.1	ПС 35/10 Ухотрова фабрика Лисецька СЕМ	шт	амортизація	839,00	1,00	839,00	0,80	671,20	838,97	0,80	671,20		амортизація	0,00	0,00	0,03	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-12-000812-c			
3.1.1.2	РП 4 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	799,00	1,00	799,00	0,80	639,20	798,99	0,80	639,20		амортизація	0,00	0,00	0,01	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-06-001729-c			
3.1.1.3	РП 6 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	670,00	1,00	670,00	0,80	536,00	669,97	0,80	536,00		амортизація	0,00	0,00	0,03	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-06-003017-a			
3.1.1.4	РП 8 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	670,00	1,00	670,00	0,80	536,00	669,98	0,80	536,00		амортизація	0,00	0,00	0,02	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-07-000121-b			
3.1.1.5	РП 2 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	897,00	1,00	897,00	0,80	717,60	896,62	0,80	717,29		амортизація	0,00	0,31	0,38	-0,04	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-07-005755-a	Економія коштів		
3.1.1.6	РП 10 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	860,00	1,00	860,00	0,80	688,00	859,95	0,80	688,00		амортизація	0,00	0,00	0,05	-0,01	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-07-002209-c			
3.1.1.7	РП 3 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	890,00	1,00	890,00	0,80	712,00	889,95	0,80	712,00		амортизація	0,00	0,00	0,05	-0,01	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-06-006881-a			
3.1.1.8	РП 7 Івано-Франківський РЕМ	шт	амортизація	890,00	1,00	890,00	0,80	712,00	889,99	0,80	712,00		амортизація	0,00	0,00	0,01	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-06-001386-b			
3.1.1.9	Розробка проектної документації по телемеханізації РП	шт	дохід від надання ТВЕ за 2018 рік (50%)	49,87	10,00	498,71	10,00	498,71	49,86	9,00	448,62		дохід від надання ТВЕ за 2018 рік (50%)	1,00	50,09	0,09	-0,02	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", UA-2021-04-12-002746-a	Перерозподіл коштів		
3.1.1.10	Контролер USP-140 Mikronika	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	48,27	5,00	241,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-17-001968-c			
3.1.1.11	Роутер Comd 3G / GPRS RUT 955 Teltonika	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	5,52	2,00	11,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-17-001968-c			
3.1.1.12	Антенa SIRIO SMP 4G LTE з кабелем 15 м	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2,08	2,00	4,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	0,00	0,00	-	-	подання пропозицій, UA-2021-09-17-001968-c			
Усього за розділом 3:						7 270,25		5 710,71			5 660,31	-				50,40	0,68				
4. Виробництво та розвиток інформаційних технологій																					
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, в т.ч.:	-	-	-	-	7 163,78	0,00	3 026,71	-	-	6 380,02	3 854,44	-	-	-	-3 353,31	255,00				
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	-	-	-	-	2 099,88	0,00	1 844,17	-	-	1 943,32	417,62	-	-	-	-99,15	156,56				
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	20,59	76,00	1 564,84	67,00	1 379,53	20,08	76,00	1 525,70		прибуток (обов'язкові реінвестиції)	-9,00	-146,17	39,14	-2,50	ТОВ «Ком'ютери та комунікації», UA-2021-02-15-001564-b	Перерозподіл коштів		
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагоналлю 23,8"	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	7,04	76,00	535,04	66,00	464,64	5,50	76,00	417,62	76,00	417,62	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт ОЗ-1 від 30.09.2021	-10,00	47,02	117,42	-21,95	ТОВ «Технополіс», UA-2021-07-16-003462-b	Економія коштів
4.1.2	закупівля серверного обладнання	-	-	-	-	3 435,79	0,00	0,00	-	-	3 194,32	3 194,32	-	-	-	-3 194,32	64,17				
4.1.2.1	Закупівля серверів для розвитку віртуалізації підприємства та створення єдиного сервера баз даних SQL	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 748,48	1,00	1 748,48	0,00	0,00	1 695,51	1,00	1 695,51	1,00	1 695,51	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 10.08.2021	-1,00	-1 695,51	52,97	-3,03	ТОВ «Ком'ютери та комунікації», UA-2021-03-12-011321-b	Перерозподіл коштів
4.1.2.2	Закупівля високошвидкісної дискової стійки для баз даних	шт	додаatkово отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	1 510,01	1,00	1 510,01	0,00	0,00	1 498,81	1,00	1 498,81	1,00	1 498,81	додаatkово отриманий дохід за результатом діяльності 2019 року	ОЗ-1 від 10.08.2021	-1,00	-1 498,81	11,20	-0,74	ТОВ «Ком'ютери та комунікації», UA-2021-03-12-011321-b	Перерозподіл коштів

4.1.2.3	Закупівля термінального сервера для АСТОР	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	177,30	1,00	177,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-28-004857-с	
4.1.3	Інші засоби інформатизації	-	-			1 628,11	0,00	1 182,54			1 242,38		242,50	-			-59,84	34,27			
4.1.3.1	Закупівля моно-лазерних багатофункціональних принтерів А4	шт	за перетоки реактивної е/е	120,70	5,00	603,50	5,00	603,50	115,35	5,00	576,73			за перетоки реактивної е/е		0,00	26,77	26,77	-4,44	ТОВ "Технополіс"; UA-2021-07-16-003462-б	Економія коштів
4.1.3.2	Закупівля лазерних принтерів формату А4	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	13,71	31,00	425,01	24,00	329,04	17,63	24,00	423,15			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	-94,11	-	28,60	ТОВ "Технополіс"; UA-2021-07-16-003462-б	Перерозподіл коштів
4.1.3.3	Закупівля планшетів	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	12,50	20,00	250,00	20,00	250,00	12,13	20,00	242,50	20,00	242,50	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акт ОЗ-1 від 15.09.2021	0,00	7,50	7,50	-3,00	ТОВ «Комп'ютери та комунікації»; UA-2021-02-15-001564-б	Економія коштів
4.1.3.4	Закупівля маршрутизатора Mikrotik CRS328	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	9,80	21,00	205,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-28-009729-б	
4.1.3.5	Закупівля маршрутизатора Mikrotik RB3011UiAS-RM	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-28-009729-б	
4.1.3.6	Закупівля комутатора мережевого Mikrotik RB4011iGS	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	4,50	2,00	9,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-28-009729-б	
4.1.3.7	Закупівля блоків безперебійного живлення LogicPower 1500VA	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	2,80	41,00	114,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-28-004630-с	
4.2	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	-	-			5 919,70	0,00	5 919,70			4 898,67		5 847,92	-			1 021,03	71,78			
4.2.1	Інше програмне забезпечення	-	-			5 919,70	0,00	5 919,70			4 898,67		5 847,92	-			1 021,03	71,78			
4.2.1.1	Придбання модуля та підсистем програмно-інформаційного комплексу АСТОР	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	499,97	1,00	499,97	1,00	499,97	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	Акти НА-1 від 31.08.2021	0,00	0,03	0,03	-0,01	ТЗОВ "ЕнергоСофтКом"; UA-2021-01-20-007864-б	Економія коштів
4.2.1.2	Закупівля ліцензії VMware vSphere Standard 7 версії	шт	за перетоки реактивної е/е	153,20	1,00	153,20	1,00	153,20	150,95	1,00	150,95	1,00	150,95	за перетоки реактивної е/е	Акти НА-1 від 02.08.2021	0,00	2,25	2,25	-1,47	ТОВ «Комп'ютери та комунікації»; UA-2021-02-15-010419-с	Економія коштів
4.2.1.3	Ліцензії Microsoft ExchangeSMCAL 2019 SNGL OLP NL UA-CAL	шт	за перетоки реактивної е/е	5,80	250,00	1 450,00	250,00	1 450,00	5,60	250,00	1 400,00	250,00	1 400,00	за перетоки реактивної е/е	Акти НА-1 від 02.08.2021	0,00	50,00	50,00	-3,45	ТОВ «Комп'ютери та комунікації»; UA-2021-02-15-010419-с	Економія коштів
4.2.1.4	Придбання ПЗ для прогнозування закупівлі е/е	шт	за перетоки реактивної е/е	3 816,50	1,00	3 816,50	1,00	3 816,50	3 797,00	0,75	2 847,75	1,00	3 797,00	за перетоки реактивної е/е	Акти НА-1 від 30.09.2021	0,25	968,75	19,50	-0,51	ТОВ "ЕКСТРАКОД"; UA-2021-06-09-002224-б	Перерозподіл коштів
4.3	Інші заходи, в рамках впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-			762,26	0,00	0,00						-			0,00	-			
4.3.1	Виконання проєктів на створення захищеної технологічної мережі передачі даних та систем зберігання даних на підстанціях АТ "Примаріателебнеро" філії "Центральна"	шт	за перетоки реактивної е/е	63,52	12,00	762,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00			за перетоки реактивної е/е		0,00	0,00	-	-	ТОВ "ПІЛЮКС"; UA-2021-09-14-005181-с	
Усього за розділом 4:						13 845,74		8 946,41			11 278,69		9 702,36				-2 332,28	326,78			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																					
5.1	Система зв'язку, у т.ч.:	-	-			6 902,93	0,00	4 861,45			5 031,39		0,00	-			-169,94	2,56			
5.1.1	Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	-	-			1 770,00	0,00	1 327,50			1 497,44		0,00	-			-169,94	2,56			
5.1.1.1	Програмно-апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	883,00	2,00	1 770,00	1,50	1 327,50	883,72	1,69	1 497,44			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		-0,19	-169,94	2,56	-0,14	ТОВ "Аванта Профіт"; UA-2021-03-15-001487-с	Перерозподіл коштів
5.1.2	Модернізація навігаторів зв'язку (радіо, високочастотні, палібресейні тощо)	-	-			3 533,95	0,00	3 533,95			3 533,95		0,00	-			0,00	0,00			
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	км	амортизація	65,40	54,04	3 533,95	54,04	3 533,95	65,40	54,04	3 533,95			амортизація		0,00	0,00	0,00	0,00	ПП "Інтер-Буд-Інвест"; UA-2021-02-08-004215-а	
5.1.3	Інші заходи, в рамках впровадження та розвитку систем зв'язку	-	-			1 598,97	0,00	0,00			0,00		0,00	-			0,00	0,00			
5.1.3.1	Прокладання ВОК	км	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	65,30	17,58	1 147,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-	ПП "Інтер-Буд-Інвест"; UA-2021-08-27-001842-б	
5.1.3.2	Робочий проєкт будівництва ВОК з ПС	шт	за перетоки реактивної е/е	26,00	16,00	416,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			за перетоки реактивної е/е		0,00	0,00	-	-		
5.1.3.3	Закупівля пульта дистанційного керування радіостанцією ЦДУ-3Е ТТ	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	35,00	1,00	35,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			прибуток (обов'язкові реінвестиції)		0,00	0,00	-	-		
Усього за розділом 5:						6 902,93		4 861,45			5 031,39		-				-169,94	2,56			
6. Технічне переоснащення та закупівля колійної техніки																					
6.1	Закупівля колійної техніки, у т.ч.:	-	-			22 758,12	0,00	6 142,91			6 742,63		3 820,00	-			-599,71	1,55			
6.1.1	Підвишок АТТ-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	амортизація	2 137,37	1,00	2 137,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-		
6.1.2	Автомобіль бригадний «Renault Master»	шт	амортизація	721,33	4,00	2 885,32	3,00	2 163,99	-	0,00	0,00			амортизація		3,00	2 163,99	-	-		
6.1.3	Автомобіль бригадний «Renault Trafic»	шт	амортизація	713,40	1,00	713,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-		
6.1.4	Автомобіль бригадний на базі «Renault Master»	шт	амортизація	757,00	1,00	757,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-		
6.1.5	Автомобіль бригадний на базі фургона «Renault Master»	шт	амортизація	715,68	1,00	715,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-		
6.1.6	Універсальний епіболотоход SHERP NEW	шт	амортизація	2 450,30	1,00	2 450,30	1,00	2 450,30	-	0,00	0,00			амортизація		1,00	2 450,30	-	-		
6.1.7	Автомобільний комп'ютер Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily 4*2 (7 місць)	шт	амортизація	1 825,00	2,00	3 650,00	0,00	0,00	1 988,00	1,00	1 988,00			амортизація		-1,00	-1 988,00	-	8,93	ТОВ "Техномікс"; UA-2021-07-14-005145-а	Перерозподіл коштів
6.1.8	Автомобільний комп'ютер Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily 4*2 (3 місця)	шт	за перетоки реактивної е/е	1 717,50	1,00	1 717,50	0,00	0,00	1 869,25	0,50	934,63			за перетоки реактивної е/е		-0,50	-934,63	-	8,84	ТОВ "Техномікс"; UA-2021-07-14-005145-а	Перерозподіл коштів
6.1.9	Автомобіль бригадний «Mitsubishi L200»	шт	амортизація	764,31	5,00	3 821,55	2,00	1 528,62	764,00	5,00	3 820,00	5,00	3 820,00	амортизація	ОЗ-1 від 01.06.2021 - 2 шт, ОЗ-1 від 14.06.2021 - 1 шт, ОЗ-1 від 22.06.2021 - 2 шт	-3,00	-2 291,38	1,55	-0,04	ТЗОВ "Альма-А"; UA-2021-01-19-003723-с	Перерозподіл коштів
6.1.10	Підвишок АТТ-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	невикористані кошти 2020 року	2 260,00	1,00	2 260,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			невикористані кошти 2020 року		0,00	0,00	-	-		
6.1.11	Шасі автомобіля Iveco Daily (4x4)	шт	невикористані кошти 2020 року	1 650,00	1,00	1 650,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			невикористані кошти 2020 року		0,00	0,00	-	-		
Усього за розділом 6:						22 758,12		6 142,91			6 742,63		3 820,00				-599,71	1,55			
7. Інше																					
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж	-	-			14 862,65	0,00	3 462,72			7 313,19	12,00	3 908,15	-			-3 850,47	13,45			
7.1.1	Портативна система для СНЧ випробувань КЛ до 35 кВ Bahr Viola або аналог	шт	дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік (50%)	1 342,98	1,00	1 342,98	1,00	1 342,98	1 330,00	1,00	1 330,00			дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік (50%)		0,00	12,98	12,98	-0,97	ТОВ "Електро"; UA-2021-04-07-003716-б	Економія коштів
7.1.2	Приймач ударних імпульсів від акустичних жуків Digirphone або аналог	шт	амортизація	194,54	1,00	194,54	0,00	0,00	194,35	1,00	194,35	1,00	194,35	амортизація	ОЗ-1 від 26.08.2021	-1,00	-194,35	0,19	-0,10	ТЗОВ "КІПФ "Промікс"; UA-2021-05-18-005295-с	Перерозподіл коштів

7.1.3	Електролабораторія кабельна пересувна КАЕЛ-3	шт	амортизація	580,87	1,00	580,87	1,00	580,87	580,70	1,00	580,70	1,00	580,70	амортизація	ОЗ-1 від 01.07.2021	0,00	0,17	0,17	-0,03	ТОВ "КПФ "Промікс", UA-2021-03-31-002659-b	Економія коштів
7.1.4	Комплект діагностичний мобільний на базі моста змінного струму СА7100-3 або аналог	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	340,97	1,00	340,97	1,00	340,97	340,95	1,00	340,95	1,00	340,95	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 11.06.2021	0,00	0,02	0,02	-0,01	ТОВ "Оптес", UA-2021-04-21-002583-a	Економія коштів
7.1.5	Комплект для перевірки МП РЗА (6х32А, 400х300В, ІІІ Advanced Protection, ІЕС61850, приваляжності, транспортний кейс) SMC356 OMICRON	шт	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	1 792,25	1,00	1 792,25	0,00	0,00	1 792,16	1,00	1 792,16	1,00	1 792,16	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	ОЗ-1 від 08.06.2021	-1,00	-1 792,16	0,09	-0,01	ТОВ "Енергопром-Україна", UA-2021-03-15-001259-a	Перерозподіл коштів
7.1.6	Прилад вимірювання PREE Metrel MI 2892 EU клас А	шт	амортизація	119,79	10,00	1 197,90	10,00	1 197,90	119,79	10,00	1 197,90	7,00	838,53	амортизація	ОЗ-1 від 29.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Емо", UA-2021-04-07-003716-b	
7.1.7	Трасювач RIGID SeekTech SR-24	шт	амортизація	105,37	2,00	210,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-	ТОВ "ІМЕСТ-Плюс", UA-2021-09-14-001192-a	
7.1.8	Лінійний передавач SeekTech ST-510	шт	амортизація	110,00	2,00	220,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-	розрах. пропозицій; UA-2021-09-14-004439-b	
7.1.9	Висотеріс СТНІІ, НТ-103	шт	амортизація	16,83	8,00	134,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-	ТОВ Компанія "Трес", UA-2021-09-13-001051-c	
7.1.10	Безконтактний "Надзвук" 450	шт	амортизація	14,26	7,00	99,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-		
7.1.11	Мотоковес Навчача 545FR	шт	амортизація	16,50	1,00	16,50	0,00	0,00	16,50	1,00	16,50			амортизація		-1,00	-16,50	0,00	0,00	ТОВ "АСТРА-ЕНЕРГО", UA-2018-05-14-000831-c	Перерозподіл коштів
7.1.12	Вольтперфомімір (ВЛФ) МРРА-А (ТОВ "Евартіс")	шт	амортизація	32,50	1,00	32,50	0,00	0,00	32,50	1,00	32,50			амортизація		-1,00	-32,50	0,00	0,00	ТОВ "ЕВІКО", UA-2021-09-20-002470-b	Перерозподіл коштів
7.1.13	Вимірник опору обмоток трансформатора СА640 в комплекті (опції: барабан КН з кабелем, ноутбук Lenovo (15,6"/1920х1080/12TB SSD 256 GB) зі встановленим програмним забезпеченням)	шт	амортизація	287,30	1,00	287,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-16-010563-b	
7.1.14	Сканувальний прилад AOR AR8600 Mk2/Сканувальний прилад AOR AR8200 Mk3	шт	амортизація	30,96	2,00	61,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00			амортизація		0,00	0,00	-	-	подання пропозицій; UA-2021-09-16-010563-b	
7.1.15	Вимірник трифазний СА 540 в комплекті	шт	невикористані кошти 2020 року	161,46	1,00	161,46	0,00	0,00	161,46	1,00	161,46	1,00	161,46	невикористані кошти 2020 року	ОЗ-1 від 30.08.2021	-1,00	-161,46	-	0,00	ТОВ "ОПТЕСТ", UA-2021-04-16-002928-a	Перерозподіл коштів
7.1.16	Система пошуку неполадок кабельної обмотки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT	шт	невикористані кошти 2020 року	320,11	1,00	320,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00			невикористані кошти 2020 року		0,00	0,00	-	-	не відбувся; UA-2021-04-16-002928-a	
7.1.17	Будівництво цеху по ремонту обладнання та ушкобленого комбінату з контакт-центром АТ "Прикарпаттяобленерго" на вул. Індустріальній, 34 в м. Івано-Франківську	шт	невикористані кошти 2020 року - 222,93; за перетопки реактивної е/е - 7645,2	32 041,91	0,25	7 868,12	0,00	0,00	32 041,91	0,05	1 666,67			невикористані кошти 2020 року - 222,93; за перетопки реактивної е/е - 7645,2		-0,05	-1 666,67	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми", UA-2018-05-14-000831-c	Перерозподіл коштів
Усього за розділом 7:						14 862,65		3 462,72			7 313,19		3 908,15				-3 850,47	13,45			
Усього за програмою:						496 816,00		304 056,14			413 890,45		253 091,34				-109 834,31	3 483,52			

Примітка:

* Необхідно зазначити статтю джерела/джерел фінансування: амортизація, прибуток на виробничі інвестиції, прибуток (обов'язкові реінвестиції), прибуток (додаткові реінвестиції), за перетопки реактивної е/е, дохід від надлишку ТВЕ, плата за присвоєння, кредити, інші (розшифрувати).

** Розраховується відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428.

Голова Правління
АТ "Прикарпаттяобленерго"

22 10 2021 року

(підпис)
МП (за наявності)



Бубен О.О.