Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	**АТ "Прикарпаттяобленерго"**			
Звітний період	з	01.01.2020	до	30.09.2020
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн. (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис.грн.(без ПДВ)	Виконано на звітній період (наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн. (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	178 788,12	125 877,46	123 067,71	99 012,35	97,77%	2 809,75
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	35 672,62	26 258,46	25 721,06	12 784,36	97,95%	537,39
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	3 291,22	1 645,61	3 291,12	0,00	199,99%	-1 645,51
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 366,47	4 061,45	4 240,10	0,00	104,40%	-178,64
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	2 462,45	2 462,45	788,73	0,00	32,03%	1 673,72
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	4 241,75	3 111,75	348,01	348,01	11,18%	2 763,75
7	Інше	7 984,37	3 981,57	7 313,95	7 313,95	183,70%	-3 332,38
	Усього	**237 807,00**	**167 398,75**	**164 770,67**	**119 458,67**	**98,43%**	**2 628,07**

Заступник Голови Правління _____ **Костюк В.В.**

М. П.

"19" 10 2020 року

Україна, місто Івано-Франківськ, Приватне акціонерне товариство, Прикарпаття Обленерго, і.к. 00131564

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Індентифікатор закупівлі
									профінансовано			освоєно									
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання**																			
1.1	**Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:**					26 636,95		25 620,67			25 573,74		19 262,79			46,93				
1.1.1	**Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ**					21 212,46	17,79	20 196,18			20 196,18		13 885,24			-0,00				
1.1.1.1	**Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ**	км			10,01	11 306,18	12,01	10 289,90		12,01	10 289,90	12,01	10 289,90			0,00				
1.1.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблуниця Верховинського району (II черга)	км	амортизація	*916,81*	10,01	9 176,61	10,01	9 176,61	*916,81*	10,01	9 176,61	10,01	9 176,61	Акт виконаних робіт №17 від 12.03.2020, № 18 від30.03.2020 р., №33 від28.05.2020 р., №79 від28.08.2020, №148 від30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2019-10-02-000216-c
1.1.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровляни від ПС 35 кВ "Новиця" (відновлення пошкодженого переходу через р.Чечва)	шт	амортизація	*366,74*	1,00	366,74	1,00	366,74	*366,74*	1,00	366,74	1,00	366,74	Акт виконаних робіт №130 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-11-000587-b
1.1.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегінськ від ПС 35 кВ "Перегінськ" (відновлення пошкодженого переходу через р.Лімниця)	шт	амортизація	*746,56*	1,00	746,56	1,00	746,56	*746,56*	1,00	746,56	1,00	746,56	Акт виконаних робіт №131 від 30.09.2021	0,00	0,00	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-11-000860-b
1.1.1.1.4	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Красне від ПС 110кВ "Перегінськ"	шт	амортизація	*508,14*	1,00	508,14	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-10-000488-a
1.1.1.1.5	Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Погорілець від ПС 35кВ "Струтин"	шт	амортизація	*508,14*	1,00	508,14	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-10-000269-b
1.1.1.2	**Технічне переоснащення КЛ-10 кВ**	км			**5,78**	**9 906,28**	**5,78**	**9 906,28**		**5,78**	**9 906,28**	**2,13**	**3 595,33**		**0,00**	**-0,00**				
1.1.1.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15 м.Яремче	км	амортизація	*2 134,81*	0,98	2 081,44	0,98	2 081,44	*2 134,81*	0,98	2 081,44	-	-		0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000726-b
1.1.1.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ "ЗТП-301-ЗТП-484" пр. Косів	км	амортизація	*2 096,91*	0,46	960,39	0,46	960,39	*2 096,91*	0,46	960,39	0,46	960,39	Акт виконаних робіт №154 від 30.09.2021	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001634-a
1.1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	*1 651,67*	2,32	3 831,86	2,32	3 831,86	*1 651,67*	2,32	3 831,86	1,05	1 726,07	Акт виконаних робіт №159 від 30.09.2021	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-003000-b
1.1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	*1 408,79*	0,49	695,94	0,49	695,94	*1 408,79*	0,49	695,94	-	-		0,00	-0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000726-b
1.1.1.2.5	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	*1 662,87*	0,35	575,35	0,35	575,35	*1 662,87*	0,35	575,35	0,25	419,67	Акт виконаних робіт №160 від 30.09.2021	0,00	-0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-002907-b
1.1.1.2.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	*1 319,19*	0,73	956,41	0,73	956,41	*1 319,19*	0,73	956,41	0,37	489,21	Акт виконаних робіт №158 від 30.09.2021	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-001774-a
1.1.1.2.7	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-41 м. Івано-Франківськ	км	амортизація	*1 734,66*	0,46	804,88	0,46	804,88	*1 734,66*	0,46	804,88	-	-		0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-002683-b
1.1.2	**Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ**				**8,95**	**5 424,49**	**8,95**	**5 424,49**		**8,95**	**5 377,56**	**8,95**	**5 377,56**		**0,00**	**46,93**				
1.1.2.1	**Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів**	км			**8,55**	**4 819,43**	**8,55**	**4 819,43**		**8,55**	**4 772,50**	**8,55**	**4 772,50**		**0,00**	**46,93**				
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	км	амортизація	*563,54*	8,55	4 819,43	8,55	4 819,43	*558,06*	8,55	4 772,50	8,55	4 772,50	Акт № 26 від 26.08.2020 р.	0,00	46,93	-0,97	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	Економія коштів	UA-2020-02-05-003497-b
1.1.2.2	**Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ**	км			**0,40**	**605,06**	**0,40**	**605,06**		**0,40**	**605,06**	**0,40**	**605,06**		**0,00**	**0,00**				
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-199 вул.Коновальця, 136, 136а, 136б, 136в м.Івано-Франківськ	км	амортизація	*1 524,08*	0,40	605,06	0,40	605,06	*1 524,08*	0,40	605,06	0,40	605,06	Акт виконаних робіт №162 від 30.09.2021	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-002603-b
1.2	**Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:**					78 349,12		51 362,84			60 310,17		56 870,83			-8 947,33				
1.2.1	**Будівництво нових ПС 35 кВ**					62 484,59		39 393,31			46 701,59		44 167,49			-7 308,28				
1.2.1.1	Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Поляниця" с.Поляниця, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області	об'єкт	амортизація; за перетоки реактивної е/е; інше	*62 484,59*	1,00	62 484,59	0,63	39 393,31	*61 500,00*	0,76	46 701,59	0,72	44 167,49	Акт виконаних робіт№61 від 31.07.2020, №164 від 30.09.2021	-0,13	-7 308,28	-1,58	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-25-001978-a
1.2.2	**Будівництво нових ПС, РП та ТП 6-20 кВ**					15 864,53		11 969,53			13 608,58		12 703,34			-1 639,05				
1.2.2.1	**Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них:**				**21,00**	**15 864,53**	**17,00**	**11 969,53**		**20,00**	**13 608,58**	**19,00**	**12 703,34**		**-3,00**	**-1 639,05**				
1.2.2.1.1	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-126, с. Іваниківка, Богородчанського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	*369,33*	1,00	369,33	1,00	369,33	*369,33*	1,00	369,33	1,00	369,33	Акт № 25 від 26.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-05-003187-b
1.2.2.1.2	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-73, с. Ст. Мазунь, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	*277,77*	1,00	277,77	1,00	277,77	*277,77*	1,00	277,77	1,00	277,77	Акт № 39 від 29.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-03-000190-c
1.2.2.1.3	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-69, с. Велика Туря, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	*905,25*	1,00	905,25	1,00	905,25	*905,25*	1,00	905,25	-	-		0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-13-000659-c

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Індентифікатор закупівлі
									профінансовано			освоєно								
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.1.4	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-134, с. Сер. Угринів, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	560,00	1,00	560,00	1,00	560,00	560,00	1,00	560,00	1,00	560,00	Акт виконаних робіт №132 від 25.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-16-000239-a
1.2.2.1.5	Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-472, м. Калуш, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	349,20	1,00	349,20	1,00	349,20	349,20	1,00	349,20	1,00	349,20	Акт № 27 від 27.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-05-001042-a
1.2.2.1.6	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-219, в с. Л.Хлібичин, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	668,33	1,00	668,33	1,00	668,33	668,33	1,00	668,33	1,00	668,33	Акт виконаних робіт №135 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-05-000939-a
1.2.2.1.7	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-129, с.Турка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	345,45	1,00	345,45	1,00	345,45	345,45	1,00	345,45	1,00	345,45	Акт № 36 від 24.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-13-001009-a
1.2.2.1.8	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-186, с. Космач, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1 122,67	1,00	1 122,67	1,00	1 122,67	1 122,67	1,00	1 122,67	1,00	1 122,67	Акт виконаних робіт №156 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-13-001291-a
1.2.2.1.9	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-20, с. Вербовець, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	485,52	1,00	485,52	1,00	485,52	485,52	1,00	485,52	1,00	485,52	Акт виконаних робіт №153 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-13-000892-a
1.2.2.1.10	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-364, с. Н.Березів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	649,59	1,00	649,59	1,00	649,59	649,59	1,00	649,59	1,00	649,59	Акт виконаних робіт 163 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-13-000802-c
1.2.2.1.11	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-248, с.Побережжя, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	750,18	1,00	750,18	-	-	750,18	1,00	750,18	1,00	750,18	Акт виконаних робіт № 84 від 25.09.2020	-1,00	-750,18	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000478-c
1.2.2.1.12	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-65, с.Чернів, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	319,80	1,00	319,80	-	-	319,80	1,00	319,80	1,00	319,80	Акт № 37 від 25.09.2020 р.	-1,00	-319,80	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-16-000226-c
1.2.2.1.13	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	2 255,95	1,00	2 255,95	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-16-000157-c
1.2.2.1.14	Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-457, в с. Пнів, Надвірнянського району, ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	амортизація	569,08	1,00	569,08	-	-	569,08	1,00	569,08	1,00	569,08	Акт виконаних робіт №133 від 25.09.2020	-1,00	-569,08	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001383-a
1.2.2.1.15	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-395, м. Снятин, Снятинського району, КЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	779,16	1,00	779,16	1,00	779,16	779,16	1,00	779,16	1,00	779,16	Акт № 35 від 21.09.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000666-b
1.2.2.1.16	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-51, с. Рунгів, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	1 239,33	1,00	1 239,33	1,00	1 239,33	1 239,33	1,00	1 239,33	1,00	1 239,33	Акт № 24 від 25.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-05-001873-c
1.2.2.1.17	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-235, с. Залучча, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	685,33	1,00	685,33	1,00	685,33	685,33	1,00	685,33	1,00	685,33	Акт виконаних робіт №155 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000522-c
1.2.2.1.18	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-428, с.Стецева, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	633,16	1,00	633,16	1,00	633,16	633,16	1,00	633,16	1,00	633,16	Акт виконаних робіт №134 від 28.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000527-c
1.2.2.1.19	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-146, 107, в смт. Делятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	490,13	1,00	490,13	1,00	490,13	490,13	1,00	490,13	1,00	490,13	Акт виконаних робіт №147 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000790-c
1.2.2.1.20	Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-106, в смт. Делятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	амортизація	467,56	1,00	467,56	1,00	467,56	467,56	1,00	467,56	1,00	467,56	Акт № 38 від 28.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-05-000875-a
1.2.2.1.21	Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Валовій для розвантаження ТП-291, ТП-91, ТП-126 м.Івано-Франківськ	шт	амортизація	1 941,76	1,00	1 941,76	1,00	1 941,76	1 941,76	1,00	1 941,76	1,00	1 941,76	Акт виконаних робіт №161 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-03-000237-c
1.3	**Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:**					42 113,71		26 596,00			10 000,00		10 508,84			16 596,00				
1.3.1	**Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ**					42 113,71		26 596,00			10 000,00		10 508,84			16 596,00				
1.3.1.1	Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	шт	амортизація	42 665,71	0,95	40 517,70	0,59	25 000,00	44 200,27	0,23	10 000,00	0,24	10 508,84	Акт виконаних робіт №149 від 30.09.2020	0,36	15 000,00	3,60	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-25-002476-a
1.3.1.2	Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів"	шт	амортизація	1 596,00	1,00	1 596,00	1,00	1 596,00	-	-	-	-	-		1,00	1 596,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-27-000950-a
1.4	**Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:**					29 792,28		20 401,87			25 890,82		11 283,42			-981,48				
1.4.1	**Модернізація ПС 35-110 кВ**					27 103,82		17 713,42			23 263,49		11 283,42			-1 042,60				
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Верховина" із встановленням конденсаторної установки для компенсації реактивних навантажень	шт	амортизація	2 914,28	1,00	2 914,28	1,00	2 914,28	2 914,28	1,00	2 914,28	-	-		0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-23-000260-b
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС110/35/10 кВ "Бурштин" із заміною акумуляторної батареї, зарядного пристрою та щита постійного струму	шт	амортизація	2 277,41	1,00	2 277,41	0,53	1 200,00	2 389,00	1,00	2 389,00	1,00	2 389,00	Акт № 30 від 28.08.2020 р.	-0,47	-1 189,00	4,90	ТзОВ "Акку-енерго"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-000747-a

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (нарастаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Ідентифікатор закупівлі
									профінансовано			освоєно								
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4.1.3	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ "Перегінськ" з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові	шт	амортизація	3 226,86	1,00	3 226,86	0,46	1 500,00	3 180,61	1,00	3 180,61	-	-		-0,54	-1 680,61	-1,43	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	Економія коштів	UA-2020-03-12-003228-b
1.4.1.4	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні:	шт				12 129,20	5,48	5 543,07	2 019,27	9,92	9 964,40	4,00	4 079,17		0,13	86,14				
	ПС Струня 35 кВ	шт	амортизація	1 010,77	4,00	4 043,07	2,52	2 543,07	1 019,79	2,45	2 500,00	4,00	4 079,17	Акт виконаних робіт №128 від 30.09.2020	0,06	43,07	0,89	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-21-001243-b
	ПС Городенка 110 кВ	шт	амортизація	1 010,77	8,00	8 086,14	2,97	3 000,00	999,48	7,47	7 464,40	-	-		-4,50	-4 464,40	-1,12	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-21-001243-b
1.4.1.5	Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні:	шт				6 556,07	26,00	6 556,07	776,09	19,00	4 815,21	19,00	4 815,25		7,00	1 740,87				
	ПС Брочків 35 кВ	шт	амортизація	248,70	7,00	1 740,87	7,00	1 740,87	-	-	-	-	-		7,00	1 740,87	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-28-000330-c
	ПС Коршів 35 кВ	шт	амортизація	248,70	6,00	1 492,17	6,00	1 492,17	248,70	6,00	1 492,17	6,00	1 492,22	Акт виконаних робіт №150 від 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "ІМС-Україна"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-05-000961-b
	ПС Сільмаш 110/6 кВ	шт	амортизація	278,70	3,00	836,09	3,00	836,09	278,70	3,00	836,09	3,00	836,09	Акт № 29 від 28.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-19-000253-c
	ПС Металозавод 35 кВ	шт	амортизація	248,70	10,00	2 486,95	10,00	2 486,95	248,70	10,00	2 486,95	10,00	2 486,95	Акт № 28 від 28.08.2020 р.	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Новітні енергетичні програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-19-000131-a
1.4.2	**Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ**					**2 688,46**		**2 688,46**			**2 627,34**		**-**			**61,12**				
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт		**76.81**	**35,00**	**2 688,46**	**35,00**	**2 688,46**		**34,00**	**2 627,34**	**-**	**-**		**1,00**	**61,12**				
1.4.2.1.1	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	61.12	17,00	1 039,02	17,00	1 039,02	61.12	16,00	977,90	-	-		1,00	61,12	-0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-002167-a
1.4.2.1.2	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	67,97	8,00	543,75	8,00	543,75	67,97	8,00	543,75	-	-		0,00	-0,00	0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-002167-a
1.4.2.1.3	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	92,96	2,00	185,92	2,00	185,92	92,96	2,00	185,92	-	-		0,00	-0,00	0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-002167-a
1.4.2.1.4	Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	амортизація	114,97	8,00	919,76	8,00	919,76	114,97	8,00	919,76	-	-		0,00	0,00	-0,00	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-002167-a
1.5	**Інше**					1 896,07		1 896,07			1 292,97		1 086,47			**603,10**				
1.5.1	**ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:**					1 896,07		1 896,07			1 292,97		1 086,47			**603,10**				
1.5.1.1	**Проектування КЛ-6-10 кВ**	км		**70,51**	**1,65**	**116,35**	**1,65**	**116,35**	**140,16**	**0,80**	**56,41**	**0,65**	**45,26**		**0,85**	**59,93**				
1.5.1.1.1	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ПС НБМР - ТП-419 м.Калуш"	км	прибуток на виробничі інвестиції	70,56	1,00	70,56	1,00	70,56	70,53	0,50	35,28	-	-		0,50	35,28	-0,04	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000383-a
1.5.1.1.2	Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ТП-419 - РП-5 м.Калуш"	км	прибуток на виробничі інвестиції	70,44	0,65	45,79	0,65	45,79	69,63	0,30	21,13	0,65	45,26	Акт виконаних робіт №139 від 25.09.2020	0,35	24,65	-1,16	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000383-a
1.5.1.2	**Проектування розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ**			**47,06**	**20,00**	**941,14**	**20,00**	**941,14**	**137,71**	**15,00**	**710,10**	**17,00**	**827,19**		**5,00**	**231,04**				
1.5.1.2.1	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-174, с.В.Берізка, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	38,09	1,00	38,09	1,00	38,09	38,02	0,50	19,05	-	-		0,50	19,05	-0,19	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000737-b
1.5.1.2.2	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-179, с.Космач, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,90	1,00	40,90	1,00	40,90	40,90	0,50	20,45	1,00	40,90	Акт виконаних робіт №140 від 25.09.2020	0,50	20,45	-0,00	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000737-b
1.5.1.2.3	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-131, пр.Каптарич, Верховинського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	35,28	1,00	35,28	1,00	35,28	35,25	0,50	17,64	-	-		0,50	17,64	-0,09	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000737-b
1.5.1.2.4	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-55, с.Жвора, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	39,86	1,00	39,86	1,00	39,86	39,84	0,50	19,93	-	-		0,50	19,93	-0,04	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000737-b
1.5.1.2.5	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-9, с.Старий Косів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	42,35	1,00	42,35	1,00	42,35	42,28	0,50	21,20	1,00	42,28	Акт виконаних робіт №138 від 25.09.2020	0,50	21,15	-0,16	ПП "Альфа Енерго Груп"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-01-000737-b
1.5.1.2.6	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-45, с.Пасічна, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	43,79	1,00	43,79	1,00	43,79	43,76	1,00	43,76	1,00	43,76	Акт виконаних робіт №91 від 31.08.2020	0,00	0,03	-0,08	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.7	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-50, с.Черник, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,99	1,00	40,99	1,00	40,99	40,92	1,00	40,92	1,00	40,92	Акт виконаних робіт №90 від 31.08.2020	0,00	0,07	-0,17	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.8	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-93, с.Перерісль, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,99	1,00	40,99	1,00	40,99	40,88	1,00	40,88	1,00	40,88	Акт виконаних робіт №88 від 31.08.2020	0,00	0,11	-0,27	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.9	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-199, с.Раківчик, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	40,59	1,00	40,59	1,00	40,59	40,53	1,00	40,53	1,00	40,53	Акт виконаних робіт №93 від 31.08.2020	0,00	0,06	-0,15	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.10	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-37, с.Підгайчики, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	48,39	1,00	48,39	1,00	48,39	48,37	1,00	48,37	1,00	48,37	Акт виконаних робіт №96 від 31.08.2020	0,00	0,02	-0,04	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, якої засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Індентифікатор закупівлі
									профінансовано			освоєно								
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.5.1.2.11	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-285, с.Виноград, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	66,79	1,00	66,79	1,00	66,79	66,75	1,00	66,75	1,00	66,75	Акт виконаних робіт №95 від 31.08.2020	0,00	0,04	-0,06	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.12	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-234, с Черемош, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	36,80	1,00	36,80	1,00	36,80	36,74	1,00	36,74	1,00	36,74	Акт виконаних робіт №89 від 31.08.2020	0,00	0,06	-0,16	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.13	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-511, с.Гвіздець, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	37,19	1,00	37,19	1,00	37,19	37,17	1,00	37,17	1,00	37,17	Акт виконаних робіт №87 від 31.08.2020	0,00	0,02	-0,05	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.14	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-94, с Годи, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	46,39	1,00	46,39	1,00	46,39	46,30	1,00	46,30	1,00	46,30	Акт виконаних робіт №94 від 31.08.2020	0,00	0,09	-0,20	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.15	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-309, ТП-321 с.Калинів, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	за перетоки реактивної е/е	78,39	1,00	78,39	1,00	78,39	78,25	1,00	78,25	1,00	78,25	Акт виконаних робіт № 92 від 31.08.2020	0,00	0,14	-0,18	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-002321-b
1.5.1.2.16	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-11, с.Ст.Лисець, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції, за перетоки реактивної е/е	42,99	1,00	42,99	1,00	42,99	42,99	0,50	21,50	1,00	42,99	Акт виконаних робіт №127 від 18.09.2020	0,50	21,50	0,00	ТОВ "КМК Електро"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001803-a
1.5.1.2.17	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-468, с.Клуба, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	73,39	1,00	73,39	1,00	73,39	73,39	0,50	36,70	1,00	73,39	Акт виконаних робіт №126 від 18.09.2020	0,50	36,70	0,00	ТОВ "КМК Електро"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001803-a
1.5.1.2.18	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-595, с.Клуба, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	73,39	1,00	73,39	1,00	73,39	73,39	0,50	36,70	1,00	73,39	Акт виконаних робіт №125 від 18.09.2020	0,50	36,70	0,00	ТОВ "КМК Електро"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001803-a
1.5.1.2.19	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-96, с. Боднарів, Калуського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	37,29	1,00	37,29	1,00	37,29	37,29	0,50	18,65	1,00	37,29	Акт виконаних робіт №124 від 18.09.2020	0,50	18,65	0,00	ТОВ "КМК Електро"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001803-a
1.5.1.2.20	Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-108, с. Заваї, Калуського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	прибуток на виробничі інвестиції	37,29	1,00	37,29	1,00	37,29	37,29	0,50	18,65	1,00	37,29	Акт виконаних робіт №123 від 18.09.2020	0,50	18,65	0,00	ТОВ "КМК Електро"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001803-a
1.5.1.3	Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-165 с.Яворів Долинського району з переведенням з напруги 6кВ на 10кВ та будівництвом ділянки ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ пр.Якубів від ПС 35кВ "Надія""	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	83,84	1,00	83,84	1,00	83,84	83,84	0,50	41,92	-	-		0,50	41,92	0,00	ТОВ "Львівенергомережпроект"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001194-c
1.5.1.4	**Розробка ПКД "Технічне переоснащення РП-3 м.Калуш"**	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	55,85	1,00	55,85	1,00	55,85	55,85	0,50	27,93	-	-		0,50	27,93	0,00	ТОВ "Львівенергомережпроект"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001935-a
1.5.1.5	**Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-35 кВ кВ Озерна-Височанка"**	шт	прибуток на виробничі інвестиції	99,70	1,20	119,64	1,20	119,64	99,70	0,60	60,00	-	-		0,60	59,64	0,00	ТОВ "Львівенергомережпроект"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-31-001995-a
1.5.1.6	**Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ АТ "Прикарпаттяобленерго"**	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	365,19	1,00	365,19	1,00	365,19	365,19	0,50	182,60	-	-		0,50	182,60	-0,00	ТОВ "Львівенергомережпроект"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-19-000097-c
1.5.1.7	Розробка ПКД "Технічне переоснащення мереж 10 кВ в с.Полиниця із перезаведенням від новозбудованої ПС 35 кВ Полиниця"	км	прибуток на виробничі інвестиції	26,11	8,20	214,07	8,20	214,07	26,10	8,20	214,02	8,20	214,02	Акт виконаних робіт №86 від 31.08.2020	0,00	0,05	-0,02	ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ"	Економія коштів	UA-2020-03-20-000507-c
Усього по розділу 1:						**178 788,12**		**125 877,46**			**123 067,71**		**99 012,35**			**7 317,22**				
2.	**Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії**																			
2.1.1	**Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ**					**12 364,24**		**8 677,48**			**4 752,68**		**-**			**3 924,80**				
2.1.1.1	Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електролічильників з вбудованим GSM модемом на території Івано-Франківської області (підрядним способом)	шт	за перетоки реактивної е/е	18,76	254,00	4 765,04	179,00	3 358,04	18,76	96,31	1 806,68	-	-		82,69	1 551,36	-0,00	ТзОВ "ЗАХІДНІЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-18-001006-c
2.1.1.2	Побудова АСОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ (підрядним способом)	об'єкт	за перетоки реактивної е/е	7 599,20	1,00	7 599,20	0,70	5 319,44	7 583,33	0,39	2 946,00	-	-		0,31	2 373,44	-0,21	ПП "Інтеренергоінвест"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-18-001109-c
2.1.2	**Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів**					**1 216,22**		**1 060,14**			**640,17**		**117,00**			**419,97**		-		
2.1.2.1	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Uном = 58÷415В)	шт	за перетоки реактивної е/е	14,58	4,00	58,32	3,00	43,74	13,33	4,00	53,32	-	-		-1,00	-9,58	-8,57	Евергопромсервіс, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-02-000319-c
2.1.2.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) (100В)	шт	за перетоки реактивної е/е	5,90	75,00	442,50	65,00	383,50	5,87	45,00	264,15	-	-		20,00	119,35	-0,51	Евергопромсервіс, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-02-000319-c
2.1.2.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В	шт	за перетоки реактивної е/е	5,00	40,00	200,00	30,00	150,00	4,97	10,00	49,70	-	-		20,00	100,30	-0,60	Евергопромсервіс, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-02-000319-c
2.1.2.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму 10(6) кВ кл. точн. 0,5S)	шт	за перетоки реактивної е/е	6,50	54,00	351,00	49,00	318,50	6,50	42,00	273,00	18,00	117,00	Акти ОЗ-1 № 20-08-01-3, 20-09-06-42, 20-07-03-32.	7,00	45,50	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-15-001318-a
2.1.2.5	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТРО кл. точн. 0,5S)	шт	за перетоки реактивної е/е	54,80	3,00	164,40	3,00	164,40	-	-	-	-	-		3,00	164,40	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	
2.1.3	**Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)**					**16 955,16**		**11 870,84**			**17 731,21**		**12 030,36**			**-5 860,38**		-		
2.1.3.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	16,67	57,00	950,02	40,00	666,68	17,12	57,00	976,02	47,00	804,79	Акти ОЗ-1	-17,00	-309,34	2,74	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Азбат, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-26-000126-b UA-2020-02-26-000517-a UA-2020-02-26-000937-a UA-2020-02-26-001434-c UA-2020-02-26-000480-b UA-2020-02-26-001993-c

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Індентифікатор закупівлі
									профінансовано			освоєно								
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.3.2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт	за перетоки реактивної е/е	1.30	8 702,00	11 312,60	6 000,00	7 800,00	1.36	8 702,00	11 851,24	6 462,00	8 800,58	Акти ОЗ-1	-2 702,00	-4 051,24	4,76	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Албат, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-26-000126-b UA-2020-02-26-000517-a UA-2020-02-26-000937-a UA-2020-02-26-001434-c UA-2020-02-26-000480-b UA-2020-02-26-001993-c
2.1.3.3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт	за перетоки реактивної е/е	2.80	1 401,00	3 922,80	1 024,00	2 867,20	2.94	1 401,00	4 111,94	735,00	2 157,23	Акти ОЗ-1	-377,00	-1 244,74	4,82	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Албат, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-26-000126-b UA-2020-02-26-000517-a UA-2020-02-26-000937-a UA-2020-02-26-001434-c UA-2020-02-26-000480-b UA-2020-02-26-001993-c
2.1.3.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт	за перетоки реактивної е/е	2.80	183,00	512,40	130,00	364,00	2,92	183,00	534,12	22,00	64,21	Акти ОЗ-1	-53,00	-170,12	4,24	Телекомунікаційні технології, ТОВ; Албат, ТОВ	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-26-000126-b UA-2020-02-26-000517-a UA-2020-02-26-000937-a UA-2020-02-26-001434-c UA-2020-02-26-000480-b UA-2020-02-26-001993-c
2.1.3.5	Щит монтажний ЩМП	шт	за перетоки реактивної е/е	3.38	57,00	192,66	40,00	135,20	3.39	57,00	193,23	47,00	159,33	Акти ОЗ-1	-17,00	-58,03	0,30	ТзОВ "Розумне енергетичне місто"; ТзОВ "Веста-Електро"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-01-27-000205-b UA-2020-01-16-001808-c
2.1.3.6	**Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коеф. 200…2000/5)**	**шт**		**0.42**	**174,00**	**64,68**	**108,00**	**37,76**	**2,08**	**174,00**	**64,68**	**108,00**	**44,22**		**-66,00**	**-26,93**		-		
2.1.3.6.1	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,31	39,00	12,09	24,75	7,67	0,31	39,00	12,09	9,00	2,79	Акти ОЗ-1	-14,25	-4,42	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-15-001318-a
2.1.3.6.2	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,31	66,00	20,46	48,00	14,88	0,31	66,00	20,46	30,00	9,30	Акти ОЗ-1	-18,00	-5,58	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-15-001318-a
2.1.3.6.3	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,31	27,00	8,37	18,75	5,81	0,31	27,00	8,37	27,00	8,37	Акти ОЗ-1	-8,25	-2,56	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-15-001318-a
2.1.3.6.4	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,51	24,00	12,24	9,00	4,59	0,51	24,00	12,24	24,00	12,24	Акти ОЗ-1	-15,00	-7,65	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-15-001318-a
2.1.3.6.5	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5	шт	за перетоки реактивної е/е	0,64	18,00	11,52	7,50	4,80	0,64	18,00	11,52	18,00	11,52	Акти ОЗ-1	-10,50	-6,72	0,00	ТОВ "Вольтаж"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-15-001318-a
2.1.4	**Придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо**				**5 137,00**		**4 650,00**			**2 597,00**			**637,00**			**2 053,00**		-		
2.1.4.1	Магазин навантаження CA5018	шт	за перетоки реактивної е/е	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	Акт ОЗ-1 від 28.05.2020р	0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Енко"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-11-001207-a
2.1.4.2	Джерело струму та напруги MT500	шт	за перетоки реактивної е/е	487,00	1,00	487,00	-	-	487,00	1,00	487,00	1,00	487,00	Акт ОЗ-1 від 09.07.2020р	-1,00	-487,00	0,00	ТзОВ "Енко"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-11-001207-a
2.1.4.3	Універсальна автоматизована стаціонарна система для повірки 3-фазних засобів обліку електричної енергії	шт	за перетоки реактивної е/е	3 920,00	1,00	3 920,00	1,00	3 920,00	3 916.00	0,50	1 960,00	-	-		0,50	1 960,00	-0,10	ТзОВ "Цера Україна"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-000509-a
2.1.4.4	Реле Тестер - 05	шт	за перетоки реактивної е/е	580,00	1,00	580,00	1,00	580,00	-	-	-	-	-		1,00	580,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	
Усього по розділу 2						35 672,62		26 258,46			25 721,06		12 784,36			537,39				
3	Впровадження та розвиток АСДТК																			
3.1	**Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:**					**3 291,22**		**1 645,61**			**3 291,12**		**-**			**-1 645,51**				
3.1.1	Телемеханізація ПС					3 291,22		1 645,61			3 291,12		-			-1 645,51				
3.1.1.1	ПС 110/10кВ Загайпіль	шт	інше	753.70	1,00	753,70	0,50	376,85	753.67	1,00	753,67	-	-		-0,50	-376,82	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-16-003097-b
3.1.1.2	ПС 35/10кВ Товмачик	шт	інше	860.44	1,00	860,44	0,50	430,22	860.40	1,00	860,40	-	-		-0,50	-430,18	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-16-003761-b
3.1.1.3	ПС 35/10кВ Лісна Слобідка	шт	інше	751,65	1,00	751,65	0,50	375,83	751.63	1,00	751,63	-	-		-0,50	-375,81	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-16-002961-b
3.1.1.4	ПС 35/10кВ Коршів	шт	інше	757,98	1,00	757,98	0,50	378,99	757,97	1,00	757,97	-	-		-0,50	-378,98	-0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-16-003215-b
3.1.2	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт	інше	55.81	3,00	167,44	1,50	83,72	55.81	3,00	167,44	-	-		-1,50	-83,72	0,00	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-16-002836-b
Усього по розділу 3:						3 291,22		1 645,61			3 291,12		-			-1 645,51				
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:					4 636,47		3 331,45			3 790,10		-			-458,64				
4.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій					2 441,58		1 346,51			1 830,73		-			-484,21				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	Індентифікатор закупівлі
									профінансовано			освоєно								
			джерело фінансування	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн.	питома вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис.грн. без ПДВ	кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ		кількість	вартість, тис.грн. без ПДВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.1.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт	прибуток на виробничі інвестиції	22,23	85,00	1 891,18	47,00	1 045,71	21,93	65,00	1 425,13	-	-		-18,00	-379,41	-1,46	ТзОВ "Комп'ютери та комунікації"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-23-000968-a
4.1.1.2	Закупівля моніторів з діагональю 24"	шт	прибуток на виробничі інвестиції	6,40	86,00	550,40	47,00	300,80	6,24	65,00	405,60	-	-		-18,00	-104,80	-2,50	ТзОВ "Комп'ютери та комунікації"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-23-004823-b
4.1.2	**закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж**					**1 565,04**		**1 565,04**			**1 543,49**		-			**21,55**		-		
4.1.2.1	Закупівля обладнання для мережевого модуля ЦОД	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 565,04	1,00	1 565,04	1,00	1 565,04	1 543,49	1,00	1 543,49	-	-		0,00	21,55	-1,38	ТзОВ "Комп'ютери та комунікації"	Економія коштів	UA-2020-02-24-000091-a
4.1.3	**інші засоби інформатизації**					**629,85**		**419,90**			**415,88**		-			**4,02**		-		
4.1.3.1	Закупівля моно-лазерних багатофункціональних принтерів А4	шт	прибуток на виробничі інвестиції	104,98	6,00	629,85	4,00	419,90	103,97	4,00	415,88	-	-		0,00	4,02	-0,96	ТзОВ "Комп'ютери та комунікації"	Економія коштів	UA-2019-03-29-001569-b
4.3	**Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:**					**730,00**		**730,00**			**450,00**		-			**280,00**		-		
4.3.2	**Білінгових систем**					**280,00**		**280,00**			-		-			**280,00**		-		
4.3.5.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комлексу	шт	прибуток на виробничі інвестиції	280,00	1,00	280,00	1,00	280,00	-	-	-	-	-		1,00	280,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-17-007051-b
4.3.4	**Інше програмне забезпечення**					**450,00**		**450,00**			**450,00**		-			**0,00**		-		
4.3.8.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комлексу АСТОР	шт	прибуток на виробничі інвестиції	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	450,00	1,00	450,00	-	-		0,00	0,00	0,00	ТзОВ "Енергософтком"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-01-22-002566-b
Усього по розділу 4:						**5 366,47**		**4 061,45**			**4 240,10**		-			**-178,64**				
5	**Впровадження та розвиток систем зв'язку**																			
5.1	**Системи зв'язку, у т.ч.:**					**2 462,45**		**2 462,45**			**788,73**		-			**1 673,72**				
5.1.1	**Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)**					**885,00**		**885,00**			-		-			**885,00**				
5.1.1.1	Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії	шт	прибуток на виробничі інвестиції	885,00	1,00	885,00	1,00	885,00	-	-	-	-	-		1,00	885,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	**UA-2020-04-16-001548-a**
5.1.2	**Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)**					**1 577,45**		**1 577,45**			**788,73**		-			**788,72**		-		
5.1.2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	км	прибуток на виробничі інвестиції	65,40	24,12	1 577,45	24,12	1 577,45	65,40	12,06	788,73	-	-		12,06	788,72	0,00	ПП "Інтеренергоінвест"	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-04-17-002189-c
Усього по розділу 5:						**2 462,45**		**2 462,45**			**788,73**		-			**1 673,72**				
6	**Модернізація та закупівля колісної техніки**																			
6.1	**Закупівля колісної техніки, у т.ч.:**					**4 241,75**		**3 111,75**			**348,01**		**348,01**			**2 763,75**				
6.1.1	Підйомник АГП-18 на базі Iveco Daily (4x4)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	2 260,00	1,00	2 260,00	0,50	1 130,00	-	-	-	-	-		0,50	1 130,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-02-21-001791-a
6.1.2	Шасі автомобіля Iveco Daily (4x4)	шт	прибуток на виробничі інвестиції	1 650,00	1,00	1 650,00	1,00	1 650,00	-	-	-	-	-		1,00	1 650,00	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	UA-2020-03-30-001175-b
6.1.3	Автомобіль бригадний Citroen Berlingo Worker	шт	прибуток на виробничі інвестиції	331,75	1,00	331,75	1,00	331,75	348,01	1,00	348,01	1,00	348,01	Акт ОЗ-1 від 7.04.2020	0,00	-16,26	4,90	ТОВ "Модерн-Авто"	збільшення вартості обладнання	**UA-2020-03-13-001937-a**
Усього по розділу 6:						**4 241,75**		**3 111,75**			**348,01**		**348,01**			**2 763,75**				
7	**Інше**																			
7.1	**Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж**					**7 984,37**		**3 981,57**			**7 313,95**		**7 313,95**			**-3 332,38**				
7.1.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	прибуток на виробничі інвестиції	20 162,89	0,37	7 502,80	0,17	3 500,00	20 117,05	0,36	7 313,95	0,36	7 313,95	Акт виконаних робіт №19 від 30.03.2020 р., № 129 від 30.09.2020 .	-0,19	-3 813,95	-0,23	ТзОВ "Новітні Енергетичні Програми"	вказано у пояснюючій записці	**UA-2018-05-14-000831-c**
7.1.2	Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті	шт	прибуток на виробничі інвестиції	161,46	1,00	161,46	1,00	161,46	-	-	-	-	-		1,00	161,46	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	
7.1.3	Система пошуку пошкодження кобельної оболонки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT	шт	прибуток на виробничі інвестиції	320,11	1,00	320,11	1,00	320,11	-	-	-	-	-		1,00	320,11	-100,00	-	вказано у пояснюючій записці	
Усього по розділу 7:						**7 984,37**		**3 981,57**			**7 313,95**		**7 313,95**			**-3 332,38**				
Усього по програмі:						**[illegible]**		**167 398,75**			**164 770,67**		**119 458,67**			**7 135,54**				

Заступник Голови Правління _____ М.П. **Костюк В.В.**

19. 10 2020 року

Вик. Цуприк О.Я.
тел. 59-46-10

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо причин неповного виконання Інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р.

Інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020 рік схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.03.2020 року № 604 в обсязі 237 807 тис. грн. (без ПДВ).

План на звітний період (з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р.) становить 167,40 тис. грн. (без ПДВ), профінансовано 164,77 тис. грн. (без ПДВ) відповідно виконання за 3 квартал 2020 року складає 98,43 %.

Причиною неповного виконання інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р. є нижченаведені причини.

Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території країни опівночі 12 березня для недопущення поширення зараження SARS-CoV-2 територією України. У зв'язку з вищенаведеним і забороною масових зібрань, а також припиненням пасажирських перевезень територією країни АТ «Прикарпаттяобленерго» не було в змозі заключити договори по всіх об'єктах, які заплановані до виконання в звітному періоді.

В звітному періоді, по об'єктам, по яким проведені тендерні процедури і укладені угоди на виконання робіт, АТ «Прикарпаттяобленерго» провело фінансування в розмірі авансу робіт, що виконуються підрядними організаціями згідно ІП-2020. У зв'язку із запровадженим карантином на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoM-2, підрядні організації не виконали роботи в повному обсязі, передбачені авансовими платежами, тому подальше фінансування не проводилося.

Заступник Голови Правління **Костюк В.В.**